



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Suchá nádrž Týnské Předměstí“
ze dne 21.12.2020

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Petr Beneš

sídlo: [redacted], PSČ 345 34

adresa pro doručování: [redacted], PSČ 345 34

IČO: 64409040

zapsaný v živnostenském rejstříku vydané Městským úřadem Domažlice

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Petr Beneš

zástupce pověřený ve věcech technických: Petr Beneš

tel. č.: [redacted]

fax: --

e-mail: petr.benes.stavby@seznam.cz

DIČ: CZ6408041607

bankovní spojení: [redacted]

č. ú.: [redacted]

(dále také jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „Suchá nádrž Týnské Předměstí“ (dále též „Smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 19.10.2021 Dodatek č. 1.
2. Dne 19.10.2021 byl smluvními stranami uzavřen ke smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým si smluvní strany sjednaly změnu materiálu výpustného potrubí u objektu SO 02 Kašnový přeliv, a s tím související změnu v ceně díla.
3. V průběhu realizace díla vyvstaly okolnosti, které vyvolaly potřebu prodloužení termínu. Během realizace díla, v období od 10/2021 do 02/2022 došlo k přerušení prací na stavbě z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, v celkovém počtu 11 dní. Klimatické podmínky dále vyvolaly potřebu provizorně zpevnit příjezdovou polní cestu. Práce zhotovitele na zpevnění cesty způsobily 5 dní prodlení prací na samotném díle. Dalších 5 dní ztratil zhotovitel při bourání skalního podloží při výkopech opěrných pasů bezpečnostního přelivu, z důvodu odhalení skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Tento typ podloží nebyl v projektové dokumentaci uvažován.
4. V průběhu realizace díla vyvstaly okolnosti, které vyvolaly potřebu prodloužení termínu dokončení díla. Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění díla o 21 dní.

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání**, uvedeného v kapitole V, odstavci 1 Smlouvy o dílo tak, že zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně jeho řádného předání: nejpozději do 21.03.2022.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 2

V Domažlicích dne 23.02.2022

V Klenčí pod Čerchovem dne 23.02.2022

objednatel
město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák
starosta

zhotovitel
Petr Beneš



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 118. jednání konaném dne 15.02.2022 usnesením č. 4542.

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 21.02.2022: Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 21.02.2022: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: