

ZMĚNOVÝ LIST č. 2	
Stavba :	„SUCHÁ NÁDRŽ TÝNSKÉ PŘEDMĚSTÍ“
Stavební objekt:	
Název změny :	změna termínu dokončení díla

A. Popis změny

Ve smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020 je dohodnutý termín dokončení díla do 28.2.2022.

V průběhu výstavby byly zjištěny tyto okolnosti, které zhotovitel nemohl před uzavřením smlouvy o dílo předvídat:

1. vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu 11/2021-02/2022 nebylo možné realizovat násypy tělesa hráze a zhotovitel byl nucen přerušit provádění prací v celkovém množství 11 dní - a to konkrétně ve dnech: 21.10., 22.10, 28.10., 1.11, 2.11., 3.11., 4.11. 2021 a 4.1., 5.1., 17.1., 4.2. 2022. Tato skutečnost je uvedena v zápisech ve stavebním deníku.
2. Pro umožnění dopravy zeminy na místo stavby bylo nutné provést provizorní šterkovou příjezdovou cestu v délce 270 m šířky 4 m. Bez této staveništní komunikace by nebylo možné navézt těleso hráze v objemu 4 073 m³, protože v době navážení tělesa hráze došlo vlivem dešťových srážek k podmáčení stávající polní cesty, která měla sloužit jako příjezdová komunikace na stavbu. Doba realizace provizorní šterkové příjezdové cesty byla 5 dní.
3. Při provádění výkopů opěrných pasů bezpečnostního přelivu bylo zjištěn ve výkopech výskyt skalního podloží. Toto podloží bylo nutné v rámci zemních prací vybourat. Jedná se o vybourání cca o 20 m³ kamene. Navýšení doby realizace výkopů pro opěrné pasy byla 5 dní. Tato skutečnost je uvedena v zápise autorského dozoru ve stavebním deníku ze dne 8.2.2022.

Technický a autorský dozor stavby potvrzují pravdivost výše uvedených skutečností. Autorský dozor sděluje, že výskyt skalního podloží v místě opěrných pasů nebylo možné při zpracování projektové dokumentace předpokládat. Jedná se o lokální úzce vymezený prostor stavby, kde nebyl nutný podrobný geologický průzkum.

Na základě výše uvedených skutečností odsouhlasil objednatel žádost zhotovitele o změnu termínu dokončení díla do 21.3.2022. Jedná se o skutečnosti zohledněné v článku V, odstavec 3 uzavřené smlouvy o dílo.

B. Náklady vyvolané změnou :

Změna se netýká nákladů na realizaci stavby

C. Prohlášení účastníků ke změně stavby :

Změna uvedená ve změnovém listu ZL2 nastala v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nemá vliv na původní hodnotu závazku.

Uvedená změna splňuje podmínky odstavce 2.13.4 písmeno a), b), c) Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 verze 8,0 účinné od 1.7.2019.

Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku.

D. Schválení ZL :

Datum:		10.2.2022
Organizace	Jméno	Podpis
objednatel	Zdeněk Novák	
zhotovitel	Petr Beneš	
TDS	██████████	
AD	██████████	

E. Přílohy ZL :

1. fotodokumentace