

**DOHODA O NAROVNÁNÍ
SPORNÝCH A POCHYBNÝCH ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 1. 2. 2021**

uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
Statutární orgán: **prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel**
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**
Sídlo: **Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky**
IČ: **069 43 187**
Statutární orgán: **Ing. Petr Vašina, ředitel**
Reg. v OR **u MS v Praze, oddíl C, vložka 291808**
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne 1. 2. 2021, a to s účinností ode dne 2. 2. 2021, uzavřely *Smlouvu o dílo a na poskytnutí služeb na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo a předat *Objednateli* předmět díla a závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* cenu díla dle *Smlouvy*.
- Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Smlouva* byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného nadlimitního řízení realizovaného podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**“ pod evidenčním číslem Z2020-022382 dle *Zadávací dokumentace Objednatele* ze dne 7. 8. 2020 a dle nabídky *Zhotovitele* ze dne 1. 9. 2020.
- Smluvní strany* dále shodně prohlašují, že předmětem díla dle *Smlouvy* je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ**“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu *Smlouvou* stanoveném.

VYMEZENÍ SPORNÝCH A POCHYBNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

- Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Zhotovitel* byl dle odst. 2.3.2. *Smlouvy* (ve znění *Dodatku č. 1* ze dne 14. 2. 2022) povinen realizovat dílčí plnění *a2 – dokumentace pro vydání společného povolení* v maximální garantované lhůtě 142 kalendářních dní. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Zhotovitel* započal s realizací dílčího plnění *a2* dne 18. 5. 2021 a realizaci této dílčí části plnění ukončil dne 7. 1. 2022, a to *Zápisem*

(protokolem) o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části. Vznik, délka a následky Zhotovitelova prodlení představují k datu uzavření této Dohody mezi Smluvními stranami sporná práva a povinnosti, jejichž narovnání je předmětem této Dohody.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel byl dle Smlouvy povinen předat Objednateli dílčí plnění a2 ke schválení a následně (po schválení dílčího plnění a2 Objednatel) postoupit toto dílčí plnění místně příslušnému stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání společného povolení (jak to vyplývá například z odst. 2.3.1., 2.4. či čl. 3. Smlouvy). Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel předal rozpracované dílčí plnění a2 Odboru stavebnímu Magistrátu města Hradec Králové (dále jen „Stavební úřad“) dne 12. 11. 2021, aniž by toto dílčí plnění před tím předal Objednateli ke schválení, a to vše na výslovný Objednatelův pokyn. Následky této změny představují k datu uzavření této Dohody mezi Smluvními stranami pochybná práva a povinnosti, jejichž narovnání je předmětem této Dohody.

PŘEDMĚT NAROVNÁNÍ

1. Smluvní strany činí mezi sebou nesporným a souhlasně prohlašují, že:
 - Zhotovitel se dostal do prodlení s dokončením realizace dílčího plnění a2, a to ve dnech 22. 11. 2021 – 26. 11. 2021 (5 kalendářních dní), 3. 12. 2021 - 10. 12. 2021 (8 kalendářních dní), 23. 12. 2021 (1 kalendářní den) a 7. 1. 2022 (1 kalendářní den) (dále jen „Prodlení“),
 - celková délka Prodlení činí patnáct (15) kalendářních dní,
 - důvod Prodlení spočívá výhradně na straně Zhotovitele,
 - z důvodu Prodlení vznikla Zhotoviteli povinnost, ve smyslu odst. 8.2. Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčího plnění a2, a to za každý i započatý kalendářní den Prodlení (dále jen „Smluvní pokuta“),
 - cena dílčího plnění a2 činí dle Smlouvy částku 15.500.000,- Kč (bez DPH),
 - Smluvní pokuta činí celkem částku 465.000,- Kč (bez DPH), tedy 15.500.000,- Kč x 0,2% x 15.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 465.000,- Kč (bez DPH) na základě faktury – daňového dokladu, která bude Objednatel Zhotoviteli po uzavření této Dohody vystavena a doručena.
3. Smluvní strany činí mezi sebou nesporným a souhlasně prohlašují, že:
 - Zhotovitel předal rozpracované dílčí plnění a2 dne 12. 11. 2021 Stavebnímu úřadu, aniž by toto dílčí plnění před tím předal Objednateli ke schválení (dále jen „Předčasné předání“), a to vše na výslovný Objednatelův pokyn,
 - Předčasné předání nepředstavuje porušení smluvních povinností dle Smlouvy Zhotovitelem,
 - dílčí plnění a2 bylo Zhotovitelem předáno Objednateli ke schválení poprvé dne 26. 11. 2021, následně pak dne 10. 12. 2021, dne 23. 12. 2021 a dne 7. 1. 2022,
 - Objednatel schválil dílčí plnění a2 dne 7. 1. 2022,
 - Předčasné předání nemělo za následek přerušování běhu lhůty pro realizaci předmětu plnění (jak je to sjednáno v odst. 2.3.3. Smlouvy), tzn. že časový úsek od 12. 11. 2021 (Předčasné předání) do 26. 11. 2021 (první předání dílčího plnění a2 Objednateli ke schválení) se započítává do celkové doby realizace projektové dokumentace,
 - k přerušování běhu lhůty pro realizaci předmětu plnění došlo ve dnech 27. 11. 2021 - 2. 12. 2021, 11. 12. 2021 - 22. 12. 2021 a 24. 12. 2021 - 6. 1. 2022.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že nic, co je předmětem této Dohody nemá za následek prodloužení celkové doby realizace předmětu plnění Smlouvy, tzn. že Zhotovitel nebude v důsledku uzavření této Dohody jakkoli zvýhodněn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.



2. Tato *Dohoda* může být doplňována či měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma *Smluvními stranami*.

SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO DOHODA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU, SVOBODNOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

za *Objednatele*

za *Zhotovitele*

v **Hradci Králové**

v **Praze**

prof. MUDr.
Vladimír Palička
CSc.dr.h.c

Digitálně podepsal prof.
MUDr. Vladimír Palička
CSc.dr.h.c
Datum: 2022.02.22
15:17:51 +01'00'

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel

Ing. Petr
Vašina

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vašina
Datum: 2022.02.21
11:35:37 +01'00'

Ing. Petr Vašina
ředitel