



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0019/2021** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 11. 02. 2021 na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „**Kraslice – rozšíření kanalizace IV. etapa**“ reg. číslo projektu I190400025, mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupen: Otakarem Míkou, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: PVKP stavební, s. r. o.
Sídlo: Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
Kontaktní adresa: Dr. Kocourka 145, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Jiřím Veverkou - jednatelem
IČ: 27203964
DIČ: CZ27203964
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 104220.
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. OBSAH DODATKU

V průběhu provádění prací na výkopu rýhy stoky S1 v ul. Novoveská bylo zjištěno, že výkopová zemina je tvořena nevhodnou neúnosnou jílovitou zeminou nevhodnou pro hutnění a zpětný zásyp. Nevhodná výkopová zemina byla odvozena a uložena na skládku. Dále nastala změna ve způsobu napojení čtyř objektů (původně do kanalizačních šachet), tak že jejich napojení je provedeno kanalizačními odbočkami PP korugované DN 300/150 45° Pragma.

V průběhu provádění stavebních prací spojených s realizací stoky Zelená Hora – ŘAD A6 musí být koncová šachta s přípojkou umístěna blíže (stoka bude zkrácena) z důvodu sklonu povrchu komunikace.

Při provádění konstrukce vozovky v navržené skladbě ACO 40 mm, ACP 50 mm, ŠD 150 mm, ŠD 200 mm celkem 440 mm olemované zapuštěnými obrubníky 200 mm s předepsaným ložem 100 mm je nutno pod toto lože provést ochrannou vrstvu ze ŠD 200 mm v šířce 250 mm na každou stranu, tedy na ploše = délka komunikace x 0,5 m. Z důvodu zajištění sjízdnosti v zimním období bylo nutné provést i druhou vrstvu ze ŠD 150 mm, z tohoto důvodu je v uvedeném seznamu víceprací pol. č. 29.

Strany se na základě čl. V odst. 5.1. smlouvy dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o provedení specifikovaných víceprací a méněprací takto:

1. Zhotovitel provede vícepráce uvedené v přílohách č. 1 tohoto dodatku a tyto se stávají součástí předmětu díla.
2. V článku V. odst. 5.1. nově zní:
„5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	11.339.413,78 Kč
21 % DPH	2.381.276,89 Kč
Cena vč. DPH	13.720.690,67 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

3. V článku IV. odst. 4.1. nově zní:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

I. etapa	
Předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
Ukončení plnění:	do 30. 08. 2022
Zahájení realizace stavby:	do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště
II. etapa	
Předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele (začátek 04/2022)
Ukončení plnění:	do 30. 08. 2022
Zahájení realizace stavby:	do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště

4. Výše uvedené změny svou povahou spadají do vyhrazených změn závazku, dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně do přípustných změn závazku dle příslušných ustanovení uvedeného zákona.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 11.02.2021, Dodatku č. 1 uzavřeného dne 06.10.2021 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem registrace.
5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2128/2022-RM/74 ze dne 16. 02. 2022.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méně prací ze dne 27. 1. 2022


Za objednatele: 28 -02- 2022

Za zhotovitele:


V Kraslicích dne

V Praze dne

24 -02- 2022



Otakar Mika
starosta města



Jiří Veverka
jednatel společnosti

1. 1990年12月25日，在“九七”香港回归前夕，香港各界人士纷纷发表文章，表达自己对香港前途的信心。

Stavba: **Kraslice - rozšíření kanalizace IV.etapa**

Objekt: **REKAPITULACE Víceprací**

Objekt	Název	Cena celkem
Novoveská		273 184,92
	Výměna nevhodného výkopu + odbočky	273 184,92
Zelená Hora		-10 696,31
	Odpočet za skutečně provedené práce	-86 719,02
	Rozšíření komunikace	76 022,71
	Kanalizační přípojky	0,00
Cena celkem - bez DPH		262 488,61

V Sokolově dne 27.1.2022

vypracoval: Veverka Jiří

odsouhlasil: Ing. Igor Hrazdil

Zakázka: Kanalizace v ul. Novoveská, Kraslice - VÍCEPRÁCE - výměna nevhodného výkopku, viz.zápis ve SD + odbočky navíc

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VÍCEPRÁCE - Výměna nevhodného výkopku kanalizace stoky S1 v ul. Novoveská staničení 98-135, 129-167, 201-322, 444-456							265 184,92
001: Zemní práce							206 029,72
1	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	249,60	22,1	5 516,16
2	B	58337344	Hutnitelný materiál vhodný pro zásypy	t	461,80	359,0	165 786,20
3	SP	171201211	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	461,80	75,2	34 727,36
4	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	249,60	112,4	28 055,04
5	SP	171201211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3494,40	8,9	31 100,16
VÍCEPRÁCE - Odbočky Pragma 300/150 mm navíc, č.p.1725, par.č.1522/7, č.e.268							8 000,00
008: Trubní vedení							8 000,00
1	SP	877370420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	4,00	610,0	2 440,00
2	H	28617362	odbočka kanalizace PP korugované DN 300/150 45° Pragma	kus	4,00	1390,0	5 560,00
VÍCEPRÁCE CELKEM bez DPH							273 184,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Kraslice - IV. Etapa

Objekt: Zelená Hora

Skutečná délka kanalizace 151,4 m										méněpráce -10,43bm	
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství skutečnost	cena celkem skutečnost	Množství	Celkem cena	
Náklady soupisu celkem						2 380 156,90		2 293 437,87		86 719,02	
HSV Práce a dodávky HSV						2 330 497,37		2 243 901,41		86 595,94	
1		Zemní práce				1 157 685,50		1 092 284,82		65 400,68	
1	115101201	Cerpení vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	hod	30,000	51,20	1 536,00	30,00	1 536,00	0,000	0,00	
2	115101301	Účinnost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným průtokem do 500 l/min	den	3,000	83,00	249,00	3,00	249,00	0,000	0,00	
3	119001401	Locasite zastavení potrubí ocelového nebo nerezového DN do 200 mm	m	150,000	11,30	1 695,00	150,00	1 695,00	0,000	0,00	
4	120001101	Odstředivé zařízení potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením vzpěrami nebo vývěrami, příp. s ochranným bedněním se zřízením a odstraněním zastřešovací konstrukce, s opotřebením horní potrubí ocelového nebo nerezového, průměrně svláštní DN do 200 mm	m3	120,000	579,00	69 480,00	120,00	69 480,00	0,000	0,00	
5	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sítě a přemístění výkopů v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 do 100 m3	m3	97,098	98,40	9 554,44	97,10	9 554,44	0,000	0,00	
6	122202209	Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopů v blízkosti stávajících sítí nebo v budovách v horních jakostech třídy 159,0*0,5*1,6	m3	38,839	24,10	936,02	38,84	936,02	0,000	0,00	
7	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	240,731	592,00	142 512,75	225,68	133 602,68	15,051	8 910,07	
8	132201209	"rozšíření pro šachty" 2*0,7*(2,58*3+2,56)*0,5	m3	96,292	4,50	433,31	90,27	406,22	6,020	27,09	
9	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	240,731	1 445,00	347 856,30	225,68	326 107,89	15,051	21 748,41	
10	132301209	"rozšíření pro šachty" 2*0,7*(2,58*3+2,56)*0,5	m3	96,292	4,60	442,94	90,27	415,25	6,020	27,69	
11	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 4 m	m2	718,525	43,10	30 968,43	672,22	28 972,51	46,309	1 995,92	
12	151101112	Uložení sypaviny na skládky	m2	718,525	12,50	8 981,56	672,22	8 402,70	46,309	578,86	
13	161101102	Odstředivé zařízení potrubí nebo vedení s uložním materiálem na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně. Hloubky přes 2 do 4 m	m3	264,804	16,50	4 369,27	248,25	4 096,09	16,556	273,17	
14	162701105	Vodovodní přemístění výkopů bez naložení na dopravní prostředek z horní tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	578,559	112,40	65 030,03	548,46	61 646,72	30,101	3 383,31	
15	162701109	Vodovodní přemístění výkopů bez naložení na dopravní prostředek z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	578,559	8,90	56 640,93	6 033,04	53 694,04	331,111	2 946,89	
16	171201201	Úložení sypaviny na skládky	m3	578,559	22,10	12 786,15	548,46	12 120,93	30,101	665,22	
17	171201211	Úložení sypaviny na skládky	t	1 157,118	75,20	87 015,27	1 096,92	82 488,08	60,202	4 527,19	

[illegible]

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE Z SOD

SO 06 - Kanalizační řád A6 - aktualizace pro IV. etapu

KSO

Zelená Hora - Tisová

18. 9. 2019

Město Kraslice

00259436

PVKP stavební s.r.o.

27203964

Ing. Jiří Lodi

0227203964

10343803

Cena bez DPH

76 022,71

Včetně

Základ daně

př. 564,00

Výše daně

př. 728,43

Cena s DPH

95 251,15

CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Kanalizační řád A6 - aktualizace pro IV. etapu

KSO

Zelená Hora - Tisová

18. 9. 2019

Město Kraslice

Ing. Jiří Lodi

PVKP stavební s.r.o.

Cena celkem [CZK]

76 022,71

Naklady za soupisu prací

76 022,71

HSV - Práce a dodávky HSV

76 022,71

1 - Zemní práce

22 376,45

5 - Komunikace pozemní

22 963,68

8 - Trubní vedení

13 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 805,46

997 - Přesun sušé

12 247,13

SOUPIS PRACÍ

SO 06 - Kanalizační řád A6 - aktualizace pro IV. etapu

KSO

Zelená Hora - Tisová

18. 9. 2019

Město Kraslice

Ing. Jiří Lodi

PVKP stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem							76 022,71
D HSV Práce a dodávky HSV							76 022,71
D 1 Zemní práce							22 376,45
1	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 2 skupiny S objem do 50 m ³	m ³	26,000	1 650,00	42 900,00
			30° 8' 0" 3+47° 0' 0" 5				
		132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	13,000	-592,00	-7 696,00
		132301202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	13,000	-1 445,00	-18 785,00
5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sítě objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	12,137	98,40	1 194,31
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sítě s přemístěním výkopku v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³				
			Prohloubení kaňky komunikace pro odvod skládby 161.83° 0' 5" 15		12,137		
6	K	122202209	Phiplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sítě v hornině tř. 3 za jeřoví	m ³	4,895	24,10	117,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/vyrovnání z horniny tř. 1 až 4	m ³	12,137	112,40	1 364,23
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
15	K	162701109	Phiplatek k vodorovnému přemístění výkopku/vyrovnání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes	m ³	133,51	8,90	1 188,24
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost				
			Phiplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
			12,137				
16	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m ³	12,137	22,10	268,23
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,275	75,20	1 825,44
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu kódem 170 504				
D 5 Komunikace pozemní							22 963,68
29	K	564861111	Podklad ze stěrčkové SD tl. 200 mm	m ²	80,915	148,60	12 023,67
		564851111	Podklad ze stěrčkové SD tl. 150 mm	m ²	80,915	135,20	10 939,71
			Nová skládka komunikace 161.83° 0' 5"				
D 8 Trubní vedení							13 630,00
33	K	871251811	Bourání stávkového odtřubu z ocelové DN 90 mm	m	145,000	35,00	5 075,00
			Bourání stávkového odtřubu z ocelové DN 90 mm v ocelovém výkopu				
34	M	850311811	Bourání stávkového odtřubu z trub litinových DN 150	m	145,000	59,00	8 555,00
			Bourání stávkového odtřubu z trub ocelových litinových nebo železobetonových v ocelovém výkopu				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 805,46
47	K	131307222	Odstranění podkladu z kameniva drceného s 200 mm střížné síti plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním směrem na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného s 10 mm síti přes 100 do 200 mm	m ²	80,900	59,40	4 805,46
			ve směru vozovky tř. 15cm 161.83° 0' 5"				
D 997 Přesun sušé							12 247,13
51	K	997221551	Vodorovná doprava sušé ze svokých materiálů do 1 km	t	24,270	145,50	3 531,26
			Vodorovná doprava sušé bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze svokých materiálů na vzdálenost do 1 km				
52	K	997221559	Phiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sušé ze svokých materiálů	t	485,400	11,80	5 727,72
			Vodorovná doprava sušé bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Phiplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			22,3420				
53	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	10,517	185,00	1 945,65
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadu kódem 170 302				
54	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	13,753	75,80	1 042,48
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu kódem 170 504				