



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě na realizaci dodávky kompaktních regálů projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

(dále „dodatek“)

Smluvní strany:

(1) **Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd**

se sídlem: Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1
zastoupená: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., děkanka
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [redacted]
odpovědný zástupce ve věcech technických: Ing. David Vala, [redacted]
dále jen „kupující“

(2) **DIRP, s.r.o.**

se sídlem: Cejl 40/107, 602 00 Brno
zastoupený: Jiří Havlík, jednatel
IČO: 49974955
DIČ: CZ49974955
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 13945
Bankovní spojení: [redacted]
dále jen „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

Úvod

1. Dne 30. 3. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu na realizaci dodávky kompaktních regálů č. S 176/2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2021 (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 11 odst. 11.4. bod 2 smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které nastaly v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na změnách smlouvy tak, jak následuje.

Čl. I

1. Kupující a prodávající činí nesporným, že prodávající splnil řádně Etapu č. 1, v níž dodal a instaloval kolejnice do podlahy v depozitáři v rámci probíhající realizace rekonstrukce objektu SO 01 U Kříže 661/8, Praha 5, Jinonice, PSČ 158 00.
2. Dle článků 6.1 a 6.2 smlouvy se prodávající zavázal dokončit předmět plnění v Etapě č. 2 nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne doručení písemné výzvy kupujícího k zahájení plnění Etapy č. 2, a veškeré závazky vyplývající ze smlouvy nejpozději do 28. 1. 2022.
3. Proávající je objednatelem stavebního díla dle smlouvy o dílo ze dne 1. 10. 2019 č. 517/2019. Z důvodu překážek na straně zhotovitele díla v plnění smlouvy o dílo v důsledku vlivu pandemie covid-19 (onemocnění, karantény

pracovníků, zpomalení postupu výstavby díla) bylo nutné změnit Harmonogram stavebních prací včetně závěrečného termínu dokončení a předání díla do **27. 4. 2022**.


4. Změna Harmonogramu stavebních prací má přímý vliv i na plnění smluvních závazků vyplývajících z této smlouvy, protože během probíhající stavební činnosti v objektu SO 01 není reálné v termínu do 28. 1. 2022 řádné realizovat Etapu č. 2, tj. dodání a instalaci kompaktních regálů.
5. Smluvní strany se proto tímto dodatkem dohodly na změně článku 6.1 smlouvy v tomto znění:

Prodávající se zavazuje splnit veškeré závazky vyplývající z této smlouvy nejpozději do 27. 4. 2022, s výjimkou opravy případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při realizaci předmětu plnění této smlouvy dle čl. 2.2 písm. e) této smlouvy, které se prodávající zavazuje realizovat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží kupující a jeden stejnopis obdrží prodávající.
4. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze, dne: 28. 1. 2022


doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.,
děkanka FSV UK

V Brně, dne: 24. 1. 2022


Jiří Havlík
jednatel DIRP, s.r.o.

