

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/003401 ze dne 2. 6. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 2021/003401/1
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: AS Projekt, spol. s r.o.
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,
vločka 686
se sídlem: Plzeň – Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 326 00
IČO: 41636473
DIČ: CZ41636473
zastoupen: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem společnosti

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 2. 6. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Úprava hlavního vstupu Městské sportovní haly v Plzni na Slovanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 24. 2. 2021 o prodloužení termínů dle čl. IV. odst. 1 u bodu c) Smlouvy – Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení, přičemž na nebezpečí nedodržení termínů upozornil objednatele více než 15 dnů před jejich uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal dokumentaci pro vydání společného povolení. Následně zhotovitel započal plnění předmětu díla v části výkonu inženýrské činnosti, tj. projednání s dotčenými orgány a institucemi. Na základě tohoto projednání vzešel požadavek ze strany Útvaru koncepce a rozvoje města

Plzně, dále jen „ÚKRMP“, na řešení celého náměstí před halou. Po schůzce na místě za účasti zástupců OSI MMP, TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ, ÚKRMP, SVSMP, ÚMO2 se dohodl rozsah řešeného území. Následně byla vedena komunikace na úrovni městských organizací ohledně rozsahu prací. Dne 21. 1. 2022 proběhlo jednání na ÚKRMP za účasti všech dotčených stran, kde byla odsouhlasena varianta řešení náměstí před halou. Navrhované řešení vyvolává požadavky na úpravy projektu. S ohledem na výše uvedené okolnosti i zákonné lhůty vyplývající z platných právních předpisů není zhotovitel schopen splnit smluvní termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení v původním termínu, dle čl. IV odst. 1 písm. c) Smlouvy.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. c) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

c) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli:

nejpozději do 2. 9. 2022

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 1.3.2022

Plzni dne 1.3.2022

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

AS Projekt, spol. s r.o.
Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel společnosti