

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
ISPROFIN 500 115 0009**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 – Dálnice D5 v km 135,300-136,120

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/5

Číslo ZBV:

19

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 19 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.1	-71 874,28	1 159 711,03	1 087 836,75

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.3	-1 762 232,37	507 802,20	-1 254 430,17

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19	-1 834 106,65	1 667 513,23	-166 593,42

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 19**

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek provozní
Název stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/5
Název SO/PS: 101 – Dálnice D5 v km 135,300-136,120

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **466 755 036,81 Kč;**
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 36 731 967,26 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: - 1 834 106,65 Kč, - 4,99 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 667 513,23 Kč, 4,54 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 483 390 696,17 Kč, 103,56 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Po odfrézování asfaltových vrstev byl na základě prohlídky s investorem a AD dozorem posouzen stav podkladních vrstev SC, kde byl na pravé straně zjištěn vyhovující stav SC, avšak na levé straně dálnice byla podkladní vrstva SC plošně rozpadlá na celou tloušťku 150mm (snížení množství položky 113755 a založena nová položka 113758 cena z OTSKP).

Změny u položek 562131, 572121, 57621 vycházejí ze skutečnosti zachycené na staveništi. U daných položek došlo oproti soupisu prací k odečtu nerealizovaných objemů.

Na základě geodetických protokolů č. 6/2020, č. 9/2020 a č. 66/2020 (zaměření asfaltových vrstev) došlo k upřesnění realizovaného množství, a to u položek p.č. 4, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25 výkazu výměr souvisejících s odstraňováním a pokládkou asfaltových vrstev.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, Odst. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 1 – Vyhrazená změna (dle § 100 ZZVZ):

ZBV je do skupiny 1 zařazena z těchto důvodů:

Výměry položek pořadová čísla 4, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25 výkazu výměr souvisejících s odstraňováním a pokládkou asfaltových vrstev byly upraveny na základě zaměřovacích geodetických protokolů č. 6/2020, č. 9/2020 a č. 66/2020. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku, jelikož vznikla doměřením podle § 7 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017.

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů (dle § 222, odst. (6) ZZVZ)
(týká se položek p.č. 5, 12, 14, 24, 67):**

U položek p.č. 5, 12, 14, 24 a 67 ZBV se jedná o změny reagující na stav zachycený na staveništi oproti projektové dokumentaci daného objektu. Změnu je možné označit za nepředvídanou ve smyslu § 10 citované směrnice a položky splňují podmínky pro zařazení [REDAKCE].

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce [REDAKCE]

Podpis: [REDAKCE]

datum: 07. 01. 2022

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [REDAKCE]

Podpis: [REDAKCE]

datum: 14 -02- 2022

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2 ISPROFIN 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/5	Číslo ZBV: 19.1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Popis Změny:

Na základě geodetických protokolů č. 6/2020, č. 9/2020 a č. 66/2020 (zaměření asfaltových vrstev) došlo k upřesnění realizovaného množství, a to u položek p.č. 4, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25 výkazu výměr souvisejících s odstraňováním a pokládkou asfaltových vrstev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-71 874,28	1 159 711,03	1 087 836,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno		datum	8-12-2021	podpis	
Technický dozor investora	Jméno		datum	8-12-2021	podpis	
Supervize	Jméno		datum	07.01.2022	podpis	
Správce stavby	Jméno		datum	21.01.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	Jméno		datum	14-02-2022	podpis	
Zhotovitel	Jméno		datum	21.01.2022	podpis	
Změna během výstavby (ZBV)					Číslo p	

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
ISPROFIN 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/5

Číslo ZBV:

19.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG - EUROVIA, D5 km 124-136, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické
verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odfrézování asfaltových vrstev byl na základě prohlídky s investorem a AD dozorem posouzen stav podkladních vrstev SC, kde byl na pravé straně zjištěn vyhovující stav SC, avšak na levé straně dálnice byla podkladní vrstva SC plošně rozpadlá na celou tloušťku 150mm (snížení množství položky 113755 a založena nová položka 113758 cena z OTSKP).

Změny u položek 562131, 572121, 57621 vycházejí ze skutečnosti zachycené na staveništi. U daných položek došlo oproti soupisu prací k odečtu nerealizovaných objemů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 762 232,37	507 802,20	-1 254 430,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	8-12-2021	podpis
Technický dozor investora	jméno		datum	8-12-2021	podpis
Supervize	jméno		datum	07.01.2022	podpis
Správce stavby	jméno		datum	21.01.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)

jméno

datum 14-02-2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum 14-02-2022

podpis

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.19

Evidenční číslo a název Stavby:

2-0574-00/30 - D5 - Oprava dálnice km 124,5 - 135,35 P

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120

Změna soupisu prací (SO/PS)

005

Skupina Změn: 1, 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3										
5	113755	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH TL. DO 80MM	M2										
12	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2										
14	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2										
15	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
16	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2										
19	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, 22S TL. 80MM	M2										
20	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP22+, 22S	M3										
21	574F68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP22+, 22S TL. 70MM	M2										
22	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 1IS TL. 40MM	M2										
24	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2										
25	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2										
Nové položky													
67	113758	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH TL. DO 150MM	M2										
Celkem								30 418 036,78	-1 834 106,65	1 667 513,23	30 251 443,37	-166 593,42	-0,55



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV č.19

Evidenční číslo a název Stavby:

2-0574-00/30 - D5 - Oprava dálnice km 124,5 - 135,35 P

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

101 - Dálnice D5 v km 135,300-136,120

Změna soupisu prací (SO/PS)**005****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

07. 01. 2022

Datum:

07. 01. 2022