



## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 3.8.2021

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem  
IČ: 00534188  
DIČ: CZ00534188  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
Číslo účtu: 174-63407764/0600  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083  
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087  
(dále jen „objednatel“)

##### 2. VOSTAV MORAVA a. s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Švinov, 72100 Ostrava  
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva  
IČ: 258 36 129  
DIČ: CZ25836129  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1099910999/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955  
(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 352 667,62 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 25 888 673,81 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předvídat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č.1 tohoto dodatku (Změnový list č.2). Ke změně smlouvy došlo v souladu s § 222 odst. 5 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v plném znění.
2. S ohledem na realizované práce (viz. ZL č.2), se vlivem těchto změn prodlužuje termín realizace díla o **31 dnů**.

3. S ohledem na smluvní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021, čl.III, odst. 9), nebylo možno pokračovat v realizaci stavby. Přílohou je fotokopie příslušné části Stavebního deníku list č.327185 a 327186, ze které shora uvedené skutečnosti potvrzuje. Prodloužení termínu vlivem této změny o **16 dnů**.
4. Tyto okolnosti mají vliv na změnu termínu dokončení díla. Termín realizace se prodlužuje do **16.4.2022**.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### **III. Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
  - Příloha č. 1: Změnový list č.2 – „**Operační lůžkový fond 5.NP - PCHO**“
  - Příloha č. 2: Stavební deník, list č. 327185 a list č. 327186

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě dne

---

za objednatele  
Ing. Tomáš Stejskal MBA  
ředitel

---

za zhotovitele  
Ing. Břetislav Čížek  
předseda představenstva



## ZMĚNOVÝ LIST Č.2

<b>STAVBA:</b>	Operační lůžkový fond - 5.NP PCHO Nemocnice ve Frýdku - Místku
<b>OBJEDNATEL / IČ:</b>	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188
<b>ZHOTOVITEL / IČ:</b>	VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129

### LŮŽKOVÉ RAMPY

- Příčina změny:  
Na základě požadavku objednatele bylo upřesněno vstrojení nástěnných lůžkových ramp po stránce elektro, včetně doplnění o držáky monitoru životních funkcí, sestav ramen pro infuzní techniku, vkládacích košů a teleskopických zástěn na zeď.
- Kdo změnu vyvolal:  
Objednatel.
- Technické řešení změny:  
Navržené lůžkové rampy budou upraveny a doplněny o požadované příslušenství, elektrorozvody budou realizovány dle nového vstrojení a budou doplněny výztuhy do SDK příček pro montáž teleskopických zástěn.
- Vyjádření projektanta:

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 21 dnů

### STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VEDENÍ MEDICÍÁLNÍCH PLYNŮ

- Příčina změny:  
Po prohlídce stávajících tras a přípojných míst medicínálních plynů bylo zjištěno, že vzhledem omezenému přístupu nebude možno realizovat nové stoupací potrubí vakua z 3.NP do 5.NP dle PD.
- Kdo změnu vyvolal:  
Skutečný stav na stavbě.
- Technické řešení změny:  
Ve 4. a 5.NP budou provedeny nové protipožární ocelové dveře, díky kterým bude možno provést montáž stoupacího potrubí s dodržением požadavku ČSN EN ISO 7396-1 ed.2. Montáž nových dveří si kromě běžných stavebních úprav vyžádá navíc i demontáž a náhradu 2 ks otopných těles nacházejících se v kolizi s nově realizovanými dveřmi.





- Vyjádření projektanta:

Doba prodloužení termínu vlivem těchto změn: 10 dnů

## SVĚTLOVODY

- Příčina změny:

V průběhu přípravných prací byla objednatelům přehodnocena nutnost realizace světlovodů v m.č. 507 - Recepce. Z důvodu kolize se stávající VZT jednotkou na střeše objektu v místě uvažovaného osazení světlovodů není možno tyto 2 kusy provést. Byla posouzena nutnost provedení a vzhledem k tomu, že recepce není stálé pracoviště a je zde trvale zapnuto umělého osvětlení bylo umístění světlovodů posouzeno jako zbytečné.

Kdo změnu vyvolal:

Skutečný stav na stavbě.

- Technické řešení změny:

Světlovody nad recepcí nebudou realizovány, budou odečteny, včetně souvisejících položek a zakresleny v PD skutečného provedení.

- Vyjádření projektanta:

**Celková doba prodloužení termínu vlivem všech těchto změn: 31 dnů**

<b>Dopad na cenu:</b>	<b>+352 667,62 Kč</b>
<b>Dopad na termín:</b>	<b>Prodloužení termínu o 31 dnů</b>

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

<b>Cena:</b> <b>25 888 673,81 Kč</b>	<b>Termín realizace do:</b> <b>31.3.2022</b>
---	---





**VOSTAV MORAVA a.s.**

---

**Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis:**

**Projektant stavby - datum, podpis:**

**Objednatel - datum, podpis:**

**Zhotovitel - datum, podpis:**

---

**VOSTAV MORAVA a.s.**

Kuršova 468

721 00 Ostrava-Svinov

Raiffeisenbank a.s. 1099910999/5500

IČ: 25836129

DIČ: CZ25836129

tel: 596 966 349

fax: 596 966 720

e-mail: [vostav@vostav.cz](mailto:vostav@vostav.cz)

internetová adresa: [www.vostav.cz](http://www.vostav.cz)

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4234.

