

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 807-2021-508100, ze dne 24. 06. 2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice.
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice.
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.
Tel. +420 727 956 767
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: **TIRAST s.r.o.**
Sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3
- Vinohrady
zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti
tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 5s8wjh
v technických zál. oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: CS
číslo účtu: 5663215339/0800
IČO: 02072530
DIČ: CZ02072530
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**,
vločka **215229**. (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem **Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves** (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Změna termínu dokončení stavebních prací a harmonogramu postupu prací.

Z důvodu klimatických podmínek byly přerušeny stavební práce na stavbě v období 05. 01. 2022 až 15. 02. 2022. Tato skutečnost byla v přítomnosti technického dozoru investora smluvními stranami vzájemně dohodnuta, že se upravuje termín v čl. V odst. 4:

- Původní znění:
c. Termín dokončení stavebních prací: **28. 02. 2022.**
- Nové znění:
c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 03. 2022.**

1.2. Změna osoby objednatele, která je oprávněná jednat v technických záležitostech:

- Původní znění:
Bc. Václav Kosejk, Pobočka Litoměřice.
- Nové znění:
Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice.
Tel.: +420 727 956 767.

1.3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 807-2021-508100 ze dne 24. 06. 2021, na zhotovení stavby s názvem Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací.

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

Č.j. objednatele: 807-2021-508100/2
Č.j. zhotovitele:

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 02.03.2022

V Praze dne 01.03.2022

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

Harmonogram stavby

Název stavby: Záchytný poldr POL1 a odvodňovací příkop OP1 v k.ú. Ctiněves

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

DATUM ZAHAJENÍ : 01.07.21
DATUM UKONČENÍ : 31.05.22

CTINĚVES	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
příprava území											
geodetické vytyčení, přesun VO, vytyčení ochranných pásem											
strojní sejmutí humózní vrstvy na ploše stavby											
poldr, cesta, odvodňovací příkop											
odtěžení zeminy pod tělesem hráze											
výstavba výpustného potrubí											
výstavba tělesa hráze poldru											
výstavba bezpečnostního přelivu vč. brodu											
teréni úpravy - ohumusování zátopy											
rozprostření humózní vrstvy na tělese hráze											
opevnění tělesa hráze (částečné plnění) - uzlový bod 30.11.21											
výstavba odvodňovacího příkopu OP1 - uzlový bod 29.10.21											
výstavba polní cesty											
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ STAVBY 31.5.2022											
zahradnické práce budou provedeny ve vhodném agrotechnickém termínu a to nejpozději do 31.5.2022											

Přerušení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek.

vypracoval: Jan Jakubův, 22.02.2022