

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0760/19

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/43224: SOBĚSUKY

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX

(dále jako „Objednatel“)

a

#### **Viadesigne s. r. o.**

Sídlo:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
DIC:	CZ27696880
Zastoupení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen (a):	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

(dále jako „Zhotovitel“)

### **Článek I. Účel dodatku**

Dodatek č. 4 smlouvy č. SML/0760/19 ze dne 31. 10. 2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

#### *Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti*

V rámci Inženýrské činnosti zajišťuje Zhotovitel mimo jiné závazné koordinované stanovisko (dále jen „ZKS“) k předmětné PD. ZKS je nezbytné pro vydání společného povolení. Součástí ZKS je závazné stanovisko (dále jen „ZS“) příslušného vodoprávního úřadu ke stavbě kanalizace, která je součástí Stavby. Toto ZS nahrazuje stavební povolení na výstavbu kanalizace. Stavba kanalizace bude povolena společným povolením jako vedlejší stavba. Pro vydání ZS na stavbu kanalizace vodoprávní úřad požadoval stanovisko Povodí Moravy, s. p. Toto stanovisko bylo Povodím Moravy, s. p. vydáno až 12. 8. 2021. Následně byla Zhotovitelem na vodoprávní úřad podána žádost o vydání jeho ZS. K dnešnímu dni toto ZS, resp. KZS nebylo vydáno. Dne 4. 2. 2022 proto byla Zhotovitelem podána na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení s tím, že do doby zahájení řízení bude povolujícímu úřadu Zhotovitelem doloženo KZS.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

### **Článek II. Změny ve smlouvě**

- 1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.3 a 4.4 ve znění dodatku č. 3**  
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP + PDPS) (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději: **do 30. 6. 2022**
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **do 30. 6. 2022**

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 až 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 24. 2. 2022

V Břeclavi dne 24. 2. 2022

.....

.....