

DODATEK Č. 5 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1828/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 06.04.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**ZEROSTAV inženýring, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970

sídlo: Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
zastoupen: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ 28673042
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú: 223271799/0300
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. V. se mění čl. č. IV. Cena za dílo
Odůvodnění změny: Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle
změnového listu č.6, dle bodů 1-7

Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1-3	21 230 835,58 Kč bez DPH
Dodatek č. 5 – změnový list č. 6	1 506 861,78 Kč bez DPH
Cena díla vč. dodatku č. 5 celkem	22 737 697,36 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem	27 512 613,80 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přitkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Př.č.1 – ZL č. VI

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Objednatel:
413 50 Teplice, Přitkovská 1689

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí n.L. dne 25.2.2022

Zhotovitel:

místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV inženýring, a.s.
Na Vantrókách 352/16
Ústí nad Labem 400 01
IČO: 286 73 042 ©

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 06/2022	
Zhotovitel:		ZEROŠTAV inženýring, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 27.1.2022	
Název akce: MO 027 264 Most, ČSA, U Gymnázia - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Příloha č. 2,3,4			
		na rozpočtové podklady: Příloha č. 1- rozpočet víceprací a méněprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Změna se bude týkat změny sestavy šachet Šn9 – Šn11 oproti PD z důvodu změny trasy stoky A2, důvod – stávající kanalizace DN1200 je silně obetonovaná, Šn9 není možné na stoce zřídít – viz. Př.č. 2 – PP stoky A2, - <i>vícepráce</i> 2. změna se bude týkat navýšení množství dodaných a navařených ocelových tvarovek na oc potrubí suchovodu DN 200, důvod – uložení suchovodu do komunikace - <i>vícepráce</i> 3. změna se bude týkat uložení potrubí suchovodu řadu V1 v otevřeném výkopu v komunikaci a místy v chodníku vč. provizorního povrchu, důvod – křížení komunikací a chodníku u kruhového objezdu - viz. Př.č. 3 – záznam z KD č. 14 – čl. I, bod 14 - <i>vícepráce</i> 4. změna se bude týkat odstranění kaverny v komunikaci pod kruhovým objezdem, důvod - nestabilní podloží- viz. Př.č. 4 - fotodokumentace – <i>vícepráce</i> 5. změna se bude týkat provedení provizorního povrchu a podkladní vrstvy KSC v tl. 150 mm v ploše výkopu vodovodního řadu V2, důvod - nestabilní podloží, zprůjezdění komunikace pro MHD - <i>vícepráce</i> 6. změna se bude týkat vyplnění nebourané soky A2-1 cementopopílkem, důvod – napojení kan. Gymnázia na stoku A2 viz. Př.č.3 – záznam z KD č. 14 – čl. I, bod 23 – <i>vícepráce</i> 7. změna se bude týkat technického řešení středové části okružní křižovatky u gymnázia, ul. ČSA v Mostě – Př.č.5 – situace, důvod – při realizaci vodovodu V1, V2 a kanalizace A3-1 musí být celý kruhový objezd odstraněn a nově zrealizován, – <i>vícepráce</i> 					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem + 1 506 861,78 Kč Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
22 737 697,36 Kč bez DPH			x kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 506 861,78 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 759 115,15 Kč bez DPH, tj. **9,56 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 252 253,37 Kč bez DPH, tj. **1,37 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí 1 759 115,15 Kč bez DPH, tj. **9,56%** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst.4 ZZVZ činí – 252 253,37 Kč bez DPH, tj. **1,37%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **x**

Zástupce zhotovitele:

..... ohlášený chny uvedené

..... 23.2.2022

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle aktuálního ceníku URS

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 23.2.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 23.2.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... Datum 23.2.2022

..... Datum 23.2.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.