

Dodatek č.2 ke SMLouvĚ O DíLO č.20/2021

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Statutární město Ostrava**

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřad městského obvodu Krásné Pole

Ul. Družební 576, 725 26, Ostrava - Krásné Pole

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava - Poruba

Číslo účtu: 27-1646664329/0800

Zastoupen: Ing. Tomáš Výtisk, Starosta

Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Výtisk, [REDACTED]

Fakturační údaje : **Statutární město Ostrava**

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Konečný příjemce : **Městský obvod Krásné Pole**

Družební 576

725 26 Ostrava – Krásné Pole

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Stavos Stavba a.s.

Sídlo: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30

IČ: 44739494

DIČ/VAT ID: CZ44739494

Zastoupen: [REDACTED] místopředsedou představenstva a.s.

--

Zápis v obchodním rejstříku: oddíl B, vložka 254, u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / 1087944761/0100
Korespondenční adresa: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Kontaktní osoby: ██████████ předseda představenstva a.s.;

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelům také jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.20/2021, kterým se Smlouva doplňuje a mění v čl. Předmět smlouvy, Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, Termíny a místo plnění, Závěrečná ujednání, a to takto :

Předmět Smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky specifikované v rozpočtech „Úpravy v kotelně pro připojení haly“, „Propojení ležaté kanalizace z vestavby přes napojovací stávající šachtu“, „Páteří vodorovný rozvod vody a požární vody“, „Úpravy elektroinstalace, koordinace s vybavením“, „Náhrada zábradlí u schodišťových plošin“ a „Odvod kondenzátu od VZT“.

Cena Díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Změna předmětu díla mění cenu díla a to takto:

	vícepráce	méněpráce	Bez DPH	21 % DPH	Vč. DPH
Základní cena			16 194 938,62	3 400 937,11	19 595 875,73
Dodatek č. 1	1 067 878,30	-489 622,69	578 255,61	121 433,68	699 689,29
ZL_01	258 145,92	-389 017,86			
ZL_02	606 864,72	-48 584,03			
ZL_03	95 985,07	-52 020,80			
ZL_04	3 930,19	0,00			
ZL_05	34 259,20	0,00			
ZL_06	22 168,68	0,00			
ZL_07	46 524,52	0,00			
Dodatek č. 2	529 491,66	-98 784,00	430 707,66	90 448,61	521 156,27
ZL_08	167 950,19	0			
ZL_09	76 884,23	0			
ZL_10	104 333,93	0			
ZL_11	105 566,07	0			
ZL_12	67 560,42	-98784			
ZL_13	7 196,82	0			
Celkem	1 597 369,96	-588 406,69	17 203 901,89	3 612 819,40	20 816 721,29

--

Termíny a místo plnění

V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k okolnostem, které ve svém důsledku vedly ke změně původně sjednaného termínu plnění, a to z těchto důvodů:

- V důsledku pandemické situace vyskytující se nejen na území České republiky došlo k výraznému omezení všech nejen podnikatelských činností, které pokud by vůbec nenastaly, plnění předmětu smlouvy by v původně sjednaném termínu nic nebránilo.
- V důsledku onemocnění a nařízených izolací a karantén u došlo a dochází k mimořádným výpadkům výrobních kapacit jak na straně zhotovitele tak u jeho dodavatelů.
- V důsledku těchto skutečností došlo k výraznému ovlivnění dodavatelsko-odběratelských vztahů, které tak zásadně ohrozily řádné a včasné plnění uzavřené smlouvy o dílo, když u řady dodavatelských firem došlo k omezení jejich provozu, které měly přímou souvislost na provádění předmětu smlouvy.

S ohledem na výše uvedené a na změny uvedené ve Změnových listech č.8-13 se prodlužuje sjednaná lhůta dokončení díla, a to do 20.5.2022.

Aktualizovaný harmonogram stavby z 21.1.2022 je součástí tohoto Dodatku č.2.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 ke Smlouvě je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek č.2 ke Smlouvě před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dodatek č.2 ke Smlouvě bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou Smluvních stran.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Krycí listy soupisu prací
2. Harmonogram

Doložka platnosti dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole usnesením č.1125/RMOb-KrP/1822/76 ze dne


Ing. Tomáš Výtisk

starosta

za Objednatele

(podepsáno elektronicky)


místopředseda představenstva

za Zhotovitele

(podepsáno elektronicky)

