



DODATEK č. 4
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000938/20

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

133 – I/57 SKROCHOVICE, OBCHVAT – DÚŘIČ

(dle Rámcové smlouvy na projektové práce (2017), č. smlouvy 01UK-002969

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen „**Dodatek č. 4**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

██

██, ředitel Správy Ostrava

██, vedoucí úseku výstavby

██, vedoucí oddělení přípravy

██

██

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:

Ostrava

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská

42767377

CZ42767377

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 10727

akciová společnost

██

██, předsedou představenstva

██, předseda představenstva

██

██

██, výrobní ředitelka

██

██

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným [REDACTED] na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Martinem Vilčem, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.úctu: 107-5570440297/0100

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným [REDACTED], na základě plné moci

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.9.2020 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 16PT-000938/20 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2021, Dodatku č. 2 ze dne 19.3.2021 a Dodatku č. 3 ze dne 21.5.2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) na stavbu silnice „I/57 Skrochovice, obchvat“ včetně inženýrské činnosti.

Článek I.

Předmět dodatku

1.1 Jako podklad pro vydání „Jednotného závazného stanoviska“ Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství je nad běžný rámec biologického zhodnocení zpracovaného v rámci Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „malá EIA“) požadováno vypracování biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Tento dodatečný požadavek není předmětem Smlouvy a nemohl ho v době podání nabídky Zhotovitel předpokládat. Dále pro podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí není možné, z důvodu obecného nastavení správních lhůt, v termínu daném Prováděcí smlouvou zajistit následující doklady:

- § 17 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů - je potřeba stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Odry, státní podnik, které není ke dni uzavření Dodatku č. 4 zajištěno (žádost podána 13.12.2021) – přes projednání technického řešení v DÚR s Povodím Odry, státní podnik, nebylo ke stavbě vydáno souhlasné stanovisko, potřeba dalšího doplnění podkladů a jednání. Správní lhůta pro vydání § 17 vodního zákona může být vzhledem k náročnosti stavby prodloužena ze strany vodoprávního úřadu na 60 dnů.
- § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - úprava a zrušení napojení (žádost podána dne 19. 1. 2022 na Krajský úřad a Magistrát města Opavy podle věcné příslušnosti) – ve fázi DÚR je vedeno správní řízení, jehož výsledkem je Rozhodnutí. K tomuto Rozhodnutí je potřeba zajistit stanovisko Policie ČR. Při dodržení správních lhůt ze strany zúčastněných dotčených orgánů trvá v dnešní době řízení minimálně 90 dní do nabytí právní moci Rozhodnutí.
- Souhlas Drážního úřadu podle § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů - pro zajištění souhlasu Drážního úřadu je potřeba souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, které není ke dni uzavření tohoto dodatku zajištěno (žádost podána 16.12.2021).

- 1.2 Smluvní strany Dodatkem č. 4 mění znění Článku II. (Cena za dílo) odst. 1 Smlouvy, ve znění shora citovaných dodatků, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

*Článek II.
Cena za dílo*

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
5 453 780,00	1 145 293,80	6 599 073,80

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
4 038 260,00	848 034,60	4 886 294,60

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
1 415 520,00	297 259,20	1 712 779,20

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
5 558 180,00	1 167 217,80	6 725 397,80

Dílčí části ceny:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
4 038 260,00	848 034,60	4 886 294,60

Biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
104 400,00	21 924,00	126 324,00

Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
1 415 520,00	297 259,20	1 712 779,20

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a je navýšena o cenu za pořízení biologického hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. ve výši 104 400,- Kč. Faktura za tuto část bude vystavena samostatně po jejím předání objednateli.

- 1.3 Smluvní strany dále Dodatkem č. 4 mění znění Článku III. (Doba a místo plnění) odst. 1 Smlouvy, ve znění shora citovaných dodatků, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

*Článek III.
Doba a místo plnění*

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
<i>Koncept DÚR</i>	<i>nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení výzvy ze strany Objednatele, přičemž výzva bude Zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby</i>
<i>Čistopis DÚR</i>	<i>do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konce tu DÚR</i>
<i>Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí</i>	<i>do 3 měsíců od odevzdání finálního čistopisu DÚR</i>
<i>Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci</i>	<i>předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí</i>

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
<i>Koncept DÚR</i>	<i>nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení výzvy ze strany Objednatele, přičemž výzva bude Zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby</i>
<i>Čistopis DÚR</i>	<i>do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek Objednatele ke konce tu DÚR</i>
<i>Biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.</i>	<i>do 30.04.2022</i>

Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany Objednatele
Předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci	předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Moravskoslezský kraj, k. ú. Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice.

- 1.4 Dále Smluvní strany tímto Dodatkem č. 4 mění znění Článku IV. (Podmínky provádění díla) odst. 3 Smlouvy, ve znění shora citovaných dodatků, a to následujícím způsobem:

Původní znění:

*Článek IV.
Podmínky provádění díla*

3. *Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:*

- *Koncept DÚR – elektronicky*
- *Čistopis DÚR - 5x v listinné podobě autorizovaná PD + 2x digitálně na CD/DVD/flash disk*
- *Přehledná situace stavby (1:5000) – 5x v listinné podobě*
- *Koordinační situace stavby (1:1000,2000) – 5x v listinné podobě*
- *Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu – 2x v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD*
- *Dokladová část – 2x v listinné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD/DVD (veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny)*
- *Originál pravomocného územního rozhodnutí - 2x originál v listinné podobě a 2x kopie digitálně na CD/DVD)*

*Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. DÚR, předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *.dwg). Za otevřený formát nebude považován formát *.pdf.*

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

3. *Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:*

- *Koncept DÚR – elektronicky*
- *Čistopis DÚR - 5x v listinné podobě autorizovaná PD + 2x digitálně na CD/DVD/flash disk*
- *Přehledná situace stavby (1:5000) – 5x v listinné podobě*
- *Koordinační situace stavby (1:1000,2000) – 5x v listinné podobě*
- *Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu – 2x v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD*
- *Biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 5x v listinné podobě + 1x digitálně*
- *Dokladová část – 2x v listinné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD/DVD (veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny)*
- *Originál pravomocného územního rozhodnutí - 2x originál v listinné podobě a 2x kopie digitálně na CD/DVD)*

*Zhotovitel je povinen předat čistopis této části díla, tj. DÚR, předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou *.dwg). Za otevřený formát nebude považován formát *.pdf.*

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo), č. 16PT-000938/20 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.2.2021, Dodatku č. 2 ze dne 19.3.2021 a Dodatku č.3 ze dne 21.05.2021 výslovně Dodatkem č. 4 neupravená zůstávají beze změny.
- 2.2 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 2.3 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 4 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 01. 03. 2022

V Ostravě dne 1.3.2022

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Zhotovitele: DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia RS PP – Morava 2017


ředitel Správy Ostrava


předseda představenstva