






DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22.10.2021 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy MÚ Břeclav“
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Břeclav
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
zastoupený: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: 
č. účtu: 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: JaTo stav s.r.o.
se sídlem: Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany
zastoupený: Jaroslavem Šuralem, jednatelem
IČO: 29352789
DIČ: CZ29352789
kontaktní e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

2. Předmět a účel Dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 22.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění rozsah prací dle příloženého soupisu prací uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku a tím se mění cena Díla uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy a zároveň dochází s ohledem na provedené změny k posunu termínu plnění Díla uvedeného v čl. VI odst. 1 Smlouvy.

3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	3.315.672,78 Kč
Vícepráce:	559.703,- Kč
Méněpráce:	-371.578,-Kč

Cena díla včetně Dodatku bez DPH

3.503.797,78 Kč

DPH 21%

735.797,53 Kč

Náklady celkem včetně DPH

4.239.595,31 Kč

4. Termín plnění Díla

Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 15.03.2022

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Položkový rozpočet Dodatku (Soupis více a méně prací na akci „Stavební úpravy MÚ Břeclav“)

V Břeclavi dne: 04-02-2022

V Moravanech dne: 07-02-2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



MĚSTO BŘECLAV

.....
Bc. Svatopluk Pěček
starosta

.....
Jaroslav Šural
jednatel společnosti

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 77 dne 02. 02. 2022 usnesením č. R77/22/21

V Břeclavi dne 04-02-2022

.....
Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Soupis více a méně prací na akci "Stavební úpravy MÚ Břeclav"


Rozpočet: oprava WC blok B + příruční sklady
Lokalita Břeclav

Objednatel: Město Břeclav
T.G Masaryka 42/3
69002 Břeclav
IČO: 283061
DIČ:

kontaktní osoba:

mobil:
mail:

Zhotovitel: JaTo stav s.r.o.
Bohunická cesta 15
66448 Moravany
IČO: 293 52 789
DIČ: CZ 293 52 789



vypracoval:

mobil:
mail:
web:

č.	Stavební díl	Popis	Množství MJ	Cena MJ	Celkem	pozn.
	Soupis méně prací:					čísle položky v rozpočtu
	Kolzet kombi Lyra Plus		1 ks	-3750,00 Kč	-3750,00 Kč	76
	Dvojumyvadlo z litého mramoru		8 ks	-6500,00 Kč	-52000,00 Kč	73
	Montáž dvojumyvadla		8 ks	-1750,00 Kč	-14000,00 Kč	74
	Výlevka stojící Mira		3 ks	-4650,00 Kč	-13950,00 Kč	75
	sifón sprchový		6 ks	-1100,00 Kč	-6600,00 Kč	94
	Instalační souprava		6 ks	-1000,00 Kč	-6000,00 Kč	95
	Montáž sprchového sifónu		2 ks	-195,00 Kč	-390,00 Kč	96
	Umyvadlová baterie		17 ks	-5900,00 Kč	-100300,00 Kč	91
	Zásobník papírových ručníků		6 ks	-750,00 Kč	-4500,00 Kč	98
	Nerezový koš 20l		6 ks	-1000,00 Kč	-6000,00 Kč	102
	Piktogram WC ženy		3 ks	-100,00 Kč	-300,00 Kč	104
	Piktogram WC muži		3 ks	-100,00 Kč	-300,00 Kč	103
	Nerezový háček		6 ks	-490,00 Kč	-2940,00 Kč	105
	Osazení protipožárních zárubní do příročního skladu		2 ks	-1035,00 Kč	-2070,00 Kč	11
	Záruběn ocelová do skladů		2 ks	-2785,00 Kč	-5570,00 Kč	12
	Položky 41-44 podlaha PVC skladů		1 soub	-22396,00 Kč	-22396,00 Kč	41-44
	Kování madlo		10 ks	-1880,00 Kč	-18800,00 Kč	31
	Montáž okopového plech		2 ks	-790,00 Kč	-1580,00 Kč	32
	Okopový plech		2 ks	-880,00 Kč	-1760,00 Kč	33
	Montáž samozavírače		2 ks	-895,00 Kč	-1790,00 Kč	34
	Samozavírač		2 ks	-3685,00 Kč	-7370,00 Kč	35
	Odečet rozdílu cen obkladů a dlažeb		1 soub	-40000,00 Kč	-40000,00 Kč	
	Stropní pohybové čidlo 360 stupňů		4 ks	-90,50 Kč	-362,00 Kč	
	Zapojení svítidel		64 ks	-85,00 Kč	-5440,00 Kč	
	MODUS SPMDO LED, Vestavné kruhové svítidlo, IP20, 3000K, B80		42 ks	-420,00 Kč	-17640,00 Kč	
	Žárovkové svítidlo přisazené, 1x100W, IP44		22 ks	-385,00 Kč	-8470,00 Kč	
	Kompaktní zářivka 22W		22 ks	-1250,00 Kč	-27500,00 Kč	
	Souhrn méně prací:				-371578,00 Kč	
	Soupis více prací:					
	Předělání kanalizace od starosty	materiál	1 soub	2750,00 Kč	2750,00 Kč	
		práce	1 soub	4500,00 Kč	4500,00 Kč	
	Výměna hlavních uzávěrů na ÚT+SV	materiál	1 soub	4860,00 Kč	4860,00 Kč	
		práce	1 soub	3000,00 Kč	3000,00 Kč	
	Navíšení dimenze stupaček na ÚT	materiál	1 soub	7500,00 Kč	7500,00 Kč	
	Demontáž plynového potrubí + zazátkování přívodu		1 soub	850,00 Kč	850,00 Kč	
	Ventily na ÚT - radiátory nejsou v rozpočtu	materiál	1 soub	8800,00 Kč	8800,00 Kč	
		práce	1 soub	3450,00 Kč	3450,00 Kč	
	Úprava stávajícího rozvodu vody do kuchyně, výměna potrubí + ventylů na uzavření, i		1 soub	1450,00 Kč	1450,00 Kč	
		práce	1 soub	820,00 Kč	820,00 Kč	

Modul geberitu	1 ks	4250,00 Kč	4250,00 Kč	
Modul pro výlevku	3 ks	5650,00 Kč	16950,00 Kč	
Montáž modulů	4 ks	1876,00 Kč	7504,00 Kč	85
Závěsný klozet	1 ks	1800,00 Kč	1800,00 Kč	77
Umyvadlo Lyra plus	15 ks	1250,00 Kč	18750,00 Kč	72
Montáž umyvadla	16 ks	450,00 Kč	7200,00 Kč	
Závěsná výlevka	3 ks	3145,00 Kč	9435,00 Kč	
Tlačítko pro výlevky plastové	3 ks	785,00 Kč	2355,00 Kč	
Tlačítko geberit nerez	1 ks	2500,00 Kč	2500,00 Kč	84
Baterie umyvadlová dražší typ Sanela SLU 76	16 ks	6830,00 Kč	109280,00 Kč	91
Třafa k umyvadlovým bateriím	8 ks	2660,00 Kč	21280,00 Kč	
Zásobník na mýdlo	7 ks	730,00 Kč	5110,00 Kč	99
Nerezový koš 5l	9 ks	885,00 Kč	7965,00 Kč	
Sprchové zástěny	4 ks	12244,00 Kč	48976,00 Kč	
Montáž sprchových zástěn	4 ks	1750,00 Kč	7000,00 Kč	
Sprchová žláby	4 ks	3580,00 Kč	14320,00 Kč	
Navíšení ceny WC kabiněk z důvodu změny barvy od standartu 5%	1 soub	8042,00 Kč	8042,00 Kč	25
Vybourání zárubní	14,2 m2	870,00 Kč	12354,00 Kč	14
Dodávka ocelových zárubní	11 ks	2895,00 Kč	31845,00 Kč	9
Montáž ocelových zárubní	11 ks	2685,00 Kč	29535,00 Kč	8
Dodávka obložkových zárubní do skříně - protipožární	1 ks	5344,00 Kč	5344,00 Kč	
Dlažba a soklíky do příručních skládů	1 soub	22396,00 Kč	22396,00 Kč	
Kliky navíc nerezové	12 ks	1780,00 Kč	21360,00 Kč	30
Klika zlatá	1 ks	1780,00 Kč	1780,00 Kč	30
Vyvěšení zavěšení dveřních křídél	6 ks	465,00 Kč	2790,00 Kč	36
Minerální podhled na chodbách	34 m2	985,00 Kč	33490,00 Kč	
Světla v minerálních podhledech na chodbách komplet	6 ks	1450,00 Kč	8700,00 Kč	
Světla v minerálních podhledech na WC a sprchách komplet	38 ks	1553,00 Kč	59050,00 Kč	
Zásuvky v příručních skládech	4 ks	90,50 Kč	362,00 Kč	
Souhrn Více prací:			559703,00 Kč	
CENA CELKEM bez DPH			188125,00 Kč	
CENA CELKEM s DPH 21%			227631,25 Kč	
Poznámka:				
Dne:				
Za zhotovitele:			Za objednatele:	