





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021

Smluvní strany

Objednatel: **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PS – STAV Náchod s.r.o.**
se sídlem: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
zástupce: Pavel Sedláček, jednatel
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ28858531
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. značkou C 31554
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 1 (dále též jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují*“ (dále též jen „SOD“ nebo „smlouva“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny SOD jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se přílohou SOD.

Jedná se o změny dle § 222 ZZVZ odst. 6, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Současně je dodrženo ustanovení § 222 odst. 9, tedy že celkový cenový nárůst nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

1.2.Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změn ceny díla a aktualizace harmonogramu.

1.3.Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

1.4.Vícepráce dle odst. 1 tohoto článku činí: 1 197 019,05 Kč bez DPH.

Méněpráce dle odst. 1 tohoto článku činí: 0 Kč bez DPH.

1.5.Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 1 197 019,05 Kč bez DPH.

Celkové méněpráce dle tohoto dodatku činí: 0 Kč bez DPH.

1.6.Celková smluvní cena se navyšuje o: **1 197 019,05 Kč bez DPH.**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku:

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Tabulka změny závazku

Přehled změnových listů

2.2 Změny SOD

2.2.1. Celková cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 7.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu – výkazu výměr a ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Stavební práce – dílčí cena bez DPH	36 442 320,68 Kč bez DPH
Prostředky povinné publicity (stavební část) – dílčí cena bez DPH	2 000,00 Kč bez DPH
Vzduchotechnika – dílčí cena bez DPH	4 238 148,73 Kč bez DPH
Prostředky povinné publicity (VZT) – dílčí cena bez DPH	2 000,00 Kč bez DPH
Celková cena díla v Kč bez DPH	40 684 469,41 Kč bez DPH
DPH samostatně	8 543 738,58 Kč s DPH
Celková cena díla včetně DPH	49 228 207,99 Kč s DPH.“

2.2.2. Harmonogram

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se v návaznosti na průběh stavebních prací a změny SOD dle tohoto dodatku se aktualizuje Příloha č. 1 – Harmonogram (zhotovitel objednateli do 2 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku předloží aktualizovaný harmonogram). Uzlové termíny a doba dokončení díla zůstávají zachovány.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.


Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Hejtmánem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček,
hejtman

Za zhotovitele:





Pavel Sedláček,
jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.07.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují					
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr				
na jinou část smlouvy:					
<p>Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu stavby byla uvedena pouze dodávka plastových výplní. Nebyla zde uvedena montáž včetně příslušenství. Dále se jedná o doplnění elektromechanického zámku na vstupní dveře dle požadavku uživatele.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531					
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí ANO / NE					
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí ANO / NE					
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv					
Příloha:					
Výkaz výměr - „VV - ZL 1-6 - Stavební úpravy SPŠ“					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05.07.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání a dále o doplnění položek chybějících v rozpočtu stavby dle požadavku uživatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu stavby byla uvedena pouze dodávka plastových výplní. Nebyla zde uvedena montáž včetně příslušenství. Dále se jedná o doplnění elektromechanického zámku na vstupní dveře dle požadavku uživatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	841.136,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
841.136,82 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<i>za TTD</i> 	 Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
Objekt:
ZL01 - Výplň otvorů - okna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			841 136,82
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	841 136,82	21,00%	176 638,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 017 775,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL01 - Výplň otvorů - okna

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

841 136,82

PSV - Práce a dodávky PSV

841 136,82

742 - Elektroinstalace - slaboproud

2 473,00

766 - Konstrukce truhlářské

838 663,82

S PRACÍ

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL01 - Výplň otvorů - okna

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							841 136,82	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				841 136,82	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				2 473,00	
1	K	742320011	Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkcí	kus	1,000	2 473,00	2 473,00	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
D		766	Konstrukce Iruhlářské				838 663,82	
2	K	766001R	Příplatek za 3D pěnu	m	2 642,000	28,00	73 976,00	R
3	K	766002R	Příplatek za zasklívání bezpečnostním sklem Connex	kus	163,240	655,00	106 922,20	R
4	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	121,823	549,00	66 880,83	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
5	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	1 056,472	559,30	590 884,79	CS ÚRS 2021 02 X 0,85



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Příplatek za 3D pěnu	m	2 642,000	28,-	73.976,-
Příplatek za zasklívání bezpečnostním sklem Connex	m2	163,240	655,-	106.922,20
Generální klíč + fab vložka na systém školy	kus	10,000	1.792,20	17.922,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

198.820,20

Cena DPH

41.752,20

Cena celkem včetně DPH

240.572,40

V.....dne


Spol





PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Příplatek za 3D pěnu	m	2 642,000	32,-	84 544,-
Příplatek za zasklívání bezpečnostním sklem Connex	m2	163,240	800,-	130 592,-
Generální klíč + fab vložka na systém školy	kus	10,000	2 500,-	15 000,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 05.12.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH 230 136,-

Cena DPH 48 328,56

Cena celkem včetně DPH 278 464,56





V.....dne





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 15.09.2021		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.				
Popis a zdůvodnění změny: V prostoru hlavního vstupu školy (zádveří) původní dlažba a čistící zóna byla již v nevyhovujícím stavu. Dále budou osazeny nové dveře generálním klíčem dle požadavku uživatele.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531				
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL 1-6 - Stavební úpravy SPŠ“				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.09.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V prostoru hlavního vstupu školy (zádveří) původní dlažba a čistící zóna byla již v nevyhovujícím stavu. Dále budou osazeny nové dveře generálním klíčem dle požadavku uživatele.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	83.359,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83.359,82 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	  Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15 2 2020)

Objekt:

ZL02 - budova A - Úprava zádveří vstupu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 359,82

DPH základní
snížená

Základ daně

83 359,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

17 505,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

100 865,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt: **ZL02 - budova A - Úprava zádveří vstupu**

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 359,82

D10 - BOURÁNÍ

2 844,12

PSV - Práce a dodávky PSV

80 515,70

767 - Konstrukce zámečnické

32 978,83

771 - Podlahy z dlaždic

47 536,87

POPIS PRACÍ

stavba

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL02 - budova A - Úprava zádveří vstupu

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 359,82	
D	D10		BOURÁNÍ				2 844,12	
4	K	979080000	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU VCETNE POPLATKU ZA SLOZ odvoz do 20 km	T	1,567	770,00	1 206,59	SOD
1	K	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	1,567	385,00	603,30	SOD
2	K	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	1,567	495,00	775,67	SOD
3	K	979088212	NAKLÁDÁNÍ SUTI	T	1,567	165,00	258,56	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 515,70	
D	767		Konstrukce zámečnické				32 978,83	
17	K	767001R	Generální klíč + fab vložka na systém škely	kus	10,000	1 792,20	17 922,00	R
15	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	9,600	53,72	515,71	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
16	M	69752120	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	10,560	1 377,00	14 541,12	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
D	771		Podlahy z dlaždic				47 536,87	
6	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	18,835	12,50	235,44	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
7	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	18,835	46,16	869,42	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
8	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	18,835	232,05	4 370,66	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
12	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	4,500	102,00	459,00	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
13	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	11,138	152,15	1 694,65	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
5	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	18,835	131,75	2 481,51	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
10	K	771574241	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	18,835	918,00	17 290,53	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
11	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	21,660	571,20	12 372,19	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
9	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,835	300,05	5 651,44	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
14	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	454,248	4,65	2 112,03	CS ÚRS 2021 02 X 0,85



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

774050919



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Příplatek za 3D pěnu	m	2 642,000	28,-	73.976,-
Příplatek za zasklívání bezpečnostním sklem Connex	m2	163,240	655,-	106.922,20
Generální klíč + fab vložka na systém školy	kus	10,000	1.792,20	17.922,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

148.820,20

Cena DPH

41.752,20

Cena celkem včetně DPH

240.572,40


V.....dne





PS STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Příplatek za 3D pěnu	m	2 642,000	32,-	84 544,-
Příplatek za zasklívání bezpečnostním sklem Connex	m2	163,240	800,-	130 592,-
Generální klíč + fab vložka na systém školy	kus	10,000	2 500,-	15 000,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 05.12.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

230 136,-


Cena DPH

48 328,56

Cena celkem včetně DPH

278 464,56

V.....dne








OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03			
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531				
Investor:	Královeshradecký kraj	Datum: 15.09.2021			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele. Bezpečnostní mříže na okna v tělocvičně. Projekt toto neřešil.					
Popis a zdůvodnění změny: V prostoru tělocvičny budou nová okna osazeny ochrannými mřížemi z důvodu bezpečnosti při provozu tělocvičny.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531					
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí ANO / NE					
Stanovisko projektanta stavby: souhlasí ANO / NE					
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv					
Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL 1-6 - Stavební úpravy SPŠ“					



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	15.09.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele. Bezpečnostní mříže na okna v tělocvičně. Projekt toto neřešil.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V prostoru tělocvičny budou nová okna osazeny ochrannými mřížemi z důvodu bezpečnosti při provozu tělocvičny.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	29.562,59 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.562,59 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL03 - budova B - Úprava mříží oken tělocvična

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 562,59

DPH základní
snížená

Základ daně
29 562,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 208,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 770,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
Objekt: ZL03 - budova B - Úprava mříží oken tělocvična
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 27. 1. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	29 562,59
D9 - ÚPRAVY POVRCHŮ	720,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 008,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 008,60
PSV - Práce a dodávky PSV	24 833,99
767 - Konstrukce zámečnické	10 167,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 666,03

POPIS PRACÍ

Objekt:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL03 - budova B - Úprava mříží oken tělocvična

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 562,59	
D	D9		ÚPRAVY POVRCHŮ				720,00	
12	K	612425931	OMÍT VNI OSTENÍ OKNA DVEŘ VÁP ŠTUK	m2	1,440	500,00	720,00	SOD
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 008,60	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 008,60	
4	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000	111,35	4 008,60	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 833,99	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 167,96	
1	K	767249110	Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet bez zasklení pro výplň drátěnou sítí - okna tělocvična	m2	26,400	325,55	8 594,52	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
2	M	631001R	úprava stávajících sítí	m2	26,400	59,60	1 573,44	R
D	783		Dokončovací práce - nátěry				14 666,03	
5	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	26,400	51,09	1 348,78	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
7	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	22,440	54,23	1 216,92	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
6	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	22,440	4,38	98,29	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
11	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	26,400	136,00	3 590,40	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
8	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,440	102,00	2 288,88	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
9	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,440	135,15	3 032,77	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
10	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,440	137,70	3 089,99	CS ÚRS 2021 02 X 0,85



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

E-mail [redacted]



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.


Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úprava stávajících sítí	m2	26,400	59,60	1 573,44
Demontáž schodiště stávajícího vč.zábradlí, repase podkladů, repase nátěrů a zpětná montáž žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn s ochranným košem a kotvením prodlouženým	kus	1,000	17 300,-	17 300,-
	m	6,000	12 450,-	74 700,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 05.12.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH 93 573,44
Cena DPH 19 650,44
Cena celkem včetně DPH 113 224,-

V dne





PS STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úprava stávajících sítí	m2	26,400	65	1716,-
Demontáž schodiště stávajícího včetně zábradlí, repase podkladů, repase nátěrů a zpětná montáž žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový žn s ochranným košem a kotvením prodlouženým	kus	1,000	20 000,-	20 000,-
	m	6,000	13 500,-	81 000,-

Prosim o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

102 716,-

Cena DPH

21 570,36

Cena celkem včetně DPH

124 286,36

..... dne ..





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.01.2022		
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.				
Popis a zdůvodnění změny: V prostoru půdy budovy D bude zateplen prostor i za oddělovacím poklopem nad schodištěm z důvodu obtížnosti zateplení stávajícího víka (poklopu) schodiště. Prostory budou obloženy SDK konstrukcemi včetně tepelné izolace a nátěrů. Budou osazeny nové zárubně včetně dveří. Původní schodiště bude demontováno a repasováno a bude provedena zpětná montáž.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531				
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE				
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv				
Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL 1-6 - Stavební úpravy SPŠ“				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 04

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod
IČ: 288 58 531

Změnový list vystavil:

Datum: 05.01.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.

Popis a zdůvodnění změny: V prostoru půdy budovy D bude zateplen prostor i za oddělovacím poklopem nad schodištěm z důvodu obtížnosti zateplení stávajícího víka (poklopu) schodiště. Prostory budou obloženy SDK konstrukcemi včetně tepelné izolace a nátěrů. Budou osazeny nové zárubně včetně dveří. Původní schodiště bude demontováno a repasováno a bude provedena zpětná montáž.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

67.905,77 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

67.905,77 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

za TH
ZA 0446

Pavel Sedláček

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL04 - budova D půda - úprava SDK, schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 905,77

DPH základní
snižovaná

Základ daně
67 905,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 260,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

82 165,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt: ZL04 - budova D půda - úprava SDK, schodiště

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 905,77

D14 - 784: Malby

3 378,65

D17 - NÁTĚRY

396,00

D8 - 713: Izolace tepelné

924,82

D9 - 763: Konstrukce montované

31 093,41

PSV - Práce a dodávky PSV

32 112,89

763 - Konstrukce suché výstavby

11 606,90

766 - Konstrukce truhlářské

20 505,99

JPIS PRACÍ

Objekt:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL04 - budova D půda - úprava SDK, schodiště

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 905,77	
	D	D14	784: Malby				3 378,65	
6	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	76,300	11,00	839,30	SOD
7	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	51,300	49,50	2 539,35	SOD
	D	D17	NÁTĚRY				396,00	
16	K	R78300000	OBROUŠENÍ A OČIŠTĚNÍ, ZÁKLADNÍ NÁTĚR+FINÁLNÍ RAL 9007	M2	1,800	220,00	396,00	SOD
	D	D8	713: Izolace tepelné				924,82	
1	K	713150001	Skladba R1 + R1b - Pásky ze skleněných vláken umístěné mezi krokve nebo na stávající nosnou kci, dílce z polystyrénových desek tl. 160 mm, λ=0,035 (W m-1 K-1)	m2	51,300	17,64	904,93	SOD
2	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	9,040	2,20	19,89	
	D	D9	763: Konstrukce montované				31 093,41	
4	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	76,300	7,70	587,51	SOD
3	K	763161721	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30	m2	51,300	585,00	30 010,50	SOD
5	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	305,800	1,62	495,40	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				32 112,89	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				11 606,90	
8	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	12,500	775,20	9 690,00	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
10	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	1,000	536,35	536,35	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
11	M	55331596	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 232,50	1 232,50	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
9	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	114,589	1,29	148,05	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
	D	766	Konstrukce truhlářské				20 505,99	
14	K	766001R	Demontáž schodiště stávajícího vč zábradlí, repase podkladů, repase nátěrů a zpětná montáž	kus	1,000	17 300,00	17 300,00	R
12	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	725,90	725,90	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
13	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	2 261,00	2 261,00	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
15	K	998766201	PŘESUN HMOT DO 6 M V	%	202,860	1,08	219,09	SOD



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úprava stávajících sítí	m2	26,400	59,60	1 573,44
Demontáž schodiště stávajícího vč.zábradlí, repase podkladů, repase nátěrů a zpětná montáž	kus	1,000	17 300,-	17 300,-
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn s ochranným košem a kotvením prodlouženým	m	6,000	12 450,-	74 700,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 05.12.2021


Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH 93 573,44

Cena DPH 19 650,44

Cena celkem včetně DPH 113 224,-

V dne



FB STAV Řešení s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁČUDD
IČO. 288 58 531
DIČ. CZ 228 58 531

Cenová podtávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Sazžení energetické náročnosti budov škol v novém městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úprava stávajících sítí	m2	26,400	65	1716,-
Demontáž schodiště stávajícího vč. zábradlí, repase podkladů, repase nátěrů a zpětná montáž	kus	1,000	20 000,-	20 000,-
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn s ochranným košem a kotvením prodlouženým	m	6,000	13 500,-	81 000,-

Prosim o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

102 716,-

Cena DPH

21 570,36

Cena celkem včetně DPH

124 286,36




V _____ dne _____





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531		
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 05.01.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.			
Popis a zdůvodnění změny: V prostoru budovy A na chodbě 1.PP budou původní ocelové dveře, které jsou tepelně nevyhovující demontovány. Otvor bude uzavřen demontovatelným sendvičovým panelem, tak aby nedocházelo k úniku tepla.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531			
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE			
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE			
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv			
Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL 1-6 - Stavební úpravy SPŠ“			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	05.01.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V prostoru budovy A na chodbě 1.PP budou původní ocelové dveře, které jsou tepelně nevyhovující demontovány. Otvor bude uzavřen demontovatelným sendvičovým panelem, tak aby nedocházelo k úniku tepla.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	29.623,47 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.623,47 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Závazba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL05 - budova A - osazerní výplní otvorů-dveře I.PP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 623,47

DPH základní
snížená

Základ daně
29 623,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 220,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 844,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt: **ZL05 - budova A - osazerní výplní otvorů-dveře I.PP**

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 623,47

D14 - KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

7 252,59

HSV - Práce a dodávky HSV

13 522,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 478,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 043,70

PSV - Práce a dodávky PSV

8 848,51

767 - Konstrukce zámečnické

8 848,51

IS PRACÍ

a. Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

jekt: **ZL05 - budova A - osazerní výplní otvorů-dveře I.PP**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Datum: 27. 1. 2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 623,47	
D		D14	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				7 252,59	
8	K	R764530000	OPLECHOVÁNÍ TIZN ZDÍ RŠ 660 TL 0,7 MM přírodní	M	9,400	760,00	7 144,00	SOD
9	K	998764201	PŘESUN % KLEMPÍŘ KCE OBJEKT V 6M	%	71,440	1,52	108,59	SOD
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 522,37	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				12 478,67	
6	K	342151111	Montáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	5,220	410,55	2 143,07	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
7	M	55324000R	panel KINGSPAN tl. 120 mm včetně dopravy	m2	5,742	1 800,00	10 335,60	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 043,70	
5	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14,000	74,55	1 043,70	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 848,51	
D		767	Konstrukce zámečnické				8 848,51	
1	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	5,220	757,35	3 953,37	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
3	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	39,060	91,80	3 585,71	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
4	M	13010438	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm	t	0,039	33 575,00	1 309,43	CS ÚRS 2021 02 X 0,85






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 06		
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531				
Investor:	Královeský kraj	Datum: 10.01.2022			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.					
Popis a zdůvodnění změny: V prostoru zadního venkovního dvorku školy u budovy B bude osazen nový požární žebřík pro účely údržby plochých střech.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531					
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE					
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE					
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv					
Příloha: Výkaz výměr - „VV - ZL 1-6 - Stavební úpravy SPŠ“					



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.01.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby dle požadavku uživatele.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V prostoru zadního venkovního dvorku školy u budovy B bude osazen nový požární žebřík pro účely údržby plochých střech.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	86.430,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
86.430,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum:	 Datum:	 Pavel Sedláček

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

RYČÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Objekt:
Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)
ZL06 - budova A - požární žebřík

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

CC-CZ:
Datum: 27. 1. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 288 58 531
DIČ: CZ28858531

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 430,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 430,00	21,00%	18 150,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 580,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

RESUMÉ ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL06 - budova A - požární žebřík

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 430,00

PSV - Práce a dodávky PSV

86 430,00

767 - Konstrukce zámečnické

86 430,00

IS PRACÍ

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt: **ZL06 - budova A - požární žebřík**

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


86 430,00

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 430,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				86 430,00	
1	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	6,000	1 955,00	11 730,00	CS ÚRS 2021 02 X 0,85
2	M	449001R	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn s ochranným košem a kotvením prodlouženým	m	6,000	12 450,00	74 700,00	R



PS-STAV Náchod s.r.o.

Na Hamrech 1444
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531



Cenová poptávka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úprava stávajících sítí	m2	26,400	59,60	1 573,44
Demontáž schodiště stávajícího vč.zábradlí, repase podkladů, repase nátěrů a zpětná montáž	kus	1,000	17 300,-	17 300,-
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn s ochranným košem a kotvením prodlouženým	m	6,000	12 450,-	74 700,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky nejpozději do 05.12.2021

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

93 573,44

Cena DPH

19 650,44

Cena celkem včetně DPH

113 224,-

V dne



1123
1.10.11

WE-STAV Přechod sro

Na Hamrech 1404
547 01 NÁCHOD
IČO: 288 58 531
DIČ: CZ 228 58 531

Cenová nabídka

Žádám Vás tímto o cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti budov školy v obci Křečstě nad Metují“ dle domluvené specifikace.

Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
úprava stávajících sítí	m2	26,400	65	1716,-
Demontáž schodiště stávajícího včetně zábradlí, repase podkladů, repase nátěrů a zpětná montáž	kus	1,000	20 000,-	20 000,-
žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn s ochranným košem a kotvením prodlouženým	m	6,000	13 500,-	81 000,-

Prosím o vyplnění výkazu výměr a předložení cenové nabídky

Cenová nabídka

Cena celkem bez DPH

102 716,-


Cena DPH

21 570,36

Cena celkem včetně DPH

124 286,36




dne





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 07			
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 5701 Náchod IČ: 288 58 531				
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 10.01.2022			
Název akce: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání.					
Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu stavby budovy D chyběla položka vnitřní vápenocementová omítka ostění oken. Jedná se o zednické začištění po montáži nových oken.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531					
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím ANO / NE					
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím ANO / NE					
Stanovisko energetického specialisty: nemá vliv					
Příloha: Výkaz výměr – „VV - ZL 07 - Stavební úpravy SPŠ - budova D ostění“					



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod IČ: 288 58 531	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10.01.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Jedná se o doplnění položek chybějících ve výkazu výměr stavby oproti PD a nutnosti dodání.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu stavby budovy D chyběla položka vnitřní vápenocementová omítka ostění oken. Jedná se o zednické začišťení po montáži nových oken.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	62.000,58 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
62.000,58 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 	 Pavel Sedláček	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL07 - budova D - úprava ostění oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

288 58 531

DIČ:

CZ28858531

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

62 000,58

DPH základní
snížená

Základ daně

62 000,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

13 020,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

75 020,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

na:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

projekt:

ZL07 - budova D - úprava ostění oken

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 000,58

D18 - 784.: Malby

456,00

998 - Přesun hmot

456,00

D4 - 0062: Úprava povrchů vnější

61 544,58

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

POPIS PRACÍ

Úprava:

Stavební úpravy SPŠ (revize 15.2.2020)

Objekt:

ZL07 - budova D - úprava ostění oken

Místo:

Datum: 27. 1. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PS-STAV Náchod s.r.o., Na Hamrech 1444, 54701 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 000,58	
D		D18	784.: Malby				456,00	
D		998	Přesun hmot				456,00	
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,824	250,00	456,00	SOD
D		D4	0062: Úprava povrchů vnější				61 544,58	
1	K	612425931	OMÍT VNI OSTĚNÍ OKNA DVEŘ VÁP ŠTUK	m2	90,600	500,00	45 300,00	SOD
2	K	612481118	POTAŽENÍ VNITŘ STĚN SKLOVL+TMEL	m2	90,600	179,30	16 244,58	SOD
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	39 487 450,36 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	39 487 450,36 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	39 487 450,36 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 197 019,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 197 019,05 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 197 019,05 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	3,03 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	39 487 450,36 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 197 019,05 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 197 019,05 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,03 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 197 019,05 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 197 019,05 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	39 487 450,36 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	40 684 469,41 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	40 684 469,41 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Číslo změnového listu	Vícepráce	Méněpráce
Změnový list 1	841 136,82	0
Změnový list 2	83 359,82	0
Změnový list 3	29 562,59	0
Změnový list 4	67 905,77	0
Změnový list 5	29 623,47	0
Změnový list 6	83 430,00	0
Změnový list 7	62 000,58	0
SOUČET	1 197 019,05	0