

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/21/708**
Číslo smlouvy zhotovitele: **SW_2021-014**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

2. Zhotovitel: ZPA Smart Energy a.s.

Sídlo: Komenského 821, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Hradci Králové, sp. zn. B 2851
IČ: 27445976 DIČ: CZ27445976
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 272830673/0300
Zastoupení: Ing. Aleš Mikula, člen představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních:
ve věcech technických:

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku číslo 1 této smlouvy je změna článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, bod. 2.
Časový harmonogram provedení díla ve znění:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Časový harmonogram provedení díla:
2.1. předání pracoviště a zahájení prací

ihned po podpisu smlouvy

- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 60 dnů od předání pracoviště a zahájení prací
- 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15 dnů od dokončení díla
- 2.4. provedení topné zkoušky do 15 dnů od dokončení díla

který se mění na znění:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání pracoviště a zahájení prací ihned po podpisu smlouvy
 - 2.2. dokončení a provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 120 dnů od předání pracoviště a zahájení prací
 - 2.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15 dnů od dokončení díla
 - 2.4. provedení topné zkoušky do 15 dnů od dokončení díla

III. DŮVOD ZMĚNY SMLOUVY

- 1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, bodu 2. z důvodů:
Předmět smlouvy – zhotovení díla “Nová odečtová centrála” – je úzce vázán na stav realizace jiného projektu, a sice výstavba komunikační sítě pro odečet měřidel tepla s využitím IoT systému LoRa. Odečtová centrála má odečítat právě měřidla připojené na tento systém.
I když realizace předmětu smlouvy je ve shodě s harmonogramem, viz zápisy z projektových schůzí, nelze odečtovou centrálu dostatečně vyzkoušet a nastavit, protože systém LoRa není zcela v provozu. V systému LoRa došlo nejméně dvakrát k výměně FW, a z toho důvodu museli být provedené i změny v implementaci odečtové centrály. Poslední výměna FW prvků LoRa se prováděla v 3. týdnu 2022 a nyní je připojeno cca 20 koncentrátorů LoRa, které lze použít pro nastavení odečtové centrály.

Ostatní články a odstavce předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
- 2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku

4. Ostatní články a odstavce předmětné smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

V Brně dne - 9 -02- 2022

Za objednatele:



.....
Ing. Petr Fajmon BA
člen představenstva
a generální ředitel

Za zhotovitele:



Koř
IČ:

.....
Ing. Aleš Mikula
člen představenstva