

Čj.: SPH 249/2022
ZČ: 130.004.00.030.1, NS: 1335042
ZČ: 131.004.00.031.1, NS: 1335042
ZČ:132.002.00.032.0, NS: 1335042
ID RS smlouvy: 6271811
ID RS dodatku:

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. j. SPH 2065/2018 ze dne 24. 9. 2018

Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
je plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Studio acht. spol. s r.o.

se sídlem: Za Zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupeno Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem
IČO: 25119966
DIČ CZ25119966
bankovní spojení: ...
číslo účtu: ...
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 51346
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. j. SPH 2065/2018 ze dne 24. 9. 2018 (dále jen „smlouva“).

Preambule

- 1.** Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2018 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Objekty č. p. 30, č. p. 31, č. p. 32 – stavební úpravy objektů“ a na poskytnutí dalších služeb souvisejících se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikovaných ve smlouvě.
- 2.** V souladu s Článkem I. smlouvy je zhotovitel povinen pro objednatele provést jednotlivé činnosti, zejména provedení předprojektové a projektové přípravy, vypracování a zhotovení projektové dokumentace, tj. provedení přípravných prací a vypracování dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (jehož součástí bude rovněž podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb blíže specifikovaný ve smlouvě), dále poskytnutí součinnosti před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a vykonávání autorského dozoru při realizaci stavby dle zhotovené projektové dokumentace. V Článku II. smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností.
- 3.** Objednatel v průběhu plnění smlouvy (po předložení pracovního paré projektové dokumentace ve smyslu článku II. odst. 2 písm. b smlouvy) zjistil, že vyvstala nutnost odložit realizaci stavby, k níž je projektová dokumentace na základě této smlouvy zhotovitelem připravována, a že stavbu nebude možné s určitostí v roce 2022 realizovat. V souvislosti s tímto odložením realizace stavby nebude tudíž v roce 2022 objednatelem přistupováno ani k výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace.
- 4.** Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

Článek 1 Změna smlouvy

- 1.** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přeruší plnění smlouvy, a to až do doby, kdy objednatel bude moci stavbu dle projektové dokumentace na základě této smlouvy realizovat a tuto skutečnost sdělí písemně zhotoviteli, a to emailem na jeho kontaktní adresu: ..., tel: ..., email: ...
Kontaktní osobou objednatele je: ..., tel: ..., email: ...
- 2.** Objednatel a zhotovitel se dohodli, že po dobu přerušení plnění smlouvy neběží lhůty stanovené v čl. II smlouvy pro plnění jednotlivých činností sjednaných ve smlouvě, spočívající v předání projektové dokumentace (tj. verze projektové dokumentace po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele), v poskytnutí součinnosti před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace a ve vykonávání autorského dozoru při realizaci stavby dle zhotovené projektové dokumentace.
- 3.** Jakmile objednatel bude moci stavbu dle projektové dokumentace na základě smlouvy realizovat, sdělí písemně tuto skutečnost zhotoviteli (dle odst. 1 tohoto článku). Tímto okamžikem je zhotovitel povinen opět plnit smlouvu a začínají běžet lhůty uvedené v článku II. smlouvy; s výjimkou lhůt pro již zhotovitelem provedené činnosti, tj. lhůt uvedených v odst. 2 písm. a) a b) smlouvy).

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v momentě, kdy objednatel bude moci stavbu dle projektové dokumentace na základě této smlouvy realizovat a tuto skutečnost sdělí písemně zhotoviteli ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen ve lhůtě 15 dnů od tohoto sdělení předložit objednateli harmonogram dokončení projektových prací odpovídající lhůtám uvedeným ve smlouvě (viz odst. 3 tohoto článku dodatku).

5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že změna smlouvy dle tohoto dodatku nemá vliv na rozsah plnění dle smlouvy ani na cenu, kterou objednatel zhotoviteli za plnění smlouvy uhradí.

Článek 2 **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření.

2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (případně i její změny) zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. j. SPH 2065/2018 uzavřené dne 24. 9. 2018.

5. Osobní údaje vyplývající ze smlouvy a z tohoto dodatku budou dále zpracovávány pouze za účelem naplnění smlouvy, a to v souladu s platnými právními předpisy. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá zejména ze zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, evropských předpisů a ze směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů, která bude předložena zhotoviteli na vyžádání.

6. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Václav Hlaváček
jednatel
Studio acht. spol. s r.o.
zhotovitel

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel