

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B1561
se sídlem	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	45274924
DIČ	CZ45274924
zastoupený	, dle plné moci

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat**“ rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-026574, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 21–23, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. Podrobné odůvodnění je uvedeno evidenčních listech jednotlivých změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. Změna závazku provedená dle změnového listu č. 21–23 se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 1 a 2 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovými listy č. 21–23, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:


Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	64.680.850,66
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	69.927.607,14
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	70.803.750,53
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	71.831.139,30
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	72.131.182,85
Cena dle dodatku č. 5 v Kč bez DPH	73.642.520,99
Změna ceny dle ZL 21–23 v Kč bez DPH	-619.295,43
Měněpráce dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	-619.295,43
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	73.023.225,56
DPH 21 % v Kč	15.334.877,37
Celková cena díla dle dodatku č. 6 v Kč s DPH	88.358.102,93

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

04. 03. 2022

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne



.....

Mgr. Martin Červíček

Hejtmán

Královéhradecký kraj

.....

EUROVIA CS, a.s.

na základě plné moci

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 000 / ZL 4	Číslo změny stavby: 21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.		16.11.2021	D
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je snížení objemu původně plánovaných zkoušek, s kterými bylo počítáno v případě potřeby. Jedná se o zkoušky nad rámec zkoušek stanovených KZP a příslušnými normami. V průběhu realizace nebylo nutné provést další zkoušky používaných materiálů. Dále se jedná o snížení objemu geologického a archeologického průzkumu. Průzkumy byly provedeny v potřebném rozsahu pro provedení stavby a záchranného archeologického průzkumu. Celkový objem uvedených prací byl nižší než původně plánovaný a je touto změnou upraven dle skutečnosti.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
-601 031,00	0,00	-601 031,00	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 25.11.2021	podpis
Objednatel	jméno	datum 25.11.2021	podpis
TDS	jméno	datum 25.11.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25.11.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum 25.11.2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 25.11.2021	podpis
*) kategorie změn A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2) B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření			

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

poř. č.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 20	množství ve změně č. 21	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 21 v Kč	rozdílný cen celkem v Kč	rozdílný cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0		SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady											
1	02520	SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady	Kč	200 000,000	0,000	-172 000,000	1,00	200 000,00	-172 000,00	0,00	-172 000,00	28 000,00	
		Všeobecné konstrukce a práce											
		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU											
		Provádění zkoušek dle požadavku investora/TDS nad rámec KZP. Provizorní cena 200 000Kč.											
2	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA PŮVRCHU - doplňující geologický průzkum	KPL	1,000	0,000	-0,500	114 000,00	114 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	57 000,00	
3	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA PŮVRCHU. Průzkum omnice prováděný sbořem za pomoci detektoru kovu před zahájením stavby. Provizorní cena 100 000 Kč.	Kč	100 000,000	0,000	-57 964,000	1,00	100 000,00	-57 964,00	0,00	-57 964,00	42 036,00	
4	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA PŮVRCHU. Zachráněný archeologický výzkum I-II	Kč	0,000	2 546 632,000	-57 964,000	1,00	0,00	-314 067,00	0,00	-314 067,00	-314 067,00	
0		Všeobecné konstrukce a práce						414 000,00	-601 031,00	0,00	-601 031,00	-187 031,00	

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 21:

414 000,00	-601 031,00	0,00	-601 031,00	-187 031,00
------------	-------------	------	-------------	-------------

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



EUROVIA a.s.
odštěpný závěr územní studie
závod Čecily, východ
Plešický 38, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924



Contract Management, a.s.
Příjmanové 1753 10a, 140 00 Praha 4
IČO: 05306035 | DIČ: CZ05306035

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 22																											
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 3																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>Centrum investic, rozvoje a inovací</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>EUROVIA CS, a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>45274924</td> </tr> </table>			Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546	Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840	Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.		adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4		IČ:	45274924
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																											
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																											
	IČ:	70889546																											
Zastoupený:	název:	Centrum investic, rozvoje a inovací																											
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																											
	IČ:	71218840																											
Zhotovitel:	název:	EUROVIA CS, a.s.																											
	adresa:	U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4																											
	IČ:	45274924																											

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 103 / ZL 3	Číslo změny stavby: 22
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 Větev OK směr Černíkovice		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.	16.11.2021	D

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změny je snížení objemu betonových obručníků. Množství silničních obruč bylo sníženo dle skutečně použitého množství.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-14 927,88	0,00	-14 927,88

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	25.11.2021	podpis
Objednatel	jméno	datum	25.11.2021	podpis
TDS	jméno	datum	25.11.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	25.11.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	25.11.2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	25.11.2021	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

II/321 Černíkovičky - Domašín, obchvat

- SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky
SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky
SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

poř. č. pol.	kód položky	název položky	jednotky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 21	množství ve změně č. 22	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně Kč	cena celkem ve změně 21 v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
-----------------	-------------	---------------	----------	------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

- 1 2 SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky
9 SO 103 - Větev OK směr Černíkovičky
1 91726 Ostatní konstrukce a práce
KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ
Sliniční obruby KO. Osazený na středový
osádkovek Viz. příloha D.1.1.4.2.1

2

3

4

9 Ostatní konstrukce a práce

CELKEM SO

CELKEM změnový list č. 22:

Za zhotovitele: Ing. Martin Potůček

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle emloavy bez rezervy		Rezerva		Zákonný limit pro JRAU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - zdat	2 - zdat	3 = 1/20%	4 = 1/20%	5 = 1/20%	6 = 1/20%
64 680 850,66	0,00	12 936 170,13			

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NEJ)	Cena všech ménéprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných ménéprací	Cena všech ménéprací včetně navrhovaných	Cena stavby s ménéprací bez výpočtu	Cena navrhovaných výpočtu	Cena všech výpočtů včetně navrhovaných	Cena stavby s výpočtem a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a výpočtem)	Financování změn v rámci emloavy vč. Rezerva v %	Čerpání limitu pro JRAU (max. 20%)
4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	000/1	Voděhlaví rozpočtové náklady	ZAV 1	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	1 584 760,00	66 275 610,66	66 275 610,66	102,47%	2,47%
2	101/1	Voděhlaví občvat	zařízení staveniště	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	1 904 324,48	66 585 175,14	66 585 175,14	102,94%	2,94%
3	000/2	Voděhlaví rozpočtové náklady	ZAV II	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	2 545 632,00	69 130 807,14	69 130 807,14	106,88%	6,88%
4	000/3	Voděhlaví rozpočtové náklady	stavební práce pro ZAV	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	5 246 756,48	69 927 607,14	69 927 607,14	108,11%	8,11%
5	101/2	Voděhlaví občvat	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	5 444 110,60	70 471 717,74	70 471 717,74	108,95%	8,95%
6	102/1	Větev OK směr Domašín	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	5 838 149,09	70 519 995,75	70 519 995,75	109,03%	9,03%
7	103/1	Větev OK směr Černíkovice	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	5 875 537,16	70 556 387,82	70 556 387,82	109,08%	9,08%
8	104/1	Okružní křižovatka	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	5 897 599,53	70 578 450,19	70 578 450,19	109,12%	9,12%
9	101/3	III/321 občvat	Propustek u STL	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	6 122 896,87	70 803 750,53	70 803 750,53	109,47%	9,47%
10	101/4	III/321 občvat	výměna asf. směsí	ANO	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	13 061 131,35	77 741 982,01	71 588 273,26	110,65%	20,15%
11	101/5	Větev OK směr Domašín	výměna materiálu u osířtů	ANO	-6 175 708,75	-30 559,20	-6 206 267,95	-6 206 267,95	58 474 582,71	13 198 027,19	77 879 877,85	71 673 609,90	110,81%	20,41%
12	102/2	Větev OK směr Domašín	výměna nevhodné zeminy	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	-6 206 267,95	58 474 582,71	13 566 556,58	78 037 407,25	71 831 139,30	111,05%	20,65%
13	301/1/1	Retenční nádrž RDN1 vč. VO - RDN1	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	-6 206 267,95	58 474 582,71	13 452 965,95	78 133 816,61	71 927 646,66	111,20%	20,60%
14	301/2/1	Retenční nádrž RDN2 vč. VO - RDN2	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	-6 206 267,95	58 474 582,71	124 564,52	78 258 381,13	72 032 113,18	111,40%	20,95%
15	101/6	III/321 občvat	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	-6 206 267,95	58 474 582,71	13 602 959,91	78 283 810,57	72 077 642,62	111,44%	21,03%
16	104/1	Okružní křižovatka	Ochranná vrstva	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	-6 206 267,95	58 474 582,71	13 656 600,14	78 337 450,80	72 131 182,95	111,52%	21,11%
17	101/7	III/321 občvat	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-6 206 267,95	-468 580,86	-6 674 848,81	-6 674 848,81	58 006 001,85	15 297 893,28	79 978 743,94	73 303 895,13	113,33%	23,65%
18	102/3	Větev OK směr Domašín	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-6 674 848,81	0,00	-6 674 848,81	-6 674 848,81	58 006 001,85	15 303 138,19	79 983 988,85	73 309 140,04	113,34%	23,66%
19	103/2	Větev OK směr Černíkovice	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-6 674 848,81	0,00	-6 674 848,81	-6 674 848,81	58 006 001,85	15 636 519,14	80 317 369,80	73 312 887,56	113,35%	23,67%
20	801/1	Rekulivace	Převoz omítky	ANO	-6 674 848,81	0,00	-6 674 848,81	-6 674 848,81	58 006 001,85	329 633,43	80 317 369,80	73 642 520,99	113,86%	24,17%
21	000/4	Voděhlaví rozpočtové náklady	ménépráce	ANO	-6 674 848,81	-601 031,00	-7 275 879,81	-7 275 879,81	57 404 970,85	0,00	80 317 369,80	73 041 489,99	112,93%	24,17%
22	103/3	Větev OK směr Černíkovice	ménépráce	ANO	-7 275 879,81	-14 927,88	-7 290 807,69	-7 290 807,69	57 389 042,97	15 636 519,14	80 317 369,80	73 026 562,11	112,90%	24,17%



Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat" rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"		Číslo změny stavby: 23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 501 Přeložka plynovodu STL		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 IČ: 45274924	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/321 Černíkovice - Domašín, obchvat“ rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 501 / ZL 1	Číslo změny stavby: 23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 501 Přeložka plynovodu STL			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Eurovia CS, a.s.		16.11.2021	D
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změny je odečet uvažovaného poplatku za skládku, který byl projektantem zahrnut do rozpočtu pro přeložku STL plynovodu. Tento poplatek nebylo nutné v rámci přeložky hradit.			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 336,55	0,00	-3 336,55

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	25.11.2021	podpis
Objednatel	jméno	datum	25.11.2021	podpis
TDS	jméno	datum	25.11.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	25.11.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	25.11.2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	25.11.2021	podpis

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH	
Cena stavby dle emulovy bez rezervy	Rezerva
1 - zůstat	2 - zůstat
64 680 850,66	0,00
3= 1:20%	
12 936 170,13	

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
změny stavby ke schválení.)

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH													
Číslo ZBV	Číslo SOIPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOIPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO/NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněprací a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Financování změn v rámci smlouvy vč. JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	9= předchozí 11	10 - zůstat	11=9+10	12=1+11	13 - zůstat	14= předchozí 14+13	15=1+14	16=1+11+14	17=16(1+2) Rozsah v %
1	000/1	Vedlejší rozpočtové náklady	ZAV 1	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	1 594 760,00	1 594 760,00	66 275 610,66	66 275 610,66	102,47%
2	101/1	Il/321 občvat	zařízení stavenišť	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	309 564,48	1 904 324,48	66 585 175,14	66 585 175,14	102,94%
3	000/2	Vedlejší rozpočtové náklady	ZAV II	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	2 545 632,00	4 449 556,48	69 130 807,14	69 130 807,14	106,88%
4	000/3	Vedlejší rozpočtové náklady	stavební práce pro ZAV	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	796 800,00	5 246 756,48	69 927 607,14	69 927 607,14	108,11%
5	101/2	Il/321 občvat	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	544 110,60	5 760 867,08	70 471 717,74	70 471 717,74	108,95%
6	102/1	Větev OK směr Domašín	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	48 282,01	5 839 149,09	70 519 999,75	70 519 999,75	109,03%
7	103/1	Větev OK směr Čermíkovičky	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	36 388,07	5 875 537,16	70 556 387,82	70 556 387,82	109,08%
8	104/1	Okružní křižovatka	úprava zeminy v aktivní zóně	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	22 062,37	5 897 599,53	70 578 460,19	70 578 460,19	109,12%
9	101/3	Il/321 občvat	Propustek u STL	ANO	0,00	0,00	0,00	64 680 850,66	225 300,34	6 122 899,87	70 803 750,53	70 803 750,53	109,47%
10	101/4	Il/321 občvat	výměna asf. sněží	ANO	0,00	-6 175 708,75	-6 175 708,75	58 505 141,91	6 938 231,48	13 061 131,35	77 741 982,01	71 566 273,26	110,65%
11	101/5	Il/321 občvat	výměna materiálu u osvětlení	ANO	-6 175 708,75	-30 559,20	-6 206 267,95	58 474 882,71	137 895,84	13 199 027,19	77 879 877,85	71 673 609,90	110,81%
12	102/2	Větev OK směr Domašín	výměna nevhodné zeminy	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	58 474 882,71	157 529,40	13 356 556,59	78 037 407,25	71 831 139,30	111,05%
13	301/1/1	Řešení nádrz RDN1 vč. VO - RDN1	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	58 474 882,71	96 409,36	13 452 965,95	78 133 816,61	71 927 548,66	111,20%
14	301/2/1	Řešení nádrz RDN2 vč. VO - RDN2	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	58 474 882,71	124 564,52	13 577 530,47	78 258 381,13	72 052 113,18	111,40%
15	101/6	Il/321 občvat	Provizorní přístupová komunikace	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	58 474 882,71	25 429,44	13 602 959,91	78 283 810,57	72 077 642,62	111,44%
16	104/1	Okružní křižovatka	Ochranná vřetva	ANO	-6 206 267,95	0,00	-6 206 267,95	58 474 882,71	53 640,23	13 656 600,14	78 337 450,80	72 131 182,85	111,52%
17	101/7	Il/321 občvat	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-6 206 267,95	-468 580,86	-6 674 848,81	58 006 001,85	1 641 293,14	15 297 893,28	79 978 743,94	73 303 895,13	113,33%
18	102/3	Větev OK směr Domašín	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-6 674 848,81	0,00	-6 674 848,81	58 006 001,85	5 244,91	15 303 138,19	79 983 989,85	73 309 140,04	113,34%
19	103/2	Větev OK směr Čermíkovičky	Napojení na stávající komunikaci	ANO	-6 674 848,81	0,00	-6 674 848,81	58 006 001,85	3 747,62	15 306 885,71	79 987 736,37	73 312 887,56	113,35%
20	801/1	Rekulivace	Převoz ornice	ANO	-6 674 848,81	0,00	-6 674 848,81	58 006 001,85	329 633,43	15 636 519,14	80 317 369,80	73 642 520,99	113,86%
21	000/4	Vedlejší rozpočtové náklady	méněpráce	ANO	-6 674 848,81	-601 031,00	-7 275 879,81	57 404 970,85	0,00	15 636 519,14	80 317 369,80	73 041 489,99	112,93%
22	103/3	Větev OK směr Čermíkovičky	méněpráce	ANO	-7 275 879,81	-14 927,88	-7 290 807,69	57 390 042,97	0,00	15 636 519,14	80 317 369,80	73 026 562,11	112,90%
23	501/1	Přeložka přívodu STL	méněpráce	ANO	-7 290 807,69	-3 336,55	-7 294 144,24	57 386 706,42	0,00	15 636 519,14	80 317 369,80	73 023 225,66	112,90%



EUROVITA s.r.o.
odštěpný závod oblasť ležící střed
závod Čechy východ
Pletická 498, 72-503 43 Hradec Králové
IČ: 65274924, DIČ: CZ65274924



Contract Management s.r.o.
Příspěvková organizace
IČ: 05306055, DIČ: CZ05306055