

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20200230

Číslo smlouvy zhotovitele: TG2020/CN2093

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, ředitel úseku technického

xxx

xxx

xxx

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: ...

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Hochbau, s.r.o.

Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 22393

25857614

CZ25857614

Oberbank AG

2131103412/8040

Ing. Tomáš Grygar, jednatel, tel.: xxx

xxx

xxx

Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20200230, číslo smlouvy zhotovitele TG2020/CN2093) uzavřené dne 29.5.2020, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3., za účelem napravení chyb, které vznikly při zpracovávání změnového listu a v průběhu realizace díla. Jedná se o následující:

1. Změnový list č. 1 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že ve Změnovém listu č. 1 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick, který je přílohou č.1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, došlo k nesprávnému vyčíslení provedených víceprací v části „Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick“ Smlouvy o dílo.

Vyčíslení méněprací ve Změnovém listu č. 1 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick se nemění.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že Změnový list č. 1 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se Změnovým listem č. 1 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Změnový list č. 2 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu trolejbusy Ostrava, který je přílohou č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, se nemění.

- 1.3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se ruší čl. IV. Cena, bod 1 Dodatku č. 1:

- Ruší se text:

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI. bod 6.2 Smlouvy o dílo následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
„Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku“ v Areálu autobusy Hranečnick	3.786.573,70 Kč	247.193,50 Kč	1.193.756,00 Kč	4.733.136,20 Kč
„Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku“ v Areálu trolejbusy Ostrava	1.711.061,67 Kč	63.729,60 Kč	341.997,36 Kč	1.989.329,43 Kč
Cena celkem za dílo	5.497.635,37 Kč	310.923,10 Kč	1.535.753,36 Kč	6.722.465,63 Kč

- Nahrazuje se textem:
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI. bod 6.2 Smlouvy o dílo následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Měněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
„Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku“ v Areálu autobusy Hranečnick - ZL 1	3.786.573,70 Kč	247.193,50 Kč	946.562,90 Kč	4.485.943,10 Kč
„Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku“ v Areálu trolejbusy Ostrava – ZL 2	1.711.061,67 Kč	63.729,60 Kč	341.997,36 Kč	1.989.329,43 Kč
Cena celkem za dílo	5.497.635,37 Kč	310.923,10 Kč	1.288.560,26 Kč	6.475.272,53 Kč

2. Soupis provedených prací

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dále došlo také k chybě ve zpracovaném soupisu provedených prací v průběhu realizace stavby, v části „Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick“. V důsledku této chyby došlo k vyfakturování a zaplacení prací, které nebyly provedeny (dále také jako „přeplatek“ a „neprovedené práce“), ve výši 189.298,50 Kč bez DPH. Vyčíslení těchto neprovedených prací je uvedeno ve Změnovém listu č. 3 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.
- 2.2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI. bod 6.2 Smlouvy o dílo. Smluvní strany tak konstatují, že finální cena díla je stanovena následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 (nového znění) Měněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 (nového znění) Vícepráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Neprovedené práce ZL 3 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
„Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku“ v Areálu autobusy Hranečnick	3.786.573,70 Kč	247.193,50 Kč	946.562,90 Kč	189.298,50 Kč	4.296.644,60 Kč
„Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku“ v Areálu trolejbusy Ostrava	1.711.061,67 Kč	63.729,60 Kč	341.997,36 Kč	0,00 Kč	1.989.329,43 Kč
Cena celkem za dílo	5.497.635,37 Kč	310.923,10 Kč	1.288.560,26 Kč	189.298,50 Kč	6.285.974,03 Kč

III. Platební podmínky

- Vzniklý přeplatek vyfakturuje zhotovitel objednateli opravným daňovým dokladem (dobropisem). Doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění – tj. ode dne, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně (den podpisu Dodatku č. 2).

Doklad bude mít náležitosti dle § 45, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Úhradu provede zhotovitel do 15 dnů ode dne doručení opravného daňového dokladu objednateli, a to na účet uvedený v záhlaví tohoto Dodatku.

IV. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou přeplatku oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny přeplatku bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 (zejména záruční a sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.) zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick.

Příloha č. 2: Kopie Změnového listu č. 3 Rekonstrukce kanálu pro diagnostiku v Areálu autobusy Hranečnick.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Xxx
ředitel úseku technického

.....
Ing. Tomáš Grygar, jednatel