

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652

Číslo smlouvy zhotovitele: 200240

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

osoba oprávněná pro změny díla: xxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

kontaktní doručovací adresa: xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxx

xxx

xxx

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka číslo 1504

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

107-3674100247/0100

xxx

xxx

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání dne 24.02.2022.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20191652, číslo smlouvy zhotovitele 200240) uzavřené dne 22.01.2021, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je realizace díla pod názvem „**Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV**“, Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu, viz čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.1 Smlouvy o dílo.

V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla, se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo), specifikované ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v celkové ceně 4.022.424,48 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v celkové ceně 1.332.521,24 Kč bez DPH.

III. Doba realizace díla a dokončení díla

3.1. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 2.1 tohoto Dodatku č. 2, má vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo.

Délka realizace díla je do 200 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, v souladu s čl. V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2. Smlouvy o dílo. Staveniště bylo předáno a převzato 15.3.2021, dílo mělo být dokončeno do 1.10.2021.

Na základě požadavku objednatele, na dodatečné doplnění technologie čištění vody, který vznikl v průběhu realizace stavby, musel zhotovitel tuto dodatečnou technologii navrhnout, včetně jejího následného umístění do stavby, a práce, včetně navazujících procesů, na nezbytně nutnou dobu přerušit. Toto si vyžádalo posunutí termínu dokončení stavby. Zdůvodnění posunutí termínu, vč aktualizovaného Harmonogramu realizace díla, je uvedeno ve Změnovém listu č. 2, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

3.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 3.1 tohoto Dodatku č. 2, se mění ve Smlouvě o dílo v kapitole V. Doba realizace díla a dokončení díla, bod 5.2 Termín plnění, následovně:

- Ruší se text bodu 5.2:

„• do 200 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne v souladu s bodem 11.1. této smlouvy.

Doba realizace vyhrazené části díla:

- *do 120 kalendářních dní od doručení písemné objednávky dle bodu 3.2. této smlouvy.*

Zhotovitel předloží objednateli Harmonogram realizace vyhrazené části díla při předání a převzetí staveniště. Při předání a převzetí staveniště vyhrazené části díla zhotovitel předloží objednateli předpoklad finančního plnění, v souladu s Harmonogramem realizace vyhrazené části díla.“

- a nahrazuje se textem:

„• do 6.12.2021.

Doba realizace vyhrazené části díla:

- *do 120 kalendářních dní od doručení písemné objednávky dle bodu 3.2. této smlouvy.*

Zhotovitel předloží objednateli Harmonogram realizace vyhrazené části díla při předání a převzetí staveniště. Při předání a převzetí staveniště vyhrazené části díla zhotovitel předloží objednateli předpoklad finančního plnění, v souladu s Harmonogramem realizace vyhrazené části díla.“

IV. Cena

4.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo (dále také „SoD“) ve znění Dodatku č. 1 následovně:

	Cena dle SoD a Dodatku č. 1 (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Měněpráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 2 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
„Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV	43.177.779,12 Kč	1.332.521,24 Kč	4.022.424,48 Kč	45.867.682,36 Kč
Cena za vyhrazenou část díla na základě opčního práva dle bodu 3.2. SoD	4.055.185,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4.055.185,61 Kč
Celková cena za dílo včetně vyhrazené části díla na základě opčního práva	47.232.964,73 Kč	1.332.521,24 Kč	4.022.424,48 Kč	49.922.867,97 Kč

4.2. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 5.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 5.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 3.

Příloha č. 2: Kopie Změnového listu č. 2.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
xxx

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva