

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. CES 1067/21OLCE

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Drážďanská 856/74b, Ústí nad Labem, 400 07, Krásné Březno

IČ: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364,

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s, č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoble, obchodním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES 1067/21 uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 21.5.2021 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. čl. 2.4 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.

1.2.2. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 4 516 357,77 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.5 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	25 398 658,14 Kč bez DPH
<u>cena dodatku č.1</u>	<u>4 516 357,77 Kč bez DPH</u>
cena SoD + dodatek č.1	29 915 015,91 Kč bez DPH

1.2.3. Změna adresy sídla Zhotovitele na Drážďanská 856/74b, Ústí nad Labem, Krásné Březno 400 07

1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne 07-03-2022



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(41)

Zhotovitel

V Ústí nad Labem dne 16.2.2022

REKULTIVACE (17)
Ústí nad Labem, s. r. o.
Drážďanská 856/74b
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno



Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2022	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 17.1. 2022	
Název akce: DC052099 Varnsdorf, Polní, Prašná – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		X			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1. Rozšíření výkopu o 1 metr Vzhledem k uložení stávajícího kanalizačního řadu a nutnosti identifikace všech napojených kanalizačních přípojek bylo nutno rozšířit výkop o 1 m do chodníku od šachty ŠA1 až k šachtě ŠA8. Identifikace pomocí kamery nebyla díky špatnému stavu stávajícího kanalizačního řadu možná. V tomto prostoru je nutno obnovit zámkovou dlažbu v celé šíři chodníku.</p> <p>2. 100% zásyp Na základě výsledku rozboru vytěžené zeminy geologem je nutno provést 100% výměnu zásypového materiálu.</p> <p>3. Silniční obruby Obnovení silničních obrub v prostoru ŠA1 až ŠA8 viz. bod 1.</p> <p>4. Obnova 10 m kanalizačního potrubí Při provádění rekonstrukce vodovodního řadu v místě ŠA3 směrem do ulice Kostelní k ulici Smetanova zjištěna bortící se kanalizace v délce 10m – od šachty ŠA3 k šachtě stávající. Provedena rekonstrukce tohoto úseku potrubím KTH DN 300.</p> <p>5. Bourání betonové desky Bourání a likvidace zatížené betonové desky v místě křižovatek Polní x Kostelní, Polní x Prašná.</p> <p>6. Šoupě DN 250 Nově napojený VŘ na začátku úseku napojen na stávající T-kus z předchozí rekonstrukce, vzhledem k zokruhování ostatních VŘ je nutné na T-kus osadit šoupě DN 250 pro plynulost zásobování vodou a uzavření do trasy nově budovaného VŘ.</p>					

7. 6 m nového vodovodního potrubí

Začátek úseku rekonstrukce VŘ posunut k T-kusu z předchozí rekonstrukce (viz. bod 6.) v délce 6 m.

8. Zimní opatření

Vzhledem k nutnosti zimní údržby dokončeného úseku je nutno rýhu výkopu dosypat a zhutnit do nivelety komunikace štěrkokovými, překopy přípojek a křižovatky zaasfaltovat provizorně ACL 16. Po dokončení pokládky rekonstruovaných řadů dojde k odtěžení tohoto provizorního materiálu před pokládkou asfaltových vrstev komunikace.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

4 516 357,77 + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

29 915 015,91 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **4 516 357,77 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **4 569 710,71 Kč bez DPH**, tj. **17,99 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **53 352,94 Kč bez DPH**, tj. **0,21 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí : **4 569 710,71 Kč bez DPH**, tj **17,99 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **53 352,94 Kč bez DPH**, tj **0,22 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita aktuální databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce

- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 28. 2. 22

Datum 28. 2. 22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.