

DODATEK č. 21008/01/DOD/2022

ke Smlouvě o dílo č. 21008 ze dne 21. 1. 2021 na projekt s názvem „**Projekční a inženýrská příprava Cargoterminál**“, pozemek č. parcelní: **1340/5; v katastrálním území Mošnov (699934)** a navazujících pozemcích pro komunikace a inženýrské sítě (dále jen „Dílo“).

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Letiště Ostrava, a.s.

Sídlem: č.p. 401, 742 51 Mošnov
Zastoupený: Jaromír Radkovský, předseda představenstva a
Ing. Michal Holubec, místopředseda představenstva
IČO: 26827719
DIČ: CZ 26827719
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2758632/0800
Kontaktní osoba: xxx
e-mail, tel.: xxx xxx
ID datové schránky: z7fexxb
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 2764
straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

KOHL Architekti s.r.o.

Sídlem: 28.října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. arch. Daniel Labuzík, jednatel
IČO: 28597931
DIČ: CZ28597931
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2200468539/2010
Kontaktní osoba: xxx
E-mail, tel.: xxx, xxx
ID datové schránky: zzvjkkn
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 33846
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu dokumentace Díla, úpravě doby provádění Díla a úpravě ceny Díla.

Předmětem dodatku je ukončení plnění díla zhotovitele na základě výzvy objednatel ze dne 15.11.2021.

1.2 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedených skutečností dohodly na změně následujících bodů, odpovídající výši rozpracovanosti projektu:

Bod 7.8.3 Vydání územního rozhodnutí: stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrské sítě. Výše plnění uvedené položky: 85 %.

Honorář za fázi v této výši: xxx,-Kč + DPH xxx,-Kč; celkem xxx Kč včetně DPH

Bod 7.8.4 Vydání stavebního povolení: stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrské sítě. Výše plnění uvedené položky: 0 %.

Bod 7.8.5 Projekt pro realizaci stavby a výběr zhotovitele: rozpracovanost plnění uvedené položky: 90 %. Projekt neobsahuje: dokumentaci skladeb, dokumentaci zámečnických a klempířských výrobků, detailní zpracování části profesí, rozpočet a výkaz výměr, 6x tištěnou podobu.

Honorář za fázi v této výši: xxx,-Kč + DPH xxx,-Kč; celkem xxx Kč včetně DPH

Smluvní strany se dále dohodly na úhradě oznámení EIA podle přílohy č.3 zák. č. 100/2001 Sb. ve výši xxx,-Kč + DPH.

Bod 7.8.6 Autorský dozor při výstavbě: nebude prováděn.

1.3 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedených skutečností dohodly na změně bodu č.7.2. takto:

Cena za dílo a služby podle odst. 7.1. tohoto článku činí celkem **xxx,-Kč + DPH**. Slovy xxx. DPH 21% činí celkem **xxx,-Kč**, slovy xxx. Cena celkem včetně DPH činí: **xxx,-Kč**, slovy xxx, v uvedené ceně je zahrnuta cena souprav projektové dokumentace dle čl. V.

1.4 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedených skutečností dohodly na změně bodu č. 7.8. takto:

	honorář za fázi	DPH	Cena celkem s DPH
7.8.1	Technicko - logistická studie	xxx,-Kč	xxx,-Kč
7.8.2	Projekt pro územní řízení a stavební povolení	xxx,-Kč	xxx,-Kč
7.8.3	Vydání územního rozhodnutí (rozpracovanost 85%)	xxxKč	xxx,-Kč
7.8.4	Vydání stavebního povolení (rozpracovanost 0%)	xxx,-Kč	xxx,-Kč
7.8.5	Projekt pro realizaci stavby a výběr Zhotovitele (rozpracovanost 90%)	xxx,-Kč	xxx,-Kč
7.8.6	Autorský dozor při výstavbě	xxx,-Kč	xxxx,-Kč
7.8.7	Oznámení EIA podle přílohy č.3 zák. č. 100/2001 Sb	xxx,-Kč	xxx,-Kč
	Cena za dílo celkem	xxx,-Kč	xxx,-Kč

1.5 Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením celkové ceny za dílo specifikované v čl. 7.8. smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku na základě faktury vystavené zhotovitelem bude smlouva o dílo č. 21008 ze dne 21. 1. 2021 ukončena.

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Mošnově, dne:.....

V Ostravě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jaromír Radkovský
předseda představenstva

.....
Ing. arch. Daniel Labuzík
jednatel

.....
Ing. Michal Holubec
místopředseda představenstva