

Změnový list č. 1 ze dne 13. 10. 2021

Název zakázky:	Cyklotrasa Čepirohy - Bylany - studie
Číslo smluvního vztahu:	1322/OSČ/2021
Název části stavby (PS, SO):	

Řešení prodloužení cyklotrasy vedoucí ulicí Žatecká jižním směrem podél silnice I/27, podél areálu Vršanské uhelné a.s., minimálně k odbočkám k obcím Malé Březno a Nemilkov.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Termín odevzdání zakázky: 20 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu (od 13.10.2021 - do 2.3.2022)

Zdůvodnění změny:

Složitosti projednávání s Ředitelstvím silnic a dálnic při řešení cyklotrasy v ochranném pásmu silnice I. třídy I/27.

Nový termín: 2.5.2022 (prodloužení o dva měsíce)

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v objednávce.


Vliv změny na dopravní studii:	ano/ne

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	02.03.2022
Nový termín dokončení díla:	02.05.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.2.2022



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.2.2022




Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 28.2.2022



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Mgr. Jan Paparega, primátor

Datum: 28.02.2022

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25.2.2022



Příloha změnového listu:

Žádost o prodloužení termínu

Statutární město Most

Radniční 1/2

434 69 Most

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Chtěla bych Vás požádat o prodloužení termínu předání studie proveditelnosti na akci „Cyklostezka Čepirohy – Bylany – studie“. Z důvodu dlouhého projednávání ohledně vedení trasy cyklostezky s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, nebylo možné pokračovat v projekčních pracích.

Chtěla bychom Vás proto požádat o prodloužení termínu o 2 měsíce.

Děkuji.

S pozdravem

V Mostě dne 25.2.2022.