

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo dodatku objednatele: 2021/D/0083/1

Číslo dodatku zhotovitele: 2840/2021

I. Smluvní strany

Objednatel: město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech
smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO: 00281964

DIČ: CZ00281964

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:
Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního
e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,
603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:
vedoucí oddělení realizace staveb, xxxxx

e-mail: xxxxx, tel. xxxxx

technický dozor stavebníka, xxxxx

e-mail: xxxxx; tel: xxxxx

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100

Zastoupený: xxxxx, ředitel a jednatel
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, C 2209

IČO: 41601645

DIČ: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

oprávnění zaměstnanci:
xxxxx, obchodní ředitel
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx
xxxxx, vedoucí střediska
tel. xxxxx, e-mail: xxxxx

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 8. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Kuřim, Bezručova čtvrť – rekonstrukce kanalizace“.

Předmětem dodatku je změna rozsahu díla z důvodů níže uvedených:

- a) V rámci realizace objektu SO 01 Kanalizace bylo při výkopových pracích nalezeno staré ocelové plynovodní potrubí DN300, toto kolidovalo s trasou kanalizace a bránilo ve výkopových pracích, a v místě průjezdu pod domem vcházelo do ocelové chráničky. Potrubí bude ručně odstraněno.
- b) Dále při výkopu koncové jámy protlaku byla objevena železobetonová deska v místě průjezdu pod domem, která brání odkopu zeminy až na stávající potrubí, proto ji je nutno vybourat a odhalit stávající potrubí.
- c) Po odhalení potrubí v koncové šachtě bylo zjištěno, že trasa stávajícího potrubí neodpovídá průběhu trasy v PD a koliduje s návrhovou trasou kanalizace. To má za následek, že navrhovaná metoda protlaku kameninové roury kanalizace není možná z důvodu kolize vrtné hlavy a stávajícího betonového potrubí, což by zapříčinilo zaseknutí vrtné hlavy a nemožnost dále pokračovat. Proto byla navržena a odsouhlasena metoda zatažení chráničky DN800 s ručním výkopem zeminy a následným položením kameninového potrubí kanalizace DN300. Vzniklý prostor mezi chráničkou DN800 a kameninovým potrubím DN300 bude zalit cementopopílkovou suspenzí.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	5.255.192,- Kč
---------------------	-----------------------

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5.255.192,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	545.553,04 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 422.752,98 Kč
Celková cena bez DPH	5.377.992,06 Kč

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)“

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 3) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 6) Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení i objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 7) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi
č. usn. R/2022/060 ze dne 16. 2. 2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - rekapitulace ze dne 25. 1. 2022

V Kuřimi, dne 4. 3. 2022
Za objednatele:

V Brně, dne
Za zhotovitele:

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
xxxxx
jednatel