

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO, DIČ: 67981801, CZ67981801

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

(dále jen "Objednatel") na jedné straně

a

název: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1768

se sídlem: Kunětická 2679, Pardubice 530 09

IČO, DIČ: 45538093, CZ45538093

bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE]

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

spolu uzavírají tuto

DOHODU KE SMLouvĚ o Dílo PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze

Část 1

Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží– zhotovitel

Investiční akce s RN do 20 mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002

**POLOŽKA: Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží
(ČÍSLO PROJEKTU 542 553 0007)**

**Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/138/R/SoD/2019
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: S/0024/51/2020**

(dále jen „**Dohoda**“)¹.

Preambule

¹ *Pojmy uvozené v Dodatku velkým písmenem mají stejný význam, jak je definován v Smluvních podmínkách pro STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY ve znění Smluvních podmínek pro PODMÍNKY PRO VÝSTVBU VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY, není-li v Dodatku uvedeno jinak*

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.12.2020 smlouvu o dílo č. objednatele **S/ŘVC/138/R/SoD/2019**, č. zhotovitele **S/0024/51/2020** na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží – Zhotovitel Stavby“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“)

Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky pro jejich provádění z důvodu nemožnosti splnění podmínek rozhodnutí k přepravě mola č. j. 3592/DC/21 Státní plavební správy pobočka Děčín jako věcně příslušný správní úřad - přepravy a instalace přístavních mol formou lodní dopravy. A také schváleného Povodňového plánu č.j. MDC/64356/21 vydaného Magistrátem města Děčín. Plavba v dotčeném úseku VT Labe je povolena za vodního stavu dle řídicího vodočtu ev.č. 276 Ústí nad Labem minimálně 200 cm a maximálně 300 cm. Plavební činnosti jsou technicky plně závislé na přirozeném průtoku a stanovené podmínky byly naplněny až v 2. týdnu roku 2022, tato skutečnost se stala přímým a objektivním důvodem změny termínu dokončení díla.

- (B) Smluvní strany konstatují, že:
- i) Základní datum dokončení Smlouvy bylo před 27.2.2022
 - ii) Dohodnuté nové datum dokončení díla bylo stanoveno do 31.3.2022 viz dle ZL č. 8
 - iii) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR
 - iv) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od data podpisu SOD do 25. 2. 2022 včetně
- (C) Z výše uvedených a souvisejících nařízení orgánů došlo ke vzniku událostí/okolností, které se dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele.

dle Pod-článku 10.1 Zvláštních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení

Zhotovitel dle Pod-článku 10.3 Obecných podmínek na základě a/nebo v souvislosti s Událostí oznámil Správci stavby dopisem ze dne 10. 2. 2022 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje (a) prodloužení Doby pro dokončení o 32 dní.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí **MÁ** výhradně tento časový nárok formou Paušalizovaného časového nároku a Zhotovitel s tím bez

výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 7.3 a 10.1 Smluvních obecných podmínek o 32 dní,

V tomto směru se Smluvní strany tímto dohodly, že

(i) Doba pro dokončení se prodlužuje o **32 dní** (tj. do 31.3..2022)

2. Platnost a účinnost.

Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Dohody v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu této Dohody. Součástí Dohody je příloha ZL č. 8 včetně jeho příloh.

3. Stejnopisy.

Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2).

4. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne:

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR:

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

PODEPSÁN

Jméno: Ing. Lubomír Fojtů

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

Jméno: ██████████

Funkce: jednatel

Příloha: ZL č. 8

