




### Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 551-2019-541101  
uzavřené dne 20.09.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav v k.ú. Předlánce**

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  
Pobočka Liberec  
**Sídlo:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
**Zastoupen:** Ing. Bohuslavem Kabátkem,  
ředitelem Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Podlipný, Krajský pozemkový úřad pro  
Liberecký kraj, Pobočka Liberec  
**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
**Telefon:** +420 725 900 788  
**E-mail :** j.podlipny@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČO:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH







(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.  
**Sídlo:** Koželská 225, 584 01 Ledec nad Sázavou  
**Zastoupen:** Martinem Závorským  
**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Martin Závorský  
**v technických záležitostech oprávněn jednat:**   
**Telefon:**   
**E-mail :**   
**ID DS:** 3xv742d  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledec nad  
Sázavou  
**Číslo účtu:** 1471924319/0800  
**IČO:** 27493989  
**DIČ:** CZ27493989  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku** u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl  
**vedeném:** „C“, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  
č. 551-2019-541101

#### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění u zhotovitele osoba oprávněná jednat v technických záležitostech z Ing.   
(tel.  e-mail ) na Ing.   
(tel.  e-mail )

Dále se tímto dodatkem mění termíny ukončení a předání hlavního celku 3.5. Návrhové práce a jeho dílčích částí a hlavního celku 3.6. Mapové dílo následovně:

Hlavní celek / dílčí část		Termín původní	Termín nový
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	<b>31.03.2022</b>	<b>30.11.2022</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	<b>28.02.2023</b>	<b>31.10.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	do 3 měsíců od výzvy objednatele, max.do 28.02.2024	do 3 měsíců od výzvy objednatele, max.do 31.10.2024

Důvodem pro posunutí termínů je současná epidemiologická situace v ČR, výskyt onemocnění COVID-19 a s tím spojená omezení. Projektant pověřený zpracováním návrhových prací byl opakovaně postížen onemocněním COVID – 19 včetně hospitalizace v nemocnici - viz. příložená žádost zpracovatele. Vzhledem ke kapacitním možnostem zhotovitele a vzhledem k zajištění kontinuity prací jedním projektantem, nemohl být zpracováním návrhových prací pověřen jiný pracovník zhotovitele. Dalším důvodem posunutí termínů je, že vzhledem k rozpočtovému provizoriu není možné objednatelům v současné době čerpat finanční prostředky na zajištění inženýrsko-geologického průzkumu pro potřebu navržení vodohospodářských opatření při zpracování návrhu PSZ.

#### Závěrečné ustanovení


Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy (ve znění dodatku č. 1 a č. 2) zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

Dne: 03.03.2022

Za zhotovitele:

Dne: 28.02.2022



Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Martin Závorský  
jednatel Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.

tel:

mobil:

e-mail:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**  
**Pobočka Liberec**  
Ing. Jiří Podlipný  
U Nisy 745/6a  
460 57 Liberec

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE

Ing. 

**Věc: Žádost o posun termínů ve smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Předlánce**

Dobrý den,  
tímto Vás žádáme o posun termínu etapy:

**3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení z **31. 3. 2022** na **30. 11. 2022**.




**3.5.i.a** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z **31. 3. 2022** na **30. 11. 2022**.

**3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z **31. 3. 2022** na **30. 11. 2022**.

**3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z **31. 3. 2022** na **30. 11. 2022**.

**3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z **28. 2. 2023** na **31. 10. 2023**.

a

změnu kontaktní osoby v technických záležitostech na: Ing.    


**Zdůvodnění žádosti:**

V důsledku dlouhodobých zdravotních komplikací v rodině se projektant pověřený zpracováním návrhových prací komplexních pozemkových úprav v k.ú. Předlánce nemohl v plném rozsahu věnovat práci na díle a s ohledem k našim kapacitním možnostem jsme nemohli pověřit práci na této zakázce jiného zaměstnance. A to i proto, že dbáme na kontinuitu prací ve smyslu, že pověřený projektant pracuje na zakázce od začátku (RSS) do konce (návrhu), což zvyšuje důvěru vlastníků v projektanta a celkově zkvalitňuje vyhotovené dílo. Dalším důvodem je zajištění IGP na vodohospodářských opatření v PSZ ze strany objednatele.

Změna kontaktní osoby je z důvodu restrukturalizace firmy a zefektivnění výroby.

S pozdravem



V Ledči nad Sázavou dne 31. ledna 2022

Martin Závorský  
Geodézie Ledec nad Sázavou s.r.o.