



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Změnový list

5

Projekt:	<b>Kanalizace a ČOV obcí Oldřich a Borová</b>		
Číslo projektu:	<b>CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145</b>		
Smlouva o dílo:	<b>DSO 1/2018</b>		
Objekt:	<b>všechny SO v rámci změn DSPS</b>		
Objednatel:	DSO Oldřich - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřich"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
Popis změny:			
1) Změna reflektuje stav po provedení kanalizace na základě dokumentace skutečného provedení a zaměření stavby. Změny jsou vyjádřeny jako vícepráce v přílohách 1.1-1.10 a méněpráce 2.1-2.14			
2) Vlivem zastižení hloubením nerozpojitelné horniny v Oldřichu vznikly vícepráce spojené s provedením hydraulického dolamování, které je vyjádřeno v příloze 1.11 a s nimi spojené méněpráce vyjádřené v příloze 2.15			
3) Při provádění zemních prací na stoce A8 byl zastižen stávající propustek pod komunikací III/35724. Pro provedení kanalizace bylo nutné tento rozebrat a znovu vystavět. Tyto vícepráce jsou obsahem přílohy č. 1.12			
4) Již na základě změn schválených ve změnovém listu č.4 byla v úseku šachet Š41-Š43 provedena pokládka potrubí výkopem stávajícím korytem Černého potoka. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s protlakem, jehož provedení bylo na základě geologických podmínek zrušeno. Vícepráce jsou obsahem přílohy 1.13, méněpráce jsou obsahem celkových MPC dle DSPS v příloze 2.7			
5) Při provádění kanalizace na stoce B v úseku ŠB.97-98 došlo k zastižení stávajícího plynovodu a bylo nutné posunout pozici připravovaného protlaku pod komunikací I. třídy. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit pozici šachty ŠB.97 a předělat tak i část úseku ŠB.96-ŠB.97. Dále při provádění stoky B6 došlo v průběhu realizace k projektové změně v úseku šachet ŠB-6.28-6.33. Ve změnovém projektu byl řešen pouze posun trasy půdorysně a změna nebyla promítnuta do podélného řezu. Při provádění úseku ŠB-6.28-6.29 bylo měření na stavbě zjištěno, že v případě pokračování v pokládce dle spádu uvedeného v podélném profilu, není možné dosáhnout požadované hloubky umístění šachty ŠB-6.33 a bylo nutné již položené potrubí vykopat a položit do nového spádu. Obě tyto změny jsou obsahem rozpočtu víceprací v příloze č.1.14			
6) Při provádění protlaku na stoce A6-1 v úseku Š180A-Š181N bylo nutné provádět opakované pokusy o provedení protlaku z důvodu jeho umístění pod železnici a nemožnosti provedení kanalizace otevřeným výkopem. Práce v tomto nákladu odsouhlasil starosta zápisem ve stavebním deníku. Vícepráce je vyjádřena v příloze 1.15.			
7) V přílohách č. 1.16-1.18 a 2.23-2.24 jsou řešeny opravy položek předchozích změnových listů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	X
<b>Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.</b>			

údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		p. Michal Kunc
	celkové vícepráce bez DPH		6 446 399,38 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		7 116 487,61 Kč
	náklady na změnu bez DPH		-670 088,23 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-140 718,53 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-810 806,76 Kč
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
přílohy	<p>Přílohy:</p> <p>Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce</p> <p>Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce - SO 1.10 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.2 - Přípočty, vícepráce - SO 1.20 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.3 - Přípočty, vícepráce - SO 1.30 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.4 - Přípočty, vícepráce - SO 2.11 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.5 - Přípočty, vícepráce - SO 2.21 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.6 - Přípočty, vícepráce - SO 2.22 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.7 - Přípočty, vícepráce - SO 3.11 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.8 - Přípočty, vícepráce - SO 3.21 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.9 - Přípočty, vícepráce - SO 3.22 SUMA dle VV DSPS</p> <p>Příloha č. 1.10 - Přípočty, vícepráce - PS1.10 Oprava popisu položek</p> <p>Příloha č. 1.11 - Přípočty, vícepráce - Dolamování SO 2.11</p> <p>Příloha č. 1.12 - Přípočty, vícepráce - Oprava propustku na stoce A8</p> <p>Příloha č. 1.13 - Přípočty, vícepráce - Překop vodoteče Š41-43</p> <p>Příloha č. 1.14 - Přípočty, vícepráce - Opakovaný výkop kvůli kolizi s ing. sítěmi</p> <p>Příloha č. 1.15 - Přípočty, vícepráce - opakované pokusy o provedení protlaku v úseku Š180A-181N</p> <p>Příloha č. 1.16 - Přípočty, vícepráce - SO1.10.1 - Schody na půdu - oprava přílohy č. 2.5 ZL3</p> <p>Příloha č. 1.17 - Přípočty, vícepráce - Změna krovu na objektu kalového hospodářství - oprava přílohy č.2.4 ZL3</p> <p>Příloha č. 1.18 - Přípočty, vícepráce SO1.10.1 - Vnitřní dveře - oprava přílohy č.1.2 ZL3</p> <p>Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce</p> <p>Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce SO1.10.1 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.2 - Odpočty, méněpráce SO1.10.2 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.3 - Odpočty, méněpráce SO1.20 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.4 - Odpočty, méněpráce SO1.30 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.5 - Odpočty, méněpráce SO1.50 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.6 - Odpočty, méněpráce SO1.60 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.7 - Odpočty, méněpráce 2.11 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.8 - Odpočty, méněpráce 2.21 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.9 - Odpočty, méněpráce 2.22 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.10 - Odpočty, méněpráce 3.11 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.11 - Odpočty, méněpráce 3.21 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.12 - Odpočty, méněpráce 3.22 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.13 - Odpočty, méněpráce PS1.10 - oprava položek VV a SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.14 - Odpočty, méněpráce PS1.20 - SUMA DSPS</p> <p>Příloha č. 2.15 - Odpočty, méněpráce - Dolamování SO 2.11</p> <p>Příloha č. 2.16 - Odpočty, méněpráce - DSPS SO1.30 Změnového listu č.1</p> <p>Příloha č. 2.17 - Odpočty, méněpráce - DSPS SO2.11 Změnového listu č.1</p> <p>Příloha č. 2.18 - Odpočty, méněpráce - DSPS SO2.22 Změnového listu č.1</p> <p>Příloha č. 2.19 - Odpočty, méněpráce - DSPS SO3.21 Změnového listu č.1</p> <p>Příloha č. 2.20 - Odpočty, méněpráce - DSPS SO3.22 Změnového listu č.1</p> <p>Příloha č. 2.21 - Odpočty, méněpráce - DSPS SO2.11 Změnového listu č.4</p> <p>Příloha č. 2.22 - Odpočty, méněpráce - DSPS SO3.11 Změnového listu č.4</p> <p>Příloha č. 2.23 - Odpočty, méněpráce - oprava přílohy č.2.5 ZL3</p> <p>Příloha č. 2.24 - Odpočty, méněpráce - oprava přílohy č.2.5 ZL2</p> <p>Příloha č.3 - Vyjádření AD, RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta</p> <p>Příloha č.4 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek</p> <p>Příloha č.5 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová</p> <p>Příloha č.6 - Hodnocení těžitelnosti vypracované geologem</p> <p>Příloha č.7 - Stavební deník</p> <p>Příloha č.8 - Fotodokumentace</p> <p>Příloha č.9 - Dokumentace skutečného provedení</p>		

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
	TDS:	Ing. Jiří Laštovička	
	Projektant	Ing. Jan Falta	
Zhotovitel:	p. Michal Kunc GASCO s.r.o.		
	p. Jiří Jožák EVT Stavby s.r.o.		