

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Rožd'alovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 055 300 21

ev. č. registru VZ: 64021073

číslo jednací: 7245/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva, a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-21-011-DHBY

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava kolejí a výhybek v žst. Rožďalovice“, číslo smlouvy objednatele: S 640 055 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-21-011-DHBY, uzavřené dne 20. 10. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

SO 01.1 Železniční svršek

- A. Objednatel dodat užití kolejnice odlišné délky než byl předpoklad při vytváření projektové dokumentace. Z uvedeného důvodu byl proveden nižší počet aluminotermických svarů. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- B. Na základě místního šetření se zástupcem SŽG byl optimalizován počet zajišťovacích značek. Došlo tedy ke snížení objemu prací potřebných k osazení zajišťovacích značek a ke snížení spotřeby materiálu. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- C. Ve skutečnosti bylo pro zřízení návěstidel spotřebováno menší množství pozinkovaných sloupků než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

SO 01.2 Železniční spodek

- A. Po skrývce zeminy při reprofiliaci příkopů bylo zjištěno, že je povrch svahu zpevněn kvalitně prorostlým kořenovým systémem okolní vegetace. Z uvedeného důvodu nebyla provedena dodatečná ochrana kokosovou protierozní sítí. Uvedená změna vyvolala méněpráce.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **34 197 123,43 Kč**

(slovy: třicet čtyři milionů jedno sto devadesát sedm tisíc jedno sto dvacet tři korun českých čtyřicet tři haléřů)

Celková výše méněprací činí: **280 139,92 Kč**

(slovy: dvě stě osmdesát tisíc jedno sto třicet devět korun českých devadesát dva haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 280 139,92 Kč (slovy: dvě stě osmdesát tisíc jedno sto třicet devět korun českých devadesát dva haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 33 916 983,51 Kč (slovy: třicet tři milionů devět set šestnáct tisíc devět set osmdesát tři korun českých padesát jedna haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 33 916 983,51 Kč

slovy: třicet tři milionů devět set šestnáct tisíc devět set osmdesát tři korun českých padesát jedna haléřů.

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 30. 9. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis méněprací

elektronicky podepsáno

dne 11. 3. 2022

.....

Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

elektronicky podepsáno

dne 8. 3. 2022

.....

Ing. Jakub Svoboda
STRABAG Rail a.s.
předseda představenstva

elektronicky podepsáno

dne 8. 3. 2022

.....

Ing. Luboš Tomášek
STRABAG Rail a.s.
člen představenstva

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Rožďalovice
 Název PS, SO: SO 01.1 - Železniční svršek

poř.č. -pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
52	591002003	Svařování kolejnic termitem plný předeřtev standardní spára svar sériový tv. S49	svar							-204 845,16	0,00	204 845,16	dle původní smlouvy
84	596211300	Sloupek ocelový pozinkovaný 60 mm	kus							-23 888,40	0,00	23 888,40	dle původní smlouvy
97	591206521	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus							-10 025,70	0,00	10 025,70	dle původní smlouvy
98	596211900	Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka	kus							-22 776,50	0,00	22 776,50	dle původní smlouvy
99	596211901	Zajištění PPK konzolová značka	kus							-9 465,20	0,00	9 465,20	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-271 000,96	0,00	271 000,96	

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Rožďalovice
 Název PS, SO: SO 01.2 Železniční spodek

poř.č. -pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
8	591410009	Oprava ochranné konstrukce a zpevnění svahů ve styku s vodními toky a díly sítí a rohoží	m2							-5 709,36	0,00	5 709,36	dle původní smlouvy
9	596413900	Protierozní kokosová síť včetně kotvícího mat.	m2							-3 429,60	0,00	3 429,60	dle původní smlouvy
Celková cena v PS, SO (Kč)										-9 138,96	0,00	9 138,96	

ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)
-280 139,92	0,00	280 139,92

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2554335

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b65616f3-18c2-4d2a-8a56-618dfa9a8906

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2022 08:26:00



59db751f-b651-4ab6-b95f-5205dc78896a