

# DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ (dále jen „Dohoda“)

## STRANY DOHODY:

(1) **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

(dále jen „**Liberecký kraj**“)

a

(2) **CL-EVANS s.r.o.**

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vločka 19685

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

zastoupená: Ing. Janem Neužilem, jednatelem

Ing. Josefem Láfem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

(dále jen „**CL-EVANS**“)

(Liberecký kraj a CL-EVANS dále společně označováni jen jako „**Strany**“, a každý jednotlivě jako „**Strana**“)

## 1. PREAMBULE

- 1.1 Strany spolu uzavřely dne 2. 10. 2018 Smlouvu o provedení stavby č.j. OLP/1913/2018 "Rekonstrukce budovy "D" (dále jen „**Smlouva o dílo**“), na jejímž základě se CL-EVANS zavázala jako zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro Liberecký kraj jakožto objednatele ve Smlouvě o dílo blíže specifikované dílo a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Následně Strany dne 26. 1. 2022 uzavřely Dohodu o narovnání, jejímž předmětem a účelem je narovnání nesprávného prohlášení Libereckého kraje uvedeného ve Smlouvě o dílo v článku VIII. odst. 6, jenž neodpovídá skutečnému stavu, neboť Liberecký kraj v rámci Smlouvy o dílo vystupuje jako osoba povinná k dani ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že v době od uzavření Dohody došlo na základě podrobnější analýzy ze strany advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS ke změně situace u některých položek uvedených v příloze č. 2 Dohody, jenž mají nově charakter vedlejších plnění přejímajících daň z přidané hodnoty režim plnění hlavního, tj. přenesené daňové povinnosti u technického zhodnocení, nebo samostatných plnění, která také podléhají přenesené daňové povinnosti, a tato vyvolaná změna bude mít vliv na předpokládanou výši přeplatku zaslaného místně a věcně příslušným správce daně CL-EVANS, uzavírají Strany tento dodatek č. 1 k Dohodě.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly, že Dohoda o narovnání se mění takto:

- 2.1 V Článku 3. NAROVNÁNÍ odst. 3.9. se stávající text nahrazuje novým zněním:

*Společnost CL-EVANS se dále zavazuje uhradit Libereckému kraji na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví Dohody přeplatky zaslané místně a věcně příslušným správcem daně na základě dodatečných daňových přiznání podaných dle odstavce 3.6. v předpokládané výši **61.428.314,85 Kč** (slovy šedesát jedna milionů čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta čtrnáct korun českých a osmdesát pět haléřů), a to do patnácti (15) dnů od jejich připsání na příslušný účet společnosti CL-EVANS.*

- 2.2 V Článku 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 7.11. se stávající Příloha č. 2 nahrazuje novým aktualizovaným zněním.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání byl schválen Radou Libereckého kraje usnesením č. 371/22/RK ze dne 1. 3. 2022.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání nabývá platnosti uzavřením tohoto dodatku a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ze strany Libereckého kraje v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.4 Strany prohlašují, že Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu připojují níže své podpisy.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Dohody o narovnání je aktualizovaná Příloha č. 2:  
Seznam faktur.

**Liberecký kraj**

Místo: v Liberci

Datum: .....

---

Jméno: Martin Půta

Funkce: hejtman Libereckého kraje

**CL-EVANS s.r.o.**

Místo: .....

Datum: .....

---

Jméno: Ing. Jan Neužil

Funkce: jednatel

---

Jméno: Ing. Josef Láf

Funkce: jednatel

## PŘÍLOHA č. 2

### DOHODY O NAROVNÁNÍ

Seznam faktur vystavených vůči Libereckému kraji společností CL-EVANS s.r.o. po 31.12.2018 v souvislosti se Smlouvou o dílo ze dne 2.10.2018

Číslo KDF	č.dokladu dodavatel		částka bez DPH	DPH %	DPH v Kč	celkem s DPH	DUZP	datum předpisu	číslo dokladu	datum - úhrada - banka
845/19	180362	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 1	1 100 365,02	21	231 076,65	1 331 441,67	<b>31.01.2019</b>	31.01.2019	010451/1	13.03.2019
1087/19	180361	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 1	3 934 398,50	21	826 223,69	4 760 622,19	<b>31.01.2019</b>	31.01.2019	010448/1	13.03.2019
1245/19	180392	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	2 980 664,54	21	625 939,55	3 606 604,09	<b>28.02.2019</b>	01.03.2019	010296/3	11.04.2019
1784/19	180434	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	4 635 127,47	21	973 376,77	5 608 504,24	<b>31.03.2019</b>	01.04.2019	010353/4	15.05.2019
1785/19	180435	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 1	52 324,69	21	10 988,18	63 312,87	<b>31.03.2019</b>	01.04.2019	010352/4	15.05.2019
2603/19	190045	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 2	3 381 952,91	21	710 210,11	4 092 163,02	<b>30.04.2019</b>	30.04.2019	010545/4	19.06.2019
2604/19	190075	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	8 295 351,20	21	1 742 023,75	10 037 374,95	<b>15.05.2019</b>	15.05.2019	010387/5	19.06.2019
3014/19	190091	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	11 288 421,99	21	2 370 568,62	13 658 990,61	<b>31.05.2019</b>	31.05.2019	010548/5	11.07.2019
3329/19	190124	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	6 807 890,39	21	1 429 656,98	8 237 547,37	<b>30.06.2019</b>	01.07.2019	010432/7	08.08.2019
3330/19	190125	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 2	91 167,14	21	19 145,10	110 312,24	<b>30.06.2019</b>	01.07.2019	010431/7	08.08.2019
3774/19	190158	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	7 502 184,15	21	1 575 458,67	9 077 642,82	<b>31.07.2019</b>	01.08.2019	010168/8	05.09.2019

3844/19	190159	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	3 076 894,30	21	646 147,80	3 723 042,10	<b>31.07.2019</b>	01.08.2019	010169/8	05.09.2019
4507/19	190197	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019	10 695 363,25	21	2 246 026,28	12 941 389,53	<b>31.08.2019</b>	31.08.2019	010471/8	16.10.2019
4508/19	190198	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 2	187 772,59	21	39 432,24	227 204,83	<b>31.08.2019</b>	31.08.2019	010470/8	16.10.2019
4509/19	190199	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce OLP/1913/2019 - dodatek č. 3	1 115 419,07	21	234 238,00	1 349 657,07	<b>31.08.2019</b>	31.08.2019	010469/8	16.10.2019
5080/19	190227	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	9 313 452,48	21	1 955 825,02	11 269 277,50	<b>30.09.2019</b>	01.10.2019	010468/10	14.11.2019
5081/19	190229	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	390 535,32	21	82 012,42	472 547,74	<b>30.09.2019</b>	01.10.2019	010469/10	14.11.2019
5082/19	190228	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	755 510,99	21	158 657,31	914 168,30	<b>30.09.2019</b>	01.10.2019	010470/10	14.11.2019
5083/19	190230	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - koordinace projekčních činností - OLP/2030/2019	8 461 874,90	21	1 776 993,73	10 238 868,63	<b>30.09.2019</b>	01.10.2019	010471/10	14.11.2019
5769/19	190269	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce, OLP/1913/2018, dodatku č. 2	12 866,28	21	2 701,92	15 568,20	<b>31.10.2019</b>	31.10.2019	010701/10	16.12.2019
5771/19	190270	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce, OLP/1913/2018, dodatku č. 3	80 365,56	21	16 876,77	97 242,33	<b>31.10.2019</b>	31.10.2019	010702/10	16.12.2019
5772/19	190271	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - stavební práce, OLP/1913/2018, dodatku č. 4	719 699,91	21	151 136,98	870 836,89	<b>31.10.2019</b>	31.10.2019	010699/10	16.12.2019
5773/19	190268	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018	8 674 976,21	21	1 821 745,00	10 496 721,21	<b>31.10.2019</b>	31.10.2019	010700/10	16.12.2019
6264/19	190306	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor - rekonstrukce budovy "D" - dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018	14 628 275,23	21	3 071 937,80	17 700 213,03	<b>30.11.2019</b>	30.11.2019	010620/11	23.12.2019
6265/19	190307	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, dodatku č. 3	164 852,42	21	34 619,01	199 471,43	<b>30.11.2019</b>	30.11.2019	010616/11	23.12.2019
6266/19	190308	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, dodatku č. 4	1 989 769,18	21	417 851,53	2 407 620,71	<b>30.11.2019</b>	30.11.2019	010618/11	23.12.2019

6520/19	190316	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce - OLP/1913/2018	7 145 280,86	21	1 500 508,98	8 645 789,84	<b>18.12.2019</b>	18.12.2019	010572/12	16.01.2020
6521/19	190317	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce, OLP/1913/201/18 dodatku č. 2	166 970,03	21	35 063,71	202 033,74	<b>18.12.2019</b>	18.12.2019	010573/12	16.01.2020
651/20	190359	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK Provedené stavební práce OLP/1913/2018, Dodatku č. 5	8 957 730,64	21	1 881 123,43	10 838 854,07	<b>31.01.2020</b>	31.01.2020	010387/1	02.03.2020
653/20	190092	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce, dodatku č. 2, OLP/1913/2018	56 770,20	21	11 921,74	68 691,94	<b>31.05.2019</b>	10.02.2020	010016/2	10.02.2020
772/20	190367	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018	5 667 648,26	21	1 190 206,13	6 857 854,39	<b>31.01.2020</b>	31.01.2020	010465/1	13.03.2020
773/20	190368	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, Dodatku č. 3	29 711,00	21	6 239,31	35 950,31	<b>31.01.2020</b>	31.01.2020	010463/1	13.03.2020
774/20	190369	Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor LK", dle Smlouvy o dílo č. OLP/1913/2018, Dodatku č. 4	738 716,70	21	155 130,51	893 847,21	<b>31.01.2020</b>	31.01.2020	010464/1	13.03.2020
1228/20	190393	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje", stavební práce - OLP/1913/2018	7 610 383,01	21	1 598 180,43	9 208 563,44	<b>29.02.2020</b>	29.02.2020	010458/2	09.04.2020
1558/20	190438	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 6, OLP/1913/2018	13 592 270,27	21	2 854 376,76	16 446 647,03	<b>31.03.2020</b>	01.04.2020	010277/4	13.05.2020
1559/20	190437	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 5, OLP/1913/2018	2 030 779,96	21	426 463,79	2 457 243,75	<b>31.03.2020</b>	01.04.2020	010281/4	13.05.2020
1560/20	190435	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 4, OLP/1913/2018	19 554,30	21	4 106,40	23 660,70	<b>31.03.2020</b>	01.04.2020	010280/4	13.05.2020
1561/20	190436	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 3, OLP/1913/2018	1 088 795,22	21	228 647,00	1 317 442,22	<b>31.03.2020</b>	01.04.2020	010249/4	13.05.2020
1562/20	190434	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	23 286 293,70	21	4 890 121,68	28 176 415,38	<b>31.03.2020</b>	01.04.2020	010282/4	13.05.2020
1891/20	200025	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	9 376 333,45	21	1 969 030,02	11 345 363,47	<b>30.04.2020</b>	30.04.2020	010448/4	10.06.2020
1892/20	200026	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 2, OLP/1913/2018	797 209,68	21	167 414,03	964 623,71	<b>30.04.2020</b>	30.04.2020	010450/4	10.06.2020
1893/20	200027	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 3, OLP/1913/2018	9 712,32	21	2 039,59	11 751,91	<b>30.04.2020</b>	30.04.2020	010447/4	10.06.2020

1894/20	200028	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 4, OLP/1913/2018	630 915,32	21	132 492,22	763 407,54	<b>30.04.2020</b>	30.04.2020	010449/4	10.06.2020
1895/20	200029	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 5, OLP/1913/2018	608 715,29	21	127 830,21	736 545,50	<b>30.04.2020</b>	30.04.2020	010446/4	10.06.2020
1896/20	200030	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 6, OLP/1913/2018	2 281 507,31	21	479 116,54	2 760 623,85	<b>30.04.2020</b>	30.04.2020	010445/4	10.06.2020
2229/20	200055	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	10 588 903,00	21	2 223 669,63	12 812 572,63	<b>31.05.2020</b>	31.05.2020	010325/5	07.07.2020
2230/20	200056	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 2, OLP/1913/2018	402 715,38	21	84 570,23	487 285,61	<b>31.05.2020</b>	31.05.2020	010322/5	07.07.2020
2231/20	200057	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 5, OLP/1913/2018	233 617,31	21	49 059,64	282 676,95	<b>31.05.2020</b>	31.05.2020	010323/5	07.07.2020
2232/20	200058	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 6, OLP/1913/2018	1 939 152,79	21	407 222,09	2 346 374,88	<b>31.05.2020</b>	31.05.2020	010324/5	07.07.2020
2736/20	200094	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce	14 929 358,16	21	3 135 165,21	18 064 523,37	<b>30.06.2020</b>	01.07.2020	010312/7	13.08.2020
2737/20	200095	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 1	22 977,75	21	4 825,33	27 803,08	<b>30.06.2020</b>	01.07.2020	010306/7	13.08.2020
2738/20	200096	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 2	430 703,70	21	90 447,78	521 151,48	<b>30.06.2020</b>	01.07.2020	010307/7	13.08.2020
2739/20	200097	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 4	581 512,17	21	122 117,56	703 629,73	<b>30.06.2020</b>	01.07.2020	010308/7	13.08.2020
2740/20	200098	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 5	1 576 224,91	21	331 007,23	1 907 232,14	<b>30.06.2020</b>	01.07.2020	010309/7	13.08.2020
2741/20	200099	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 6	703 222,55	21	147 676,74	850 899,29	<b>30.06.2020</b>	01.07.2020	010310/7	13.08.2020
2742/20	200100	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 7	15 186 991,87	21	3 189 268,29	18 376 260,16	<b>30.06.2020</b>	01.07.2020	010311/7	13.08.2020
3092/20	200134	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	6 636 755,30	21	1 393 718,61	8 030 473,91	<b>31.07.2020</b>	31.07.2020	010496/7	11.09.2020
3093/20	200135	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 3, OLP/1913/2019	13 961,60	21	2 931,94	16 893,54	<b>31.07.2020</b>	31.07.2020	010493/7	11.09.2020

3094/20	200136	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 3, OLP/1913/2018	281 646,19	21	59 145,70	340 791,89	<b>31.07.2020</b>	31.07.2020	010494/7	11.09.2020
3095/20	200137	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 5	820 185,67	21	172 238,99	992 424,66	<b>31.07.2020</b>	31.07.2020	010492/7	11.09.2020
3096/20	200138	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 6, OLP/1913/2018	3 060 881,94	21	642 785,21	3 703 667,15	<b>31.07.2020</b>	31.07.2020	010495/7	11.09.2020
3097/20	200139	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatek č. 9, OLP/1913/2018	10 905 301,95	21	2 290 113,41	13 195 415,36	<b>31.07.2020</b>	31.07.2020	010497/7	11.09.2020
3640/20	200177	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, OLP/1913/2018	14 698 329,04	21	3 086 649,10	17 784 978,14	<b>31.08.2020</b>	31.08.2020	010418/8	26.10.2020
3641/20	200178	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.4, OLP/1913/2018	45 246,44	21	9 501,75	54 748,19	<b>31.08.2020</b>	31.08.2020	010416/8	23.10.2020
3642/20	200179	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.5, OLP/1913/2018	345 352,80	21	72 524,09	417 876,89	<b>31.08.2020</b>	31.08.2020	010421/8	26.10.2020
3643/20	200180	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.6, OLP/1913/2018	199 351,45	21	41 863,80	241 215,25	<b>31.08.2020</b>	31.08.2020	010417/8	26.10.2020
3644/20	200181	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.7, OLP/1913/2018	5 461 269,23	21	1 146 866,54	6 608 135,77	<b>31.08.2020</b>	31.08.2020	010419/8	26.10.2020
3645/20	200182	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené práce, dodatek č.8, OLP/1913/2018	6 481 338,65	21	1 361 081,12	7 842 419,77	<b>31.08.2020</b>	31.08.2020	010420/8	26.10.2020
4021/20	200211	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - stavební práce, dodatku č. 4, OLP/1913/2018	-35 062,32	21	-7 363,09	-42 425,41	<b>30.09.2020</b>	01.10.2021	010167/10	29.10.2020
4082/20	200210	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce - pozastávka, OLP/1913/2018	85 458,72	21	17 946,33	103 405,05	<b>30.09.2020</b>	01.10.2020	010418/10	24.11.2020
4083/20	200212	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, dodatku č. - pozastávka, OLP/1913/2018	809 344,86	21	169 962,42	979 307,28	<b>30.09.2020</b>	01.10.2020	010416/10	24.11.2020
4084/20	200213	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.6, OLP/1913/2018	455 209,67	21	95 594,03	550 803,70	<b>30.09.2020</b>	01.10.2020	010415/10	24.11.2020
4085/20	200214	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.7 - pozastávka, OLP/1913/2018	551 612,57	21	115 838,64	667 451,21	<b>30.09.2020</b>	01.10.2020	010417/10	24.11.2020



4086/20	200215	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.8	555 925,85	21	116 744,43	672 670,28	<b>30.09.2020</b>	01.10.2020	010414/10	24.11.2020
4401/20	200264	Rekonstrukce budovy D - Podnikatelský inkubátor - Provedené stavební práce, provedené práce, dodatek č.9, OLP/1913/2018	115 522,56	21	24 259,74	139 782,30	<b>05.10.2020</b>	05.10.2020	010482/10	02.12.2020