

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 1. 12. 2021, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„d) bod C - a) do 14. 3. 2022,
e) bod C - b) + c) do 12. 7. 2022“.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod C - a) do 30 dnů od předání podkladů od Povodí Vltavy,
e) bod C - b) + c) do 120 dnů od dokončení bodu C – a)“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/027/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1. 2021, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 1. 12. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE


jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Objezd hráze VD Slapy						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	25.02.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínů plnění.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:							
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					25.02.2021	
Ke změně - posunu termínů plnění dochází v důsledku nezbytnosti zapracování podkladů týkajících se manipulační plochy pro překlád těžkých a nadrozměrných kusů, které zpracovává státní podnik Povodí Vltavy. Bez zohlednění těchto podkladů nelze dokončit zpracování konceptu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.							
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 478 000,- Kč
Cena SoD po změně		1 478 000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dojde k posunu termínů plnění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy: S/RVC/027/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: A, C, D, E	1.288.000,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	