

**DODATEK Č. 1****KE SMLouvĚ O DíLO č. S/0585/2021/OSKMaT**

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
za které jedná: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek - Místek
za kterého právně jedná:
Rylko Michal, Bc, místopředseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ██████████

Tel: 558 443 211 , E-mail: sekretariat@tsfm.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „MŠ Chlebovice, Pod Kabátici 193 - oprava soc. zařízení“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

ČLÁNEK 1

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla uvedeného ve smlouvě, a to:

- 1) výměna ležaté kanalizace v opravovaných místnostech - po odkrytí podlah a přístupu do revizní šachty byla v souladu s PD provedena kontrolní kamerová zkouška stávající ležaté kanalizace, kterou byly zjištěny defekty na původní kanalizaci (propady, rozestupy hrdel) a je nutná výměna ležaté kanalizace od zařizovacích předmětů po novou revizní šachtici. Dále po odkrytí podlahové krytiny v šatně byla zjištěna mezivrstva z degradované překližky, kterou je nutné vybourat a provést nové srovnání podkladní vrstvy a provedení hydroizolace.
- 2) výměna požárního rozvodu - v průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že stávající požární potrubí je oproti normám přímo napojeno na vnitřní rozvody vody a přípojné místo neodpovídá původní dokumentaci. Z uvedeného bude provedeno nové rozvodné potrubí ke skutečnému místu napojení.

Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až v průběhu bouracích prací. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem navrhl změnu rozsahu díla, kterou ocenil způsobem sjednaným ve smlouvě. Odbor OSKMaT provedl kontrolu ocenění těchto prací v součinnosti s projektantem.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku a rozpočtem dodatečných prací a neprováděných prací uvedeného v příloze č. 2. tohoto dodatku. Celkově se jedná o zvýšení ceny díla o 103.046,16 Kč bez DPH.

ČLÁNEK 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě toho dále mění ČLÁNEK 4 smlouvy (CENA DÍLA), odst. 1. a 2. takto:

1. Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	923.566,21 Kč	193.948,90 Kč	1.117.515,11 Kč

2. Sjednaná cena je doložena rozpočtem zhotovitele uvedeném v příloze č. 1 smlouvy a v příloze č. 2. dodatku smlouvy.

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 97. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 1. 3. 2022.

Přílohy dodatku

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

příloha č. 2 - Rozpočet dodatečných a neprováděných prací

Ve Frýdku-Místku, dne:

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Rylko Michal, Bc
místopředseda představenstva