

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1220/2021

"Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa – bourací a projekční práce III"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

STYLSTAV Liberec s.r.o.

se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

IČO: 25426541

DIČ: CZ25426541

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Dušák

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-6549980277/0100

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17553, ze dne 26.01.2001

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.01.2022 smlouvu o zajištění statiky objektu jídelny, vedenou objednatelem pod č. OLP/1220/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést "Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa – bourací a projekční práce III" (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět části A) smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla části A) smlouvy, která se navyšuje o částku 229.472,37 Kč bez DPH, tj. 277.661,57 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle části A) smlouvy bez DPH	3.197.707,08 Kč
Cena změny závazků z části A) smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1.391.065,18 Kč
Cena změny závazků z části A) smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1.161.592,81 Kč
Cena díla dle části A) smlouvy po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	3.427.179,45 Kč
DPH	719.707,69 Kč
Cena díla dle části A) smlouvy po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	4.146.887,14 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném v části A) smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.


2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 377/22/RK ze dne 01.03.2022

V Liberci dne 08.03.2022

V Liberci dne 03.03.2022

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Martin Dušák
jednatel



Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2022

Název akce:	Zajištění statiky objektu jídelny – Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa – bourací a projekční práce III		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o zajištění statiky objektu jídelny č. OLP/1220/2021		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezů 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	STYLSTAV Liberec s.r.o. se sídlem Dlouhá 55, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 25426541		
Změnový list vystavil:	Martin Dušák	Datum:	14.02.2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1220/2021 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 14.02.2022

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méně prací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s § 222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je
 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební prácePokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA**1) Nový plynovod**

Položky: ZRN – VCP 1.

Popis a zdůvodnění změny

Přeložka vnitřního plynovodu je řešena na základě požadavku investora z důvodu nevhodné stávající trasy (nízké nivelety potrubí nad úrovní podlahy v přízemí budovy) a nadměrně velké dimenzi ocelového potrubí. Nová trasa vnitřního plynovodu je navržena ve vyšší niveletě na typových závěsech (ve výšce do 15 cm pod úrovní stropní konstrukce) a v lis. CU potrubí dle PD zpracované Ing. Horychem a dle cenové nabídky zhotovitele, které byla cenově výhodnější než URS 1/2022.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce + 73.318,40 Kč bez DPH**Změna celkem = + 73.318,40 Kč bez DPH****Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.****POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 5 ZÁKONA****2) Příčky, stropy, podlahy – změna výměry a skladby**

Položky: ZRN – VCP 2. – 11., ZRN – MNP 5. – 7.

Popis a zdůvodnění změny

Ve výkaze výměr bylo uvažováno při bourání se zjednodušenou skladbou, resp. maximální zjištěné hodnotě jednotlivé výměry na základě stavebně technického průzkumu. Výměry, skladby a typy materiálů příček a podlah, které byly bourány jsou nyní kalkulovány na základě skutečnosti. Reálný stav skladeb, výměr a typů materiálů byl v průběhu prací změřen a zaznamenán ve fotodokumentaci zakázky a zkonzultován a odsouhlasen se zástupcem investora a TDS. Jedná se tedy o chybu výkazu výměr.

Méněpráce – 375.831,06 Kč bez DPH; vícepráce + 217.725,73 Kč bez DPH**Změna celkem = - 158.105,33 Kč bez DPH****Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.****3) Izolace potrubí**

Položky: ZRN – VCP 12.

Popis a zdůvodnění změny

Stavební program ani oceněný výkaz výměr neobsahoval veškerou výměru izolací potrubí, která nebyla zahrnut do položky odstranění rozvodů VZT. Jedná se o chybu výkazu výměr.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce + 4.418,35 Kč bez DPH**Změna celkem = + 4.418,35 Kč bez DPH**

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2022

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

4) Odpady – poplatky, skládkovné

Položky: ZRN – VCP 14., 15., ZRN – MNP 9. – 12.

Popis a zdůvodnění změny

V souvislosti s bodem 2) Příčky, stropy, podlahy – změna výměry a skladby byla kubatura a tonáž vzniklých odpadů ze stavby rozdílná z důvodu jiné reálné výměry, skladby a typu materiálů příček a podlah, které byly bourány. Jedná se o chybu výkazu výměr.

Méněpráce – 267.699,90 Kč bez DPH; vícepráce + 46.146,76 Kč bez DPH

Změna celkem = - 221.553,13 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

5) Vnitrostaveništní doprava sutí

Položky: ZRN – VCP 13., ZRN – MNP 1. – 4., 8., VRN – MNP 4., 8., 9., 12., 13.

Popis a zdůvodnění změny

Přes náležitou péči při plánování zakázky nebylo možné určit, zda bude možné jednotlivé typy konstrukcí manipulovat z objektu ručně nebo strojně. Zvolil se tedy původně způsob kombinace strojní a částečně manipulace s odpadem. Po zjištění při realizaci zakázky, že komunikační koridory z objektu musí být po celou dobu trvání stavby používány nejen stavbou, ale i trvale fungujícím provozem kuchyně a jejího zásobování, kdy by docházelo při strojní manipulaci ke kolizím s bezpečnostním rizikem. Dále bylo zjištěno při sondážích, že pod betonovou podlahou se nacházejí rozsáhlé duté kaverny, u kterých při vyšším zatížení a rázech může dojít k prolomení podlah pod mechanizací z důvodu její hmotnosti. Z výše uvedených důvodů byla tedy veškerá manipulace odpadů z budovy prováděna ručně kolečkováním nebo nošením.

Méněpráce – 518.061,85 Kč bez DPH; vícepráce + 1.049.455,94 Kč bez DPH

Změna celkem = + 531.394,09 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01/2022

Rekapitulace změn závazku:**Změna dle zákona 134/2016 Sb.**

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	73.318,40	-	73.318,40
odst. 5	268.290,84	- 643.530,96	- 375.240,12
odst. 6	1.049.455,94	- 518.061,85	531.394,09
CELKEM	1.391.065,18	1.161.592,81	229.472,37

Prodloužení termínu výstavby:

den/dní:

-

Přílohy: soupis víceprací a méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1.161.592,81	1.391.065,18	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
229.472,37	48.189,20	277.661,57

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

.....

Marek Bauer

Datum: 14.02.2022



Podpis stavbyvedoucího stavby:

.....

Martin Dušák

Datum: 14.02.2022

Podpis zmocněnce objednatele:

.....

Ing. Vratislav Ondráček

Datum: 14.02.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....

Martin Dušák

Datum: 14.02.2022

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.
- I. etapa - bourací a projekční práce - II, Část A) Provedení stavby**

Objekt: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou - objekt jídelny 1. NP

Místo: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 IČO 70891508 DIČ CZ70891508

Zhotovitel: **STYLSTAV Liberec s.r.o.** 25426541 CZ25426541

Datum: **14.02.2022**

Cena bez DPH			229 472,37
<i>Sazba daně</i>		<i>Základ daně</i>	<i>Výše daně</i>
<i>DPH základní</i>	21%	229 472,37	48 189,20
<i>snížená</i>	15%	-	-
Cena s DPH v CZK			277 661,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.
- I. etapa - bourací a projekční práce - II, Část A) Provedení stavby**

Objekt: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou - objekt jídelny 1. NP

Místo: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	229 472,37	277 661,57
ZRN	Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa - bourací a projekční práce - II, Část A) Provedení stavby	303 972,37	367 806,57
VRN	Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa - bourací a projekční práce - II, Část A) Provedení stavby	-74 500,00	-90 145,00

SOUPIŠ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - ZRN

Stavba: **Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa - bourací a projekční práce, Část A) Provedení stavby**

Objekt: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou - objekt jídelny 1. NP

Místo: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1
IČO 70891508
DIČ CZ70891508

Cena bez DPH 303 972,37

	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>	<i>Výše daně</i>
<i>DPH základní</i>	21%	303 972,37	63 834,20
<i>snížená</i>	15%	-	-

Cena s DPH v CZK 367 806,57

Náklady ze soupisu prací

303 972,37

PČ	Kód pol.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		Název položky - vícepráce					
1.	R_01	Nový rozvod plynu v lisovaném Cu dle projektu přeložky vnitřního plynovodu	hod	229,120	320,00	73 318,40	Cenová nabídka
2.	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva z cihel nebo tvárnic tl.18 cm (27,755 m3) + tl. 14 cm (20,95 m3) = 48,705 m3	m3	48,705	1 660,00	80 850,30	URS 1/22
3.	24	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 100 mm (56,26 - 33)= 23,26 m2	m2	23,260	105,00	2 442,30	Smlouva
4.	965043441	Bourání mazanin beton. tl. do 150 mm pl.přes 4 m2 (13,5 x 12 x 0,15) = 24,3 m3	m3	24,300	2 950,00	71 685,00	URS 1/22
5.	713110834	Odstranění tep.izolace stropů nebo podhledů z polystyrenu tl. přes 100 mm (chladící místnosti tl.120 mm) (ovoce 7,5 m2 + předchladírna 8,25 m2 + chladírna 5,85 m2 + chladírna 7,05 m2 + mrazírna 2 x 3,8 m2) = 36,25 m2	m2	36,250	65,40	2 370,75	URS 1/22
6.	713130833	Odstranění tep.izolace stěn z polystyrenu tl. přes 100 mm	m2	277,760	35,10	9 749,38	URS 1/22
7.	713120844	Odstranění tep.izolace podlah z polystyrenu z tl. přes 100 mm (chladící místnosti tl.120 mm) (ovoce 7,5 m2 + předchladírna 8,25 m2 + chladírna 5,85 m2 + chladírna 7,05 m2 + mrazírna 2 x 3,8 m2) = 36,25 m2	m2	36,250	57,20	2 073,50	URS 1/22
8.	713120842	Odstranění tep.izolace podlah z polystyrenu z tl. do 100 mm (tl.40 mm)	m2	486,000	53,70	26 098,20	URS 1/22
9.	632481213	Odstranění separační vrstvy z PE fólie v pl.přes 1m2 - fólií (2 x 486 m2 = 972 m2)	m2	972,000	16,90	16 426,80	URS 1/22

10.	28	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné - (strop + podlaha): 2 x (ovoce 7,5 m2 + předchladírna 8,25 m2 + chladírna 5,85 m2 + chladírna 7,05 m2 + mrazírna 3,8 m2) = 64,9 m2 + strojovna (podlaha) 13,6 m2 = 78,5 m2	m2	78,500	23,00	1 805,50	Smlouva
11.	29	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé - (stěny): ovoce 36,432 m2 + předchladírna 37,884 m2 + chladírna 34,914 m2 + chladírna 32,934 m2 + mrazírna 26,796 m2 = 168,96 m2	m2	168,960	25,00	4 224,00	Smlouva
12.	713410833	Odstranění tep.izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou AL folií přepevněnou ocel.drátem k potrubí tl.izolace přes 50 mm	m	48,500	91,10	4 418,35	URS 1/22
13.	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m <i>příčky železobeton:</i> 51,155 tun (204,62 m2 x 0,1 m x 2,5 t) stropy železobeton: 11,695 t (33,413 x 0,14 x 2,5) beton.mazanina: 447,12 t (486 m2 x 0,15 + 486 m2 x 0,25 = 194,4 m3 x 2,3) příčky z cihel: 103,229 t (56,26 x 0,1 = 5,626 m3 + 48,705 m3 = 54,331 m3 x 1,9) přizdívky z cihel: 2,394 t (6,3 m2 x 0,2 x 1,9) dlaždice + obklad: 18,19 t (504,75 x 0,01 x 2,2) + (277,8 + 5,9 + 38,2 x 0,01 x 2,2) lepenka: 0,371 t (486 m2 + 9 m2 + 78,5 + 168,96 = 742,46 m2 x 0,5) dřevo: 0,5 t plasty: 0,25 t ostatní směsný stav. a nebezpečný odpad: 5 t polystyren: 3,934 t (61,469 m3 x 0,064 tun)	t	643,838	1 630,00	1 049 455,94	URS 1/22
14.	42	Poplatek za uložení stav.odpadu na skládce asphalt. s obsahem dehtu, kod 170301	t	0,124	10 500,00	1 299,17	Smlouva
15.	R_02	Poplatek za uložení odpadu na skládku kód 170904 polystyren s obsahem PCB (350,26 m2 x 0,12 m)+(486 m2 x 0,04 m) = 61,4712 m3 x 64 kg = 3,934 tun	t	3,934	11 400,00	44 847,60	Ceník spalovna
		Vícepráce celkem bez 21% DPH				1 391 065,18	
		Název položky - méněpráce					
1.	9	Vybourání plastových výplní otvorů včetně zárubní pl nad 2 m2 včetně vyklizení	m2	4,725	82,00	387,45	Smlouva
2.	10	Zhotovení dřevěné zástěny v 1.NP	m2	4,725	950,00	4 488,75	Smlouva
3.	20	Montáž ochranných ocelových konstrukcí nosných sloupů	m2	97,350	385,00	37 479,75	Smlouva
4.	21	Demontáž ochranných ocelových konstrukcí nosných sloupů	m2	97,350	125,00	12 168,75	Smlouva
5.	23	Bourání příček železobetonových tl. do 100 mm (665,412 - 204,616)= 460,792 m2	m2	460,796	235,00	108 287,06	Smlouva
6.	25	Bourání přizdivek z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na MVC tl. do 200mm, (195,30 m2 - 6,5 m2 /el.pilíř + umyvadla/) = 189 m2	m2	188,800	130,00	24 544,00	Smlouva
7.	30	Bourání mazanin betonových tl. přes 100 mm plochy přes 4 m2 (486 m2 x 0,2 m)	m3	97,200	2 500,00	243 000,00	Smlouva

8.	36	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle s použitím mechanizace a částečně ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m <i>příčky železobeton: 141,4 t</i> <i>stropy železobeton: 11,695 t</i> <i>beton.mazanina: 614,79 t</i> <i>příčky z cihel: 5,33 t</i> <i>přízdívky z cihel: 74,214 t</i> <i>dlaždice: 11,105 t</i> <i>lepenka: 0,243 t</i> <i>dřevo: 0,5 t</i> <i>plasty: 0,25 t</i> <i>ostatní směsný stav. a nebezpečný odpad: 5 t</i>	t	864,527	450,00	389 037,15	Smlouva
9.	37	Separace a nakládání suti a vybouraných hmot (rozpočet 864,527 t - skutečnost 643,838 t)	t	220,689	255,00	56 275,70	Smlouva
10.	38	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1 km (rozpočet 864,527 t - skutečnost 643,838 t)	t	220,689	250,00	55 172,25	Smlouva
11.	39	Příplatek k ceně ZKD i započatý 1 km přes 1 km (rozpočet 16.426,01 t - skutečnost 12.232,922 t)	t	4 193,09	11,00	46 123,97	Smlouva
12.	40	Poplatek za uložení stav.odpadu na skládce, beton, cihly,keramika, kód 170 107 (858,534 t - 633,783 t) = 224,751 tun(141,4 + 11,695 + 614,79 + 5,33 + 74,214 + 11,105) - (51,155 + 11,695 + 447,12 + 103,229 + 2,394 + 18,19) = 224,751 tun	t	224,751	490,00	110 127,99	Smlouva
		Méněpráce celkem bez 21% DPH				1 087 092,81	
		Cena celkem bez 21% DPH (Vícepráce - Méněpráce)				303 972,37	

SOUPIS VÍCE PRACÍ A MÉNĚ PRACÍ - VRN

Stavba: Zajištění statiky objektu jídelny - Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o. - I. etapa - bourací a projekční práce, Část A) Provedení stavby

Objekt: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou - objekt jídelny 1. NP

Místo: Gymnázium, Dr. Antona Randy, Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 IČO 70891508 DIČ CZ70891508

Cena bez DPH				-74 500,00
	<i>Sazba daně</i>	<i>Základ daně</i>	<i>Výše daně</i>	
<i>DPH základní</i>	21%	-74 500,00	-15 645,00	
<i>snížená</i>	15%	-	-	
Cena s DPH	v CZK			-90 145,00

Náklady ze soupisu prací **-74 500,00**

PČ	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Název položky - vícepráce				0,00
	Vícepráce celkem bez 21% DPH				0,00
	Název položky - méněpráce				
4	Zařízení staveniště - Náklady na stavební buňky	-	1,000	25 000,00	25 000,00
8	Zařízení staveniště - Oplocení staveniště	-	1,000	14 500,00	14 500,00
9	Zařízení staveniště - Dopravní značení na staveništi	-	1,000	12 000,00	12 000,00
12	Zařízení staveniště - Strážní služba na staveništi	-	1,000	15 000,00	15 000,00
13	Zařízení staveniště - Pronájem ploch	-	1,000	8 000,00	8 000,00
	Méněpráce celkem bez 21% DPH				74 500,00
	Cena celkem bez 21% DPH (vícepráce - méněpráce)				- 74 500,00