

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 3. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **AiD team a.s.**
Sídlo: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
IČ: 04270100
DIČ/VAT ID: CZ04270100
Zastoupen: Ing. Jaromírem Černým, CSc., statutárním ředitelem
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-790380297/0100
IBAN: CZ44 0100 0001 1507 9038 0297
Korespondenční adresa: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB** ; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 5 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. V. 3) Smlouvy a v souladu s vyhrazenou Změnou sjednanou v Časovém harmonogramu, který byl přílohou Dodatku č. 1 této Smlouvy, dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Po předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS, které proběhlo ve stanovené lhůtě dle Časového harmonogramu, Zhotovitel dne 6. 1. 2022 informoval Objednatele o tom, že nebude moci dodržet termín stanovený v časovém harmonogramu pro následující činnosti zahrnuté ve Výkonové fázi 4, a to z důvodu stále probíhajícího vyjadřování DOSS, zejména Brněnských komunikací, Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Odboru majetkového Magistrátu města Brna, vlastníka pozemků a provozovatelů radiových paprsků. V příloze dodatku č. 1 Časovém harmonogramu byla vyhrazena změna stanovené lhůty pro plnění tohoto milníku. U milníku s označením Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek byla stanovena poznámka, která s tímto případným nedodržením stanovené lhůty počítala: *„dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek“*. Předání žádosti o vydání SP na stavební úřad je možné až poté, co Zhotovitel obdrží stanovisko DOSS, proto je nutné konstatovat, že prodloužení nebylo způsobeno z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele.
- I. 3) V souladu s ust. V. 3) b) Smlouvy se Smluvní strany dohodnuly na dodatečném stvrzení Změn dodatkem.
- I. 4) Poslední z DOSS, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, vypravil závazné stanovisko k předložené DSP dne 28. 2. 2022.

II. Popis Změn

- II. 1) Vzhledem ke skutečnostem, které jsou uvedeny v ust. I. 2) Dodatku, Zhotovitel předal žádost o vydání SP na stavební úřad dne 4. 3. 2022. Původní lhůta pro splnění tohoto milníku byla tedy prodloužena o 60 dní. Ostatní milníky stanovené ve Výkonové fázi 4 byly splněny v původní stanovené lhůtě.
- II. 2) Ostatní Výkonové fáze budou probíhat v souladu se sjednaným Časovým harmonogramem, který byl přílohou Dodatku č. 1.
- II. 3) Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky 15.03.2022)

Ing. Jaromír Černý, CSc.,
statutární ředitel,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky 11.03.2022)