

# ZMĚNOVÝ LIST

## ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

reg.č.stavby:		<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	ze dne 20. 2. 2017	<b>01</b>
objednatel:	Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 31 Praha 1, IČ: 00023337	
zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468	

<b>název ZL:</b>	<b>Olejšové hospodářství</b>
------------------	------------------------------

**předmět změny:**  
V provozní budově ve 2. suterénu se nacházejí již nevyužité nádrže na lehký topný olej a naftu pro generátor. Celkem bylo v rámci výkazu výměr vykázáno 6 ks nádrží, každá o objemu 50 m3. Při podrobném ověřovacím průzkumu před zahájením likvidace nádrží bylo zjištěno, že v případě naftových nádrží pro generátor se nejedná o jednu nádrž objemu 50 m3, ale 2 samostatné nádrže, každá o objemu přibližně 25 m3. Z tohoto důvodu bylo nutné provést likvidaci těchto nádrží odděleně včetně dodatečného měření hranice výbušnosti. Původní nádrž o objemu 50 m3 byla odečtena. Součástí změny je také likvidace malé přehřívací nádrže LTO o objemu 2.5 m3, kterou nebylo možné identifikovat v rámci přípravy zadávací dokumentace z důvodu její nepřístupnosti.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**  
Všechny stávající nádrže na LTO a naftu je nutné zlikvidovat. Využití předmětných prostorů ve 2. suterénu se mění - dochází k jejich adaptaci na zkušebny resp. Šatny a umývárny.

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**  
V době provozu objektu nebylo možné provést podrobný ověřovací průzkum nádrží v době projektové přípravy. Teprve po odstavení provozu objektu a důkladné inspekci byl zjištěn skutečný stav nádrží.  
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:  
a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,  
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
Práce budou provedeny zhotovitelem provádějícím likvidaci ostatních prvků olejového hospodářství. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.  
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b> ANO
		<b>cena:</b>	bez DPH <b>-100 475</b> Kč	
			21%DPH      -21 100      Kč	
			celkem      -121 575      Kč	

<b>vliv na cenu díla:</b>		<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b> ANO
		<b>cena:</b>	bez DPH <b>270 815</b> Kč	
			21%DPH      56 871      Kč	
			celkem      327 686      Kč	

<b>CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ</b>		<b>cena:</b>	bez DPH <b>170 340</b> Kč	
			21%DPH      35 771      Kč	
			celkem      206 111      Kč	

**vliv na termín dokončení:**  
práce nemají vliv na termín dokončení díla

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

<b>přílohy :</b>		počet    formát
	Protokol o změně díla	3    A4

podpis zhotovitele:	Jan Křístek	Datum	<input type="text"/>
vyjádření projektanta :	Ing. arch. Jakub Masák	Datum	<input type="text"/>
vyjádření TDS :	Ing. Zdeněk Cvinger	Datum	<input type="text"/>
vyjádření projektového manažera: (objednatele ND)	Ing. Václav Pelouch	Datum	<input type="text"/>
vyjádření správce programu:		Datum	<input type="text"/>

číslo ZL:

Olejoyé hospodářství

01

Vyjádření projektanta

Vyjádření TDS

Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.

Vyjádření investora

Další vyjádření