

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Likvidace azbestocementových potrubí II

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel.
	Popis změny: V provozní budově Státní opery bylo při demoličních pracích na stávajících rozvodech RTCH (armatury, šoupata) objeveny prvky na bázi azbestocementu, jehož demolice a likvidace podléhá zvláštnímu nakládání v souladu s legislativou Evropské unie (článek 16 směrnice 1999/31/ES a její příloha II) a zákonem č. 106/2005 Sb. (O odpadech), oddíl 6 (Odpady z azbestu), §35. Na základě ustanovení zákona je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou a metodikou Ministerstva životního prostředí pro nakládání s opady obsahujícími azbest.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: V souladu se Smlouvou o dílo je nutné všechna stávající rozvody RTCH odstranit a nahradit novými. Stávající prvky z azbestocementu je nutné vybourat a odstranit.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V době provozu objektu nebylo možné provést podrobný průzkum za účelem ověření materiálového složení rozvodů RTCH. Prvky z azbestocementu byly objeveny teprve při samotné demontáži. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí likvidaci všech kanalizačních potrubí v objektu. Práce budou realizovány prostřednictvím osoby s Koncesí pro nakládání s nebezpečnými odpady. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Není

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	100 626 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		989 459 903 Kč
	Zvýšení:		100 626 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		989 560 529 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jakub Masák		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Technika prostředí staveb - RTCH		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 7		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1 - Kalkulace		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	1.10.2018		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch.Jakub Masák		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		