

Dílo: **ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery**

Smlouva: ze dne 20. 2. 2017

Reg.č. stavby:

Objekt: **Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1**
Národní divadlo

Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1
IČ: 00023337
HOCHTIEF CZ a.s.

Zhotovitel: se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 02298244

Název změnového listu: **PB-Nátěry ocelových konstrukcí**

Popis změny

Změnu vyvolal: Zhotovitel.

Popis změny:

Během bouracích prací ve strojovně G byly po demontáži veškerých, pod stropem zavěšených, rozvodů odhaleny ocelové nosníky, u kterých bylo zjištěno napadení korozi. Pro zajištění trvanlivosti je nezbytné provedení očištění nosníku a provedení antikoroziního nátěru.

Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Z důvodu zajištění trvanlivosti je nezbytné provedení očištění daných nosníků a provedení ochrany antikoroziním nátěrem.

Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

V době provozu objektu nebylo možné provést demontáž veškerých rozvodů k ověření stavu ocelových konstrukcí z důvodu plného provozu budovy.
V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré práce ve strojovně G, včetně nátěrů. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.
Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Způsob projekčního zpracování: Revize prováděcí projektové dokumentace

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	108 673 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		989 459 903 Kč
	Zvýšení:		108 673 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		989 568 576 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jakub Masák		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Arch. - Stavební část		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 7		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1 - Položkový rozpočet		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	1.10.2018		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch.Jakub Masák		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		