

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1</b>
Objednatel:	<b>Národní divadlo HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Dopouštění věží chlazení**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel
	<b>Popis změny:</b> V provozní budově SO se nachází věže chlazení v 1PP. V 2PP se nachází úpravna vody. Mezi těmito zařízeními vede potrubí, které dle původní projektové dokumentace mělo zůstat zachováno. Po odkrytí těchto trubních tras, byl zjištěn nevyhovující stav a absence izolace.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Výměna trubního vedení a izolace je nutné z hlediska hospodárného fungování a splnění normových požadavků.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Zadávací dokumentace stavby byla zpracována v době, kdy objekt dotčený rekonstrukcí byl užíván a nemohly tak být zpřístupněny veškeré prostory a zařízení. Předpokládalo se, že stávající soustava bude vyhovovat požadavkům norem. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, jenž provádí veškeré práce spojené s ZTI na provozní budově. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize prováděcí projektové dokumentace	

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla	
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s. <small>ve formě: oceněno změnověno vykazováno v souladu s Čl. VIII, odst. 8</small>	
	<b>Náklady na změnu</b>	
		vícepráce
		méněpráce
	Stavební náklady	57 896 Kč
	Projekční náklady	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.6 bez DPH:	989 459 903 Kč
	Zvýšení:	57 896 Kč
Snížení:	0 Kč	
Nová cena:	989 517 799 Kč	
<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák		

Termíny	Termín předání PD změny: -----
	Termín realizace změn: 2018
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Technika prostředí staveb
	SOD: -----
	Dodatku č.: 7
Přílohy	<b>Přílohy protokolu:</b> Příloha č.1 - Položkový rozpočet; odluh Příloha č.2 - Položkový rozpočet; chladicí věže
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	
<b>Datum:</b>	1.10.2018
Vyjádření:	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch
	<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Kalkulace jednotkové ceny odpovídá cenám z nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.
	<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
	<b>Za AD:</b> _____
	<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____
<b>Další vyjádření:</b> _____	
<b>Podpis:</b> _____ <b>Datum:</b> _____	