

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: HB Plastbeton**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel.
	<b>Popis změny:</b> Během odstraňování dlažeb z podlah bočních foyer, schodišťových podest a mezipodest v Historické budově SO Praha byly zjištěny nosné klenby ve skladbě podlahy. Horní hrana klenby se nachází v takové výšce, která znemožňuje provedení podkladních anhydritových vrstev v potřebné tloušťce pro provedení teracových nášlapných vrstev podlahy. Podkladní vrstvy je tedy nutné provést v menších tloušťkách, při nezměněné pevnosti. Tato skutečnost vyžaduje záměnu anhydritu za plastbeton.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Jelikož pro provedení teracových nášlapných vrstev podlah je nezbytný pevný, vysoce únosný povrch (zabránění prasknutí teraca), bylo přistoupeno k technickému řešení v podobě provedení podkladních vrstev z plastbetonu (tloušťka vrstvy omezena nálezem klenby v podlaze a požadovanou výškou podlahy).
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Během projekčních prací nebyl v žádných dostupných podkladech zjištěna výšková úroveň kleneb ve výšce zmíněných místnostech. Sondy nebylo možno uskutečnit z důvodu plného provozu Historické budovy během projekčních prací. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré stavební úpravy podlah historické budovy SO Praha. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize prováděcí projektové dokumentace

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> HT CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	1 920 787 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.8 bez DPH:		1 022 485 064 Kč
	Zvýšení:		1 920 787 Kč
	Snížení:		
	Nová cena:		1 024 405 851 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
<b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák			
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> -----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2018/2019		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>		
	<b>SOD:</b> -----		
	<b>Dodatku č.: 9</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1 - Položkový rozpočet		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	19.11.2018		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s.. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch.Jakub Masák		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		