

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1 <b>Národní divadlo</b>
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337 <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu:** Změna profilů lehkého obvodového pláště provozní budovy

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Národní památkový ústav, Územní pracoviště v Praze
	<b>Popis změny:</b> V rámci projednávání dílenské dokumentace lehkého obvodového pláště provozní budovy vznikl ze strany orgánů státní památkové péče požadavek na zarovnění vodorovného krycí profilu se svislým sloupkem. Tím došlo ke zvětšení i profilu o 10 mm a zvýšeným nákladům na materiál, povrchovou úpravu a pracnost.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Vzhledem ke statusu objektu - Kulturní památka - je nutné vybrané části stavby konzultovat a nechat odsouhlasit pracovníky památkového dohledu a fasádní plášť provozní budovy spadá do režimu schalovacího procesu s orgány památkové péče. V příuadě neprovedení změny a neodsouhlasení technického řešení hrozí, že objektu nebude udělen kolaudační souhlas.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Předmětné práce nebylo možné v rámci projektové přípravy předvídat, a to ani s náležitou odbornou péčí, neboť předmětné detaily vyplynuly z dílenské dokumentace zhotovitele, kterou zpracovává zhotovitel až po podpisu smlouvy o dílo.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Dílenská dokumentace lehkého obvodového pláště zpracovaná firmou Mechanika Prostějov, a.s. - Ing. Hrubý, 08/2017.

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> kalkulačního vzorce v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	48 126 Kč	
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		858 630 280 Kč
	Zvýšení:		48 126 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		858 678 406 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Zdeněk Cvinger		
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák		
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> ----		
	<b>Termín realizace změn:</b> dle harmonogramu zhotovitele díla		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>		
	<b>SOD:</b> ----		
	<b>Dodatku č.:</b> 3		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1 - Kalkulační vzorec		
	Příloha č. 2 - Detail profilů lehkého obvodového pláště		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.</b>			
<b>Datum:</b>	31.10.2017		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	Za TDS: Ing. Zdeněk Cvinger Dle TDS se jedná o dodatečné práce, které je nezbytné provést pro dokončení díla a které vyplynuly z projednávání s dotčenými orgány státní správy. Ocenění formou kalkulačního vzorce odpovídá ustanovení odst. 8, článku VIII. Smlouvy o dílo.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b>		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		