

9549  
Č.j.: ..... /2022-SŽ-OR OVA-SMT

## **Dodatek č.1**

### **ke Smlouvě o dílo**

**Číslo smlouvy objednatele: E633-S-4559/2021**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 21088**

uzavřené dne 26. 11. 2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) na opravu mostu v km 80,188 a 82,484 na trati Česká Třebová – Olomouc, včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (dále jen „Smlouva“),

mezi následujícími smluvními stranami

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00

IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

organizační jednotka **Oblastní ředitelství Ostrava**

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 15152

se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO 253 61 520 DIČ CZ25361520

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupená: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem

Bc. Liborem Navrátillem, MBA, prokuristou

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s čl. 8, odst. 8.7 **mění** Smlouvu ze dne 26. 11. 2021 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy

n á s l e d o v n ě:

### **I. Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu části 1, odst. 1.23 ve spojení s částí 5, odst. 19.1, odst. 23. Obchodních podmínek ke Smlouvě o dílo, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3 Smlouvy.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že oproti rozsahu stanoveného Smlouvou **nebude** zhotovitel plnit následující:

Zhotovitel není povinen zajistit u příslušných správních úřadů vydání stavebního povolení, resp. společného povolení, pro stavbu „Oprava mostu v km 80,188 na trati Česká Třebová-Olomouc-DUSP“ a není povinen dodat objednateli pravomocné stavební povolení (společné povolení).

- 1.3. Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle Smlouvy: 153 900,- Kč bez DPH

**Méněpráce tvoří 20% z ceny díla.**

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě:

- méněpráce (bez DPH) - 30 780,- Kč bez DPH

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1: 123 120,- Kč bez DPH**

Výše DPH 21% 25 855,20 Kč

Cena vč. DPH 148 975,20 Kč

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, včetně tohoto Dodatku č. 1, podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

V Ostravě dne 25. 01. 2022

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Macho

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Dopravní projektování, spol. s r.o.**

Za zhotovitele: 28. října 3388/111 -1-

702 00 Moravská Ostrava

IČ: 253 61 520 DIČ: CZ25361520

18.12.2022

.....

Bc. Libor Navrátil, MBA

prokurista