



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2021/70/021, č. Zhotovitele 005/2021/O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Realizace projektu Měnírna Fibichova je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

číslo účtu: ██████████1█████████

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále rovněž jen Objednatel)

a

2. OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČ: 463 42 796

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

adresa datové schránky: xbcigdt

jednající: Roman Dostálek, ředitel divize - Divize T - Technologie

Adresa pro doručování písemností: OHLA ŽS, a.s., divize Technologie, Světlá 5,

614 00 Brno

- Vedoucí týmu pro projektové práce - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Ing. Petr Till, tel.: ██████████ ██████████ ██████████ z

- Stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Ing. Milan Smutný, tel.: ██████████ ██████████ ██████████ z

- Vedoucí prací na silnoproudé technologie - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Stanislav Šústek, tel.: + ██████████ ██████████ ██████████ z



Název projektu: „Měřírna Fibichova“
ISPROFOND: 5713750005
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402

- Revizní a zkušební technik – osoba s odbornou způsobilostí k provádění revizí, prohlídek a zkoušek dle požadované technické kvalifikace:

Radek Procházka, tel.: + [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

(dále rovněž jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se z důvodu schválení Změnového listu číslo 2 (dále jen ZL č. 2) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. A to navýšení ceny díla o 2 665 811,98 Kč bez DPH (výše DPH 559 820,52 Kč, celkem o 3 225 632,50 Kč). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 4.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

4.1. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. *Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty*

49 198 283,90 Kč

4.1.2. *Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku*

10 331 639,63 Kč

4.1.3. *Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

59 529 923,53 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.


3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech včetně všech jejich příloh, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha číslo 1 - Změnový list číslo 2



Název projektu: „Mězírna Fibichova“
ISPROFOND: 5713750005
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402

V Olomouci dne 15 -03-2022




Ing. Jaroslav Michalík


předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M

člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele




V Brně dne 15 -03-2022



Roman Dostálek

ředitel divize - Divize T - Technologie
OHLA ŽS, a.s.
za Zhotovitele



Stavba: **Měničrna Fibichova**

 Objekt: **SO 06 – Napájecí a zpětné kabely**
PS 09 – Optický kabel DPMO

 Objednatel: **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
 Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno**
 TDS: **SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
 Projektant: **SUDOP Brno spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno**
Popis změny:
SO 06 – Napájecí a zpětné kabely

Odvoz nebezpečného odpadu

Při výkopových pracích byl proveden rozbor těžené zeminy z protlaků. Protokol byl vystaven podle vyhlášky č.294/2005 sb kde v tabulce 10.1 jsou hodnoty arzenu a PAU mimo limit. Tuto zeminu je nezbytné odvést na určenou skládku jež má povolení s nakládání s nebezpečným odpadem. S časovým odstupem a na jiném místě byla proveden další rozbor jež potvrdil hodnotu PAU mimo limit.

Z důvodu plánovaného rozšíření kabelové sítě DPMO byla provedena přípolož rezervních chrániček mezi Š2 až Š4 a jejich napojení do šachet.

Čerpání vody

Hloubením kabelových šachet do hloubek až 5m je nutno provádět čerpání vody aby tyto práce mohly pokračovat. Měření bude probíhat samostatně za každé čerpací místo.

PS 09 optický kabel DPMO

Nedostatečný počet volných vláken na připojovacím závěsném optickém kabelu společnosti MERIT vyvolal změnu technického řešení připojení měničrny na metropolitní optickou síť.

Došlo ke změně topologie navrhované optické sítě. Jako podklady slouží zápisy z kontrolních dní na stavbě, a to KD č. 8 (9. 6. 2021) a KD č. 12 (14. 7. 2021). V rámci tohoto PS bude do metropolitní sítě připojena stávající budova sociálního zázemí

pro řidiče DPMO. V této budově bude ve skladu osazen nový rack, ve kterém budou umístěny optické rozvaděče a kabelové rezervy. Z budovy sociálního zázemí bude pak připojen samotný objekt měničrny.

Budova sociálního zázemí DPMO bude z důvodu požadavku redundance připojena dvěma poskytovateli:

MERIT – z optické spojky umístěné na trakčním stožáru č. 4 v areálu tramvajové smyčky Fibichova.

Nej.cz – z optické spojky v prostoru přednádraží

Kapacita přípojných kabelů je 12 vl. single mode a ukončeny budou na samostatných ODF12 ve zmíněném novém racku.

V rámci této stavby bude v úseku mezi Š1 a Š9 položeno 5x HDPE 40/33, z toho 2 budou rezervní.

Na stožáru trakčního vedení, v koordinačním výkresu označeném jako č. 4, je v současnosti zavěšena kabelová rezerva o kapacitě 96 vláken, pomocí níž bude měničrna připojena do sítě.

Odůvodnění změny:

Změnu nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a nemohly být známy ani zadavateli při projektové přípravě a jsou nezbytné k dokončení díla.

Změny jsou povoleny Objednatelům na základě uděleného předběžného souhlasu.

údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		X
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
§ 222 odst. 6		X	



Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 7		
	zápis do SD (deníku změn)		X
	dodatek PD		X
	dokumentace skut. provedení		X
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	2 667 343,85 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	1 531,87 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	OHL ŽS a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	2 665 811,98 Kč	
	výše DPH sazba:	559 820,52 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	3 225 632,50 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn pod č. 1		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Smutný	7. 02. 2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Roman Dostálek	9. 02. 2022	
	TDS: Ing. Michal Chromek	6. 02. 2022	
	Projektant: Ing. Jan Zářecký	14. 02. 2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.	11. 02. 2022	
přílohy	Přílohy protokolu:		
	1. Výkaz výměr		
	2. Fotodokumentace		
	3. Souhlas s provedením víceprací – mailová korespondence		
	4. Situační výkres		
	5. Vyjádření GP		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
Základní smlouva						44 898 398,32 Kč	54 327 061,97 Kč
Dodatek k změnovému listu č.1						1 634 073,60 Kč	1 977 229,06 Kč
SO 06			X	2 333 031,98		2 333 031,98	2 822 968,70
PS 09			X	334 311,87	1 531,87	332 780,00	402 663,80
Součet				2 667 343,85 Kč	1 531,87 Kč	49 198 283,90 Kč	59 529 923,53 Kč