

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>		
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1		
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>		
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244		
<b>Název změnového listu: HB Silnoproud uzemnění</b>			
<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel.		
	<b>Popis změny:</b> Po odkrytí zemnicí soustavy bylo zjištěno, že tato soustava je značně poškozena, na kraji životnosti a tak zcela nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo navrženo provedení nové zemnicí soustavy.		
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Stávající zemnicí soustava nevyhovuje požadavkům ČSN 33 1500 a EN 62305 až 4 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Proto bylo navrženo provedení nové zemnicí soustavy, která výše zmíněným požadavkům vyhovuje.		
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Zadávací dokumentace stavby byla zpracována v době, kdy objekt dotčený rekonstrukcí byl užíván a nemohly tak být zpřístupněny veškeré prostory a zařízení. Předpokládalo se, že stávající soustava bude vyhovovat požadavkům norem. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.		
<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize prováděcí projektové dokumentace			
<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s. <b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu		
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	Stavební náklady	36 874 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		872 107 606 Kč
	Zvýšení:		36 874 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		872 144 480 Kč
<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch			
<b>TDS:</b> Ing. Jan Skupník			
<b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák			

<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>
	<b>Termín realizace změn: 2Q/2018</b>
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.</b>
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: Arch.-stavební část</b>
	<b>SOD: -----</b>
	<b>Dodatku č.: 5</b>
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b> Příloha č.1 - Kalkulace ceny
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	
<b>Datum:</b>	
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele: Ing. Václav Pelouch</b>
	<b>Podpis: _____ Datum: _____</b>
	<b>Za TDS:</b> Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Kalkulace jednotkové ceny odpovídá cenám z nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.
	<b>Podpis: _____ Datum: _____</b>
	<b>Za AD:</b>
	<b>Podpis: _____ Datum: _____</b>
<b>Další vyjádření:</b>	
<b>Podpis: _____ Datum: _____</b>	