

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244
<b>Název změnového listu: Záměna věžového jeřábu za mobilní</b>	
<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel
	<b>Popis změny:</b> Zhotovitel na základě zhodnocení původního ZOV ( <i>zásady organizace výstavby</i> ) došel k závěru, že je nutné pro realizaci díla zvýšit variabilitu a dosah zdvihacích prostředků. Toto je řešeno aktualizovaným ZOV, kde původně navržený věžový jeřáb je nahrazen sestavou jeřábu mobilních o různých nosnostech a dosazích.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Větší variabilita a dosah zdvihacích prostředků.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Ke návrhu změny došlo v průběhu výstavby, kdy zhotovitel upřednostňuje využití sestavy mobilních jeřábů oproti využití věžového jeřábu. Touto změnou bylo dosaženo většího dosahu, flexibility a došlo ke zvýšení zvedací kapacity jeřábu. V případě věžového jeřábu navrženého v původní SOD je maximální nosnost 6t a radius 60m. Zvedací kapacita 70t případně 100t mobilního jeřábu jsou v závislosti na vyložení a při použití nejmenšího použitelného protizávaží 4t-13t, případně 4t-20t na výšku 40m V souladu s §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Jedná se pouze za záměnu dvou srovnatelných stavebních mechanizací, kdy cena nahrazované stavební mechanizace je nižší než původní. Oddělení dodávky a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení díla. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb.
<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Revize Situace ZOV	
<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Snížení ceny díla	

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo		
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce		
	Stavební náklady	2 175 206 Kč	-2 180 336 Kč		
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč		
	<b>Úprava smluvní ceny:</b>		snížení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		872 107 606 Kč		
	Zvýšení:		2 175 206 Kč		
	Snížení:		-2 180 336 Kč		
	Nová cena:		872 102 476 Kč		
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch				
	<b>TDS:</b> Ing. Jan Skupník				
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák				
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>				
	<b>Termín realizace změn: 2018-2019</b>				
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.				
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v: ---</b>				
	<b>SOD: -----</b>				
	<b>Dodatku č.: 5</b>				
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>				
	Příloha č.1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele - oceněný výkaz výměr				
	Příloha č. 2 - Aktualizované ZOV				
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>					
<b>Datum:</b>	17.5.2018				
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch				
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			
	<b>Za TDS:</b>				
	Dle TDS se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami srovnatelného druhu, nižší ceny a kvalitativně stejných. Jednotkové ceny odpovídají cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s.				
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>			
	<b>Za AD:</b>				
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>				
<b>Další vyjádření:</b>					
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>				