

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	<b>Národní divadlo</b> se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b> se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu:** Historická budova - Slavnostní opona

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Státní památkový dohled
	<b>Popis změny:</b> Dle zadávací dokumentace měla být stávající opona během rekonstrukce demontována, uschována a po rekonstrukci navracena. Na základě archivních rešerží byly objeveny dobové kvalitní negativy fotografií původní Veithovy opony. Tyto negativy lze současnými technickými prostředky zvětšit tak, aby mohly být použity pro vytvoření repliky původní opony. Z tohoto důvodu požaduje NPÚ zhotovení nové opony (viz. příloha č.2).
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Navrhovaná změna vrátí objektu původní dobový výraz. Navrhovanou změnu je vhodné provést s ohledem na zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Předmětné práce nebylo možné v rámci projektové přípravy předvídat, a to ani s náležitou odbornou péčí, neboť požadavek na výměnu opony nebyl ze strany orgánů státního památkového dohledu vznesen.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Předmětné práce úzce souvisejí a navazují na repasi protipožární opony. S ohledem na kvalitu díla a záruky za dílo není vhodné dělení prací a jejich samostatné zadání. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Dobové kvalitní negativy fotografií pro původní Veitovu oponu	

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> ve formě kalkulačního vzorce v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	971 553 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. 4 bez DPH:		872 107 606 Kč
	Zvýšení:		971 553 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		873 079 159 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Jan Skupník		
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák		
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny: -----</b>		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2018		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>		
	<b>SOD: -----</b>		
	<b>Dodatku č.: 5</b>		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1 - Detailní kalkulace		
	Příloha č. 2 - Zápis z konzultace NPÚ		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.</b>			
<b>Datum:</b>	17.4.2018		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	Za TDS: Ing. Jan Skupník Dle TDS se jedná o změnu vyvolanou státním památkovým dohledem. Kalkulace jednotkové ceny odpovídá zásadám pro tvorbu kalkulačního vzorce dle katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečný výměrám.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b>		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		