

|                |   |
|----------------|---|
| Dílo:          | <b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>                      |
| Smlouva:       | ze dne 20. 2. 2017  |
| Reg.č. stavby: |   |
| Objekt:        | <b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1                               |
| Objednatel:    | <b>Národní divadlo</b><br>se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1<br>IČ: 00023337       |
| Zhotovitel:    | <b>HOCHTIEF CZ a.s.</b><br>se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5<br>IČ: 02298244 |

**Název změnového listu:** Historická budova - Andělé nad podkladnou

|  |  |
|--|--|
| <b>Popis změny</b>   | <b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel   |
|  | <b>Popis změny:</b><br>Během restaurátorského průzkumu vstupního foyer (2-001) byly prováděny stratigrafické průzkumy stěn a stropů pro potřeby zjištění současného stavu výzdoby interiéru, určení typů jejího poškození, zjištění nejstarší podoby výzdoby a způsob a podoba následných úprav. Po sejmutí hodin nad podkladnou, bylo zjištěno, že v tomto místě se nacházela původní štuková výzdoba. Z dobových fotografií byla zjištěna původní podoba štukové výzdoby. Tento změnový list řeší navrácení předmětného místa do původního stavu ve formě remodelace ručičky andělíčky, harfy a píšťaly.   |
|  | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Cílem zásahu je přispět provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací ke zlepšení současného stavu památky, k její celkové rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a uměleckořemeslných hodnot.   |
|  | <b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b><br>V rámci projektové přípravy stavby a provedení předrestaurátorského záměru nebylo možné provést podrobné sondy a demontáž každého z prvků štukové výzdoby foyer (stavba za plného provozu).  |
|  | <b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b><br>Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby prostřednictvím osoby s licencií k provádění restaurátorských prací sochařským způsobem. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.<br>V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:<br>a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,<br>b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a<br>c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. |
| <b>Způsob projekčního zpracování:</b> Restaurátorský průzkum a záměr |  |

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| <b>Cena (bez DPH)</b>                             | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla  |                |  |
|   | <b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.   |                | <b>Ve formě:</b> ve formě kalkulačního vzorce v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo |
|   | <b>Náklady na změnu</b>  | vícepráce      | méněpráce  |
|   | Stavební náklady   | 89 505 Kč      | 0 Kč   |
|   | Projekční náklady  | 0 Kč           | 0 Kč   |
|   | <b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení  |                |  |
|   | Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. 4 bez DPH:   |                | 872 107 606 Kč   |
|   | Zvýšení:   |                | 89 505 Kč  |
|   | Snížení:   |                | 0 Kč   |
|   | Nová cena:   |                | 872 197 111 Kč   |
|   | <b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek   | <b>Podpis:</b> | <b>Datum:</b>  |
|   | <b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch   |                |  |
|   | <b>TDS:</b> Ing. Jan Skupník   |                |  |
|   | <b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák   |                |  |
| <b>Termíny</b>                                    | <b>Termín předání PD změny:</b> ----   |                |  |
|   | <b>Termín realizace změn:</b> 2018   |                |  |
|   | <b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.  |                |  |
| <b>SOD</b>  | <b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>   |                |  |
|   | <b>SOD:</b> ----   |                |  |
|   | <b>Dodatku č.:</b> 5   |                |  |
| <b>Přílohy</b>                                    | <b>Přílohy protokolu:</b>  |                |  |
|   | Příloha č.1 - Detailní kalkulace   |                |  |
| <b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.</b> |  |                |  |
| <b>Datum:</b>                                     | 9.7.2018   |                |  |
| <b>Vyjádření:</b>                                 | <b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch   |                |  |
|   | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum:</b>  |  |
|   | <b>Za TDS:</b><br>Dle TDS se jedná o změnu, jenž nešla během projektových prací předvídat. Kalkulace jednotkové ceny odpovídá zásadám pro tvorbu kalkulačního vzorce dle katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečný výměrám. |                |  |
|   | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum:</b>  |  |
|   | <b>Za AD:</b>  |                |  |
|   | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum:</b>  |  |
| <b>Další vyjádření:</b>                           |  |                |  |
| <b>Podpis:</b>                                    | <b>Datum:</b>  |                |  |