

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 042 300 21

ev. č. registru VZ: 64021051

číslo jednací: 2910/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost obchodních společností s názvem „Společnost Kopidlno“

Založená společníky:

TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,

oddíl Sa, vložka č. 5590/B

zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva

Ing. Markem Chomou, členem představenstva

Podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka A 26126

bank. spojení: Fio banka, a.s., č. účtu: 2000 5805 85/2010

(vedoucí společník)

a

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 19-2372690267/0100

(druhý společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 16. 7. 2021.

Korespondenční adresa:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD/21027/001

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín“, číslo smlouvy objednatele: S 640 042 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: ZOD/21027/001, uzavřené dne 27. 8. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **36 019 745,30 Kč**

(slovy: třicet šest milionů devatenáct tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých třicet haléřů)

Celková výše víceprací činí: **4 155 113,59 Kč**

(slovy: čtyři miliony jedno sto padesát pět tisíc jedno sto třináct korun českých padesát devět haléřů)

Celková výše méněprací činí: **3 653 154,68 Kč**

(slovy: tři miliony šest set padesát tři tisíc jedno sto padesát čtyři korun českých šedesát osm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 501 958,91 Kč (slovy: pět set jedna tisíc devět set padesát osm korun českých devadesát jedna haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 36 521 704,21 Kč

(slovy: třicet šest milionů pět set dvacet jedna tisíc sedm set čtyři korun českých dvacet jedna haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 36 521 704,21 Kč

slovy: třicet šest milionů pět set dvacet jedna tisíc sedm set čtyři korun českých dvacet jedna haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.12 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 20. 7. 2021 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací k ZL č. 1
Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 15. 3. 2022

V Bratislavě dne 9. 3. 2022

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Dušan Chovanec
TSS GRADE, a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
TSS GRADE, a.s.
člen představenstva

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**Č. j.: 33841/2021-SŽ-OŘ HKR-ST HKR****Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín****Číslo registru: 64021051****Číslo původní Smlouvy: S 640 042 300 21****Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1**

Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01.2 Železniční svršek 36,470 - 38,865
 SO 01.3 Železniční svršek 38,895 - 39,100
 SO 02 Železniční spodek
 SO 04 Železniční přejezd P4634, v km 39,078

Iniciátor změny: objednatel a zhotovitel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 4. 10. 2021 XXX, XXX**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:**

neodkladnost změn z důvodu probíhajících výluk, prodloužení výluk by vedlo k ekonomickým škodám.

Stručný popis změny:**Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:****V části SO 01.2 Železniční svršek 36,470 - 38,865**

- Z důvodu plynulého a funkčního napojení na terén v okolí stavby bylo objednatelem rozhodnuto o dodatečných úpravách stezek s rozprostřením výzisku na terén. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Během zpracování realizační projektové dokumentace vyplynula možnost úspory pražcových kotev při současné změně rozdělení pražců z rozdělení „c“ na rozdělení „d“ dle předpisu SŽ S3. Uvedená změna vyvolala vícepráce a méněpráce.
- Oproti zadávací dokumentaci bylo třeba instalovat vyšší počet staničnicků a s tím spojené práce. Uvedení změna vyvolala vícepráce
- Objednatel rozhodl o dodatečné úpravě GPK výhybky č. 1 v nz. Staré Místo u Jičína, lokální výměně pražců a zřízení ochranných polí před výhybkou, za výhybkou a v blízkosti žel. přejezdu. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

V části SO 01.3 Železniční svršek 38,895 - 39,100

- Z důvodu plynulého a funkčního napojení na terén v okolí stavby bylo objednatelem rozhodnuto o dodatečných úpravách stezek s rozprostřením výzisku na terén. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

V části SO 02 Železniční spodek

- Na pracovní poradě organizačních složek objednatele bylo z technologických důvodů rozhodnuto o odstranění a likvidaci drátovodů, což mělo být původně součástí stavby jiné organizační složky. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ:**V části SO 01.2 Železniční svršek 36,470 - 38,865**

- Pro provedení strojního čistění kolejového lože bylo nutné provést úpravu GPK stávající koleje strojní podbíječkou ve větší míře, než předpokládala zadávací dokumentace, jelikož bylo nutné nejprve snížit převýšení kolejnicových pásů. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

V části VON Vedlejší a ostatní náklady

- Pro provedení zadaných prací na snížení převýšení koleje, bylo zapotřebí využít dalšího (většího) nasazení strojní podbíječky než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ:**V části SO 01.2 Železniční svršek 36,470 - 38,865**

- Skutečné množství demontáží kolejnicových spojek bylo ve skutečnosti vyšší, než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Vlivem odkladu investičních staveb a opravných prací celostátních žel. tratí vznikl nedostatek užitých kolejnic. Vzhledem tomuto nedostatku dodal objednatel kolejnice, které však vykazovaly defektoskopické vady, které bylo nutné odstranit a délky kolejnic upravovat řezáním. Zkrácení kolejnic vyvolalo požadavek na četnější směrové vyrovnaní konců kolejnic v obloucích. Opotřebením objednatelům dodaných kolejnic neumožňovalo zřízení odtavovacích svarů, proto objednatel rozhodl o změně v technologii svařování a zřízení termitových svarů. Část objednatelům dodaných kolejnic byla oproti zadávací dokumentaci přepravena z žst. Červený Kostelec. Uvedené změny vyvolaly vícepráce a méněpráce.
- Vzhledem k povětrnostním podmínkám bylo nutné provést při zřizování závěrných svarů dodatečné napínání kolejnicových pásů. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Dle dodatečného požadavku SŽG byl namísto běžně používaného druhu zajišťovacích konzolových značek použit oproti zadávací dokumentaci nově zaváděný druh zajišťovacích značek vzor „GeoTel“, jejichž realizace je levnější a vhodnější pro zajištění polohy koleje a následnou údržbu. Uvedená změna vyvolala vícepráce a méněpráce.
- Při demontáži železničního svršku byl zjištěn vyhovující stav podkladnic, které bude možné využít při dalších opravách žel. svršku. Z uvedeného důvodu objednatel rozhodl o jejich vytržení. Uvedená změna vyvolala vícepráce.
- Skutečná hmotnost dřevěných prachů určených k ekologické likvidaci byla vyšší, než byl předpoklad. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

V části SO 01.3 Železniční svršek 38,895 - 39,100

- Vlivem odkladu investičních staveb a opravných prací celostátních žel. tratí vznikl nedostatek užitých kolejnic. Vzhledem tomuto nedostatku dodal objednatel kolejnice, které však vykazovaly defektoskopické vady, které bylo nutné odstranit a délky kolejnic upravovat řezáním. Zkrácení kolejnic vyvolalo požadavek na četnější směrové vyrovnaní konců kolejnic v obloucích. Opotřebením objednatelům dodaných kolejnic neumožňovalo

zřízení odtavovacích svarů, proto objednatel rozhodl o změně v technologii svařování a zřízení termitových svarů. Část objednatel dodaných kolejnic byla oproti zadávací dokumentaci přepravena z žst. Červený Kostelec. Uvedené změny vyvolaly vícepráce a méněpráce.

- Ve spodní vrstvě kolejového lože bylo při zahájení prací zjištěno silné zbahnění spodní vrstvy kolejového lože. Z uvedeného důvodu nebylo v řešeném úseku možné využít čističku kolejového lože, ale bylo nutné provést souvislou výměnu kolejového lože, s čímž je spojena i vyšší spotřeba kameniva. Uvedená změna vyvolala vícepráce a méněpráce.
- Dle dodatečného požadavku SŽG byl namísto běžně používaného druhu zajišťovacích konzolových značek použit nově zaváděný druh zajišťovacích značek vzor „GeoTel“, jejichž realizace je levnější a vhodnější pro zajištění polohy koleje a následnou údržbu. Uvedená změna vyvolala vícepráce a méněpráce.

V části SO 04 Železniční přejezd P4634, v km 39,078

- Vzhledem k zjištěnému poškození pozemní komunikace po polních pracích, které v navazujících úsecích vzniklo v mezidobí mezi přípravou a realizací opravné práce, rozhodl objednatel o větším rozsahu opravy živičného povrchu přilehlé pozemní komunikace, jež je ve správě objednatele. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

V části VON Vedlejší a ostatní náklady

- Vzhledem k vzniku víceprací v nakládce materiálu a změně v lokalitách nakládky kolejnic, bylo zapotřebí využít většího množství mechanizace. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 36 019 745,30 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 4 155 113,59 Kč, tj. 11,54 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 3 653 154,68 Kč, tj. 10,14 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 501 958,91 Kč tj. 1,39 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☐ NE ☒

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:

ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 - 6 ZZVZ

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:SCHVALUJI ☒ZAMÍTÁM ☐SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐**Finanční vyjádření změny podle § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD:**

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01.1	2 488 405,71	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	21 464 874,41	331048,65	1564462,69	20231460,37
SO 01.3	2 193 641,55	70486,64	0,00	0,00
SO 02	2 427 934,01	29170,88	0,00	0,00
SO 03	740 745,02	0,00	0,00	0,00
SO 04	204 411,51	0,00	0,00	0,00
SO 05.1	664 919,94	0,00	0,00	0,00
SO 05.2	703 037,88	0,00	0,00	0,00
SO 05.3	533 462,66	0,00	0,00	0,00
SO 06	2 119 193,3	0,00	0,00	0,00
VON	2 479 119,31	0,00	0,00	0,00
Celkem	36 019 745,30 Kč	430 706,17	1 564 462,69	34 885 988,78

Finanční vyjádření změny podle § 222 odst. 5 v Kč oproti SOD:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01.1	2 488 405,71	0	0	0,00
SO 01.2	21 464 874,41	172 800,00	121 641,60	21516032,81
SO 01.3	2 193 641,55	0,00	0,00	0,00
SO 02	2 427 934,01	0,00	0,00	0,00
SO 03	740 745,02	0,00	0,00	0,00
SO 04	204 411,51	0,00	0,00	0,00
SO 05.1	664 919,94	0,00	0,00	0,00
SO 05.2	703 037,88	0,00	0,00	0,00
SO 05.3	533 462,66	0,00	0,00	0,00
SO 06	2 119 193,3	0,00	0,00	0,00
VON	2 479 119,31	210685,53	0,00	0,00
Celkem	36 019 745,30 Kč	4 155 113,59	3 653 154,68	36 521 704,21

Finanční vyjádření změny podle § 222 odst. 6 v Kč oproti SOD:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01.1	2 488 405,71	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	21 464 874,41	1881966,05	1470150,30	21876690,16
SO 01.3	2 193 641,55	1072084,99	496900,09	2768826,45
SO 02	2 427 934,01	0,00	0,00	0,00
SO 03	740 745,02	0,00	0,00	0,00
SO 04	204 411,51	226083,41	0,00	430494,92
SO 05.1	664 919,94	0,00	0,00	0,00
SO 05.2	703 037,88	0,00	0,00	0,00
SO 05.3	533 462,66	0,00	0,00	0,00
SO 06	2 119 193,3	0,00	0,00	0,00
VON	2 479 119,31	160787,44	0,00	2639906,75
Celkem	36 019 745,30 Kč	3 340 921,89	1 967 050,39	37 393 616,80

Celková rekapitulace ceny:

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01.1	2 488 405,71	-	-	2 488 405,71
SO 01.2	21 464 874,41	2 385 814,70	3 156 254,59	20 694 434,52
SO 01.3	2 193 641,55	1 142 571,63	496 900,09	2 839 313,09
SO 02	2 427 934,01	29 170,88	-	2 457 104,89
SO 03	740 745,02	-	-	740 745,02
SO 04	204 411,51	226 083,41	-	430 494,92
SO 05.1	664 919,94	-	-	664 919,94
SO 05.2	703 037,88	-	-	703 037,88
SO 05.3	533 462,66	-	-	533 462,66
SO 06	2 119 193,3	-	-	2 119 193,30
VON	2 479 119,31	371472,97	-	2 850 592,28
Celkem	36 019 745,30 Kč	4 155 113,59 Kč	3 653 154,68 Kč	36 521 704,21 Kč

1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace

Jméno:
XXX, XXX, ST HK

Datum: 23. 2. 2022

Podpis:

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt

Jméno:
XXX, XXX,
TSS GRADE, a.s.

Datum: 24. 2. 2022

Podpis:

Jméno:
XXX, XXX,
TSS GRADE, a.s.

Datum: 24. 2. 2022

Podpis:

Jméno:
XXX, XXX,
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Datum: 24. 2. 2022

Podpis:

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 28. 2. 2022

Podpis:

XXX

4) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 28. 2. 2022

Podpis:

XXX

5) Stanovisko odb. právního OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 4. 3. 2022

Podpis:

XXX

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 4. 3. 2022

Podpis:

XXX

7) Stanovisko NPI:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno:

Datum: 4. 3. 2022

Podpis:

XXX

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:**Schvaluji** ☒**Zamítám** ☐

Jméno:

Datum: 7. 3. 2022

Podpis:

Ing. Petr Vodička

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací

ZMĚNOVÝ LIST - Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín
Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací

Název stavby: **Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín**
Název PS, SO: **SO 01.2 Železniční svršek 36,470 - 38,865**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací	Zatřídění § 222 ZZVZ
1	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2										dle původní smlouvy	4
5	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus										dle původní smlouvy	4
8	5908005430	Demontáž spojek tv. S49	kus										dle původní smlouvy	6
10	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus										dle původní smlouvy	6
15	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar										dle původní smlouvy	6
16	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar										dle původní smlouvy	6
17	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením koleinického pásu v koleji tv. S49	svar										dle původní smlouvy	6
18	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar										dle původní smlouvy	6
22	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus										dle původní smlouvy	4
23	5960101000	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91	kus										dle původní smlouvy	4
26	5962101105	Návěstidlo staničník 480x610 pozink dvoumístný	kus										dle původní smlouvy	4
29	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus										dle původní smlouvy	4
33	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus										dle původní smlouvy	5
34	5962119000	Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka	kus										dle původní smlouvy	5
35	5962119020	Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky	kus										dle původní smlouvy	5
36	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t										dle původní smlouvy	6
40	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t										dle původní smlouvy	4
41	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t										dle původní smlouvy	6
43	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t										dle původní smlouvy	6
46	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t										dle původní smlouvy	4
47	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t										dle původní smlouvy	6

49	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t										dle původní smlouvy	6
P52	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m										dle Sborníku ÚOŽI	4
P53	5912035090	Montáž návěstidla staničníku	kus										dle Sborníku ÚOŽI	4
P54	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus										dle Sborníku ÚOŽI	6
P55	5912065020	Montáž zajišťovací značky samostatné	kus										dle Sborníku ÚOŽI	6
P56	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3										dle Sborníku ÚOŽI	6
P57	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t										dle Katalogu ÚRS	6
P58	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus										dle Sborníku ÚOŽI	4
P59	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49	styk										dle Sborníku ÚOŽI	4
P60	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	km										dle Sborníku ÚOŽI	6
P61	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km										dle Sborníku ÚOŽI	5
Celková cena v PS, SO (Kč)										-770 439,89	2 385 814,70	3 156 254,59		

Název stavby: **Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín**

Název PS, SO: **SO 01.3 Železniční svršek 38,895 - 39,100**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací	Zatřídění § 222 ZZVZ
1	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2										dle původní smlouvy	4
8	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus										dle původní smlouvy	6
9	5905085040	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c"	km										dle původní smlouvy	6
10	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3										dle původní smlouvy	6
11	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t										dle původní smlouvy	6
14	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar										dle původní smlouvy	6
15	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar										dle původní smlouvy	6
22	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus										dle původní smlouvy	6
23	5962119000	Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka	kus										dle původní smlouvy	6
24	5962119020	Zajištění PPK štítek konzolové a hřbové značky	kus										dle původní smlouvy	6
29	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t										dle původní smlouvy	6
P36	5905040050	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km										dle Sborníku ÚOŽI	6
P38	5912065020	Montáž zajišťovací značky samostatné	kus										dle Sborníku ÚOŽI	6
P39	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3										dle Sborníku ÚOŽI	6

P40	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t										dle Katalogu ÚRS	6
P41	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus										dle Sborníku ÚOŽI	4
Celková cena v PS, SO (Kč)										645 671,54	1 142 571,63	496 900,09		

Název stavby: **Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín**

Název PS, SO: **SO 02 Železniční spodek**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací	Zatřídění § 222 ZZVZ
17	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t										dle původní smlouvy	4
18	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t										dle původní smlouvy	4
20	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t										dle původní smlouvy	4
Celková cena v PS, SO (Kč)										29 170,88	29 170,88	0,00		

Název stavby: **Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín**

Název PS, SO: **SO 04 Železniční přejezd P4634, v km 39,078**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací	Zatřídění § 222 ZZVZ
3	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2										dle původní smlouvy	6
11	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2										dle původní smlouvy	6
12	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t										dle původní smlouvy	6
13	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrusná vrstva	t										dle původní smlouvy	6
14	5955101020	Kamenivo drcené štěrkokodř frakce 0/32	t										dle původní smlouvy	6
18	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t										dle původní smlouvy	6
19	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t										dle původní smlouvy	6
20	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t										dle původní smlouvy	6
Celková cena v PS, SO (Kč)										226 083,41	226 083,41	0,00		

Název stavby: **Oprava trati v úseku Kopidlno - Jičín**

Název PS, SO: **VON Vedlejší a ostatní náklady**

poř.č .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění víceprací	Zatřídění § 222 ZZVZ
-------------	-------------	---------------	----------------	------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------

1	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus										dle původní smlouvy	6
2	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus										dle původní smlouvy	5
Celková cena v PS, SO (Kč)										371 472,97	371 472,97	0,00		
										ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)		
Celková cena										501 958,91	4 155 113,59	3 653 154,68		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2562143

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b90f1280-3443-4409-987f-a9120a58e82b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.03.2022 09:22:01



4478ffc4-080c-4149-999a-7ea49ae2639f