

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha, Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: Čištění a sanační rukávec

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel.
	Popis změny: Součástí zakázky rekonstrukce Státní opery Praha je také rekonstrukce kanalizační přípojky spočívající ve vyložkování stávající přípojky. Během těchto prací, bylo zjištěno, že předmětná kanalizační přípojka je ucpaná. Byl proveden monitoring přípojky s následným vyčištěním a likvidací odpadu. Na základě provedeného monitoringu byly zjištěny v dokumentaci nezanesené kanalizační přípojky (4ks) do kanalizační přípojky SO Praha. Je nutné provést zesílení kanalizační přípojky v místech napojení 4ks přípojek. Předmětný ZL řeší vícenáklady spojené s čištěním kanalizace, monitoringem a následnou sanací nálezové situace.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Provedení zesílení je nezbytné pro zajištění správného fungování kanalizační přípojky SO Praha
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Během projekčních prací nebyl v žádných dostupných podkladech zjištěna existence 4ks v dokumentaci nezanesených přípojek, tudíž projektant nemohl tuto skutečnost předpokládat. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí sanační práce spojené s kanalizační přípojkou. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Revize prováděcí projektové dokumentace

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: HT CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	137 550 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.6 bez DPH:		989 459 903 Kč
	Zvýšení:		137 550 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		989 597 453 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jakub Masák		
Termíny	Termín předání PD změny: -----		
	Termín realizace změn: 2018		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	SOD: -----		
	Dodatku č.: 7		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1 - Položkový rozpočet		
	Příloha č. 2 - Nabídka subdodavatele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	1.10.2018		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch.Jakub Masák		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		