

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: VO

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: V prostoru parteru se nachází stávající sjezd na ulici Legerovu. Tento sjezd slouží k vyjíždění nákladních vozidel, které naváží kulisy do prostoru zásobovacího tunelu provozní budovy SO Praha. Sjezd má být dle PD rozšířen z důvodu usnadnění vyjíždění nákladních aut. Po ověření sjezdu vlečnými křivkami, bylo zjištěno, že se v trase vlečných křivek nachází sloup VO. Z výše uvedeného důvodu musí být sloup VO přeložen.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Sloup VO musí být přeložen, aby byla zajištěná bezpečnost vyjíždějících nákladních vozidel ze sjezdu.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: V době přípravy zadávací dokumentace nebylo rozšíření sjezdu podrobena kontrole vlečnými křivkami. Na skutečnost upozornil dodavatel, jenž do prostoru parteru naváží materiál a nákladní automobily mají znesnadněný výjezd z prostoru parteru. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222 odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí kompletní stavební úpravy v prostorách parteru. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Revize PD

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	199 381 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.9 bez DPH:		1 034 449 924 Kč
	Zvýšení:		199 381 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 034 649 305 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jakub Masák		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 10		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	21.1.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky, protože při tvorbě ZD nebyla provedena kontrola vlečnými křivkami a ZD tak kolizi se sloupem VO nepředpokládala. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
Za AD: Ing. arch. Jakub Masák			
Souhlasíme s technickým řešením, k cenové kalkulaci a dílčím položkám se nevyjadřujeme.			
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		