

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	<b>Národní divadlo</b>
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: **HB Bosáže stěn hlediště**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Zhotovitel
	<b>Popis změny:</b> V přízemí historické budovy, u obou postranních vstupů do hlediště, se nachází nepůvodní povrchová úprava stěn (viz foto v Příloze č.1). Tyto části stěn nebyly nijak popsány v prováděcí dokumentaci ani zmíněny v položkovém rozpočtu. Na základě restaurátorského průzkumu a záměru byla navržena, a pracovníky památkové péče schválena, náhrada nepůvodní povrchové úpravy za štukovou nezlacenou výzdobou.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Výše zmíněnou nepůvodní povrchovou úpravu je nutné nahradit za štukovou výzdobu, aby byla zcelena celková štuková výzdoba přízemí hlediště a aby tak historické budově byla navracena pravděpodobná původní podoba.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> Jedná se o chybu v prováděcí projektové dokumentaci, kdy obsahem předrestaurátorského záměru ani položkového rozpočtu nebyla část stěn v přízemí hlediště. Předmětné práce jsou v souladu s §222, odst.(5) zákona č. 134/2016 Sb. dodatečnými stavebními pracemi od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - by způsobila zadavateli značné obtíže způsobené novým zadávacím řízením a zvýšení nákladů a - hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku Podrobné zdůvodnění jednotlivých prací je součástí přílohy č. 1 tohoto změnového listu.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí veškeré restaurátorské práce na historické budově. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(5) zákona č. 134/2016 Sb
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Restaurátorský průzkum a záměr

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	135 832 Kč	0 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.10 bez DPH:		1 049 016 460 Kč
	Zvýšení:		135 832 Kč
	Snížení:		0 Kč
	Nová cena:		1 049 152 292 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka		
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> ----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 2019		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---		
	<b>SOD:</b> ----		
	<b>Dodatku č.:</b> 11		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	5.3.2019		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za TDS:</b> Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b> Ing.arch. Jan Luštický		
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		