

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	Národní divadlo
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	HOCHTIEF CZ a.s.
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: PB Záměna materiálů HN24, HN28 a HN30

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: Tento ZL řeší rozpor vyplývající ze zjištěného stavu konstrukce pod vybouranými původními vrstvami dlažeb a předpokladem GP, že vrstvy půjde oddělit od nosné konstrukce na hladký povrch. Vybouráním se oddělila část povrchu původní nosné konstrukce a vzniklé kaverny bylo třeba vyrovnat. Následně byla konstrukce vylita najednou, aby nedošlo k prodloužení činnosti vlivem nutné technologické přestávky.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Předmětná změna vznikla náhradou suché skladby z SDK desek, kterou nelze vzhledem k nerovnosti podkladu použít. K poškození povrchu konstrukce došlo lokálně velmi odlišně.
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Jedná se o skutečnost, kterou nemohl projektant bez odbourání původních vrstev předpokládat. V době zpracování projektu nemohly být provedeny destruktivní zkoušky, které by stav po odbourání dlažeb a jejich podkladních vrstev odhalily. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí na objektu veškeré podlahové konstrukce a skladby. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb
	Způsob projekčního zpracování: Projekční instrukce

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Navýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	282 251 Kč	-212 715 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.10 bez DPH:		1 049 016 460 Kč
	Zvýšení:		282 251 Kč
	Snížení:		-212 715 Kč
	Nová cena:		1 049 085 996 Kč
	Zhotovitel: Jan Křístek	Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch		
	TDS: Ing. Tomáš Moučka		
	AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Termíny	Termín předání PD změny: ----		
	Termín realizace změn: 2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---		
	SOD: ----		
	Dodatku č.: 11		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:	5.3.2019		
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický		
Podpis:	Datum:		
Další vyjádření:			
Podpis:	Datum:		